

國立政治大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 04 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	94,652,974	201,539,000	0	0	296,191,974	87,183,000	70,824,190	274,657	71,098,847	81.55	-16,084,153	-18.45		
土地改良物	42,534,610	24,750,000	0	0	67,284,610	9,990,000	6,631,431	274,657	6,906,088	69.13	-3,083,912	-30.87	校區水土保持總體檢第三期設施改善工程--本工程104年7月21日決標，截至105年4月30日預定進度為95.01%，實際進度為94.85%，預計105年6月20日完工。	校區水土保持總體檢第三期設施改善工程--請監造單位持續督促施工廠商積極辦理。
土地改良物	42,534,610	24,750,000	0	0	67,284,610	9,990,000	372,834	0	372,834	3.73	-9,617,166	-96.27		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	6,258,597	274,657	6,533,254		6,533,254			
房屋及建築	42,497,923	6,000,000	0	0	48,497,923	21,312,000	7,430,000	0	7,430,000	34.86	-13,882,000	-65.14	南苑改建學人宿舍新建工程--本案工程款及設計監造酬金均已結案，後續尚有傢俱設備及公共藝術設置待執行，計價作業係依工程實際進度辦理。	督促廠商積極辦理中。
房屋及建築	42,497,923	6,000,000	0	0	48,497,923	21,312,000	1,430,000	0	1,430,000	6.71	-19,882,000	-93.29		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000		6,000,000			
機械及設備	1,124,280	79,168,000	0	0	80,292,280	13,629,000	18,384,590	0	18,384,590	134.89	4,755,590	34.89	主要係依實際需求採購，致執行數高於預算數。	
機械及設備	1,124,280	79,168,000	0	0	80,292,280	13,629,000	13,884,590	0	13,884,590	101.88	255,590	1.88		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	4,500,000	0	4,500,000		4,500,000			
交通及運輸設備	2,526,000	2,284,000	0	0	4,810,000	2,876,000	3,531,620	0	3,531,620	122.80	655,620	22.80	主要係依實際需求採購，致執行數高於預算數。	
交通及運輸設備	2,526,000	2,284,000	0	0	4,810,000	2,876,000	3,531,620	0	3,531,620	122.80	655,620	22.80		
什項設備	5,970,161	89,337,000	0	0	95,307,161	39,376,000	34,846,549	0	34,846,549	88.50	-4,529,451	-11.50	實際採購較預計減少。	積極辦理中。

保存年限：3年

國立政治大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 04 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備	5,970,161	89,337,000	0	0	95,307,161	39,376,000	34,846,549	0	34,846,549	88.50	-4,529,451	-11.50		
總 計	94,652,974	201,539,000	0	0	296,191,974	87,183,000	70,824,190	274,657	71,098,847	81.55	-16,084,153	-18.45	1.校區水土保持 總體檢第三期設 施改善工程--本 工程104年7月21 日決標，截至10 5年4月30日預定 進度為95.01% ，實際進度為94 .85%，預計105 年6月20日完工。 2.南苑改建學人 宿舍新建工程-- 督促廠商積極辦 理中。 3.什項設備--積 極辦理中。	1.校區水土保持 總體檢第三期設 施改善工程--請 監造單位持續督 促施工廠商積極 辦理。 2.南苑改建學人 宿舍新建工程-- 督促廠商積極辦 理中。 3.什項設備--積 極辦理中。
土地改良物	42,534,610	24,750,000	0	0	67,284,610	9,990,000	6,631,431	274,657	6,906,088	69.13	-3,083,912	-30.87		
房屋及建築	42,497,923	6,000,000	0	0	48,497,923	21,312,000	7,430,000	0	7,430,000	34.86	-13,882,000	-65.14		
機械及設備	1,124,280	79,168,000	0	0	80,292,280	13,629,000	18,384,590	0	18,384,590	134.89	4,755,590	34.89		
交通及運輸設備	2,526,000	2,284,000	0	0	4,810,000	2,876,000	3,531,620	0	3,531,620	122.80	655,620	22.80		
什項設備	5,970,161	89,337,000	0	0	95,307,161	39,376,000	34,846,549	0	34,846,549	88.50	-4,529,451	-11.50		
總 計	94,652,974	201,539,000	0	0	296,191,974	87,183,000	70,824,190	274,657	71,098,847	81.55	-16,084,153	-18.45		