

國立政治大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	94,652,974	201,539,000	0	0	296,191,974	121,788,000	97,923,801	489,509	98,413,310	80.81	-23,374,690	-19.19		
土地改良物	42,534,610	24,750,000	0	0	67,284,610	12,621,000	11,060,312	489,509	11,549,821	91.51	-1,071,179	-8.49	校區水土保持總 體檢第三期設施 改善工程--本工 程已於105年7月 5日竣工，7月28 日辦理第一次驗 收，預計8月底 前簽辦驗收結案 作業。	校區水土保持總 體檢第三期設施 改善工程--積極 辦理後續驗收事 宜。
土地改良物	42,534,610	24,750,000	0	0	67,284,610	12,621,000	372,834	0	372,834	2.95	-12,248,166	-97.05		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	10,687,478	489,509	11,176,987		11,176,987			
房屋及建築	42,497,923	6,000,000	0	0	48,497,923	21,312,000	8,884,702	0	8,884,702	41.69	-12,427,298	-58.31	南苑改建學人宿 舍新建工程--本 案工程款及設計 監造酬金均已結 案，後續尚有傢 俱設備及公共藝 術設置待執行， 室內裝修傢俱工 程已完成變更設 計議價，預計10 5年9月完工，公 共藝術設置於10 5年6月30日召開 第一次執行小組 會議，預計8月2 3日召開第二次 執行小組會議。	南苑改建學人宿 舍新建工程--督 促廠商積極辦理 中。
房屋及建築	42,497,923	6,000,000	0	0	48,497,923	21,312,000	2,740,224	0	2,740,224	12.86	-18,571,776	-87.14		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	6,144,478	0	6,144,478		6,144,478			
機械及設備	1,124,280	79,168,000	0	0	80,292,280	31,009,000	31,354,426	0	31,354,426	101.11	345,426	1.11		
機械及設備	1,124,280	79,168,000	0	0	80,292,280	31,009,000	31,354,426	0	31,354,426	101.11	345,426	1.11		
交通及運輸設備	2,526,000	2,284,000	0	0	4,810,000	3,451,000	3,727,710	0	3,727,710	108.02	276,710	8.02		
交通及運輸設 備	2,526,000	2,284,000	0	0	4,810,000	3,451,000	3,727,710	0	3,727,710	108.02	276,710	8.02		
什項設備	5,970,161	89,337,000	0	0	95,307,161	53,395,000	42,896,651	0	42,896,651	80.34	-10,498,349	-19.66	實際採購較預計 減少。	積極辦理中。

保存年限：3年

國立政治大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備	5,970,161	89,337,000	0	0	95,307,161	53,395,000	42,896,651	0	42,896,651	80.34	-10,498,349	-19.66		
總 計	94,652,974	201,539,000	0	0	296,191,974	121,788,000	97,923,801	489,509	98,413,310	80.81	-23,374,690	-19.19	1.校區水土保持 總體檢第三期設 施改善工程--本 工程已於105年7 月5日竣工，7月 28日辦理第一次 驗收，預計8月 底前簽辦驗收結 案作業。 2.南苑改建學人 宿舍新建工程-- 本案工程款及設 計監造酬金均已 結案，後續尚有 傢俱設備及公共 藝術設置待執行 ，室內裝修傢俱 工程已完成變更 設計議價，預計 105年9月完工， 公共藝術設置於 105年6月30日召 開第一次執行小 組會議，預計8 月23日召開第二 次執行小組會議 。 3.什項設備--實 際採購較預計減 少。	1.校區水土保持 總體檢第三期設 施改善工程--積 極辦理後續驗收 事宜。 2.南苑改建學人 宿舍新建工程-- 督促廠商積極辦 理中。 3.什項設備--積 極辦理中。
土地改良物	42,534,610	24,750,000	0	0	67,284,610	12,621,000	11,060,312	489,509	11,549,821	91.51	-1,071,179	-8.49		
房屋及建築	42,497,923	6,000,000	0	0	48,497,923	21,312,000	8,884,702	0	8,884,702	41.69	-12,427,298	-58.31		
機械及設備	1,124,280	79,168,000	0	0	80,292,280	31,009,000	31,354,426	0	31,354,426	101.11	345,426	1.11		
交通及運輸設備	2,526,000	2,284,000	0	0	4,810,000	3,451,000	3,727,710	0	3,727,710	108.02	276,710	8.02		
什項設備	5,970,161	89,337,000	0	0	95,307,161	53,395,000	42,896,651	0	42,896,651	80.34	-10,498,349	-19.66		
總 計	94,652,974	201,539,000	0	0	296,191,974	121,788,000	97,923,801	489,509	98,413,310	80.81	-23,374,690	-19.19		

保存年限：3年