

國立政治大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 10 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	94,652,974	201,539,000	0	0	296,191,974	176,429,000	129,389,542	648,082	130,037,624	73.71	-46,391,376	-26.29		
土地改良物	42,534,610	24,750,000	0	0	67,284,610	15,621,000	15,328,061	648,082	15,976,143	102.27	355,143	2.27		
土地改良物	42,534,610	24,750,000	0	0	67,284,610	15,621,000	1,592,286	0	1,592,286	10.19	-14,028,714	-89.81		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	13,735,775	648,082	14,383,857		14,383,857			
房屋及建築	42,497,923	6,000,000	0	0	48,497,923	23,312,000	11,597,025	0	11,597,025	49.75	-11,714,975	-50.25	南苑改建學人宿舍新建工程--本案工程款及設計監造酬金均已結案，後續尚有傢俱設備及公共藝術設置待執行，室內裝修傢俱工程已於105年9月21日驗收完成；公共藝術設置於105年6月30日召開第一次執行小組會議，8月23日召開第二次執行小組會議，依會議決議修正公共藝術設置計畫書，預計105年11月經執行小組委員審查完成後送台北市文化局審查。	南苑改建學人宿舍新建工程--督促廠商積極辦理中。
房屋及建築	42,497,923	6,000,000	0	0	48,497,923	23,312,000	5,256,712	0	5,256,712	22.55	-18,055,288	-77.45		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	6,340,313	0	6,340,313		6,340,313			
機械及設備	1,124,280	79,168,000	0	0	80,292,280	63,521,000	46,229,272	0	46,229,272	72.78	-17,291,728	-27.22	實際採購較預計減少。	積極辦理中。
機械及設備	1,124,280	79,168,000	0	0	80,292,280	63,521,000	46,229,272	0	46,229,272	72.78	-17,291,728	-27.22		
交通及運輸設備	2,526,000	2,284,000	0	1,550,000	6,360,000	4,187,000	5,650,545	0	5,650,545	134.95	1,463,545	34.95	主要係依實際需求採購，致執行數高於預算數。	
交通及運輸設 備	2,526,000	2,284,000	0	1,550,000	6,360,000	4,187,000	5,650,545	0	5,650,545	134.95	1,463,545	34.95		
什項設備	5,970,161	89,337,000	0	-1,550,000	93,757,161	69,788,000	50,584,639	0	50,584,639	72.48	-19,203,361	-27.52	實際採購較預計減少。	積極辦理中。

保存年限：3年

國立政治大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 10 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備	5,970,161	89,337,000	0	-1,550,000	93,757,161	69,788,000	50,584,639	0	50,584,639	72.48	-19,203,361	-27.52		
總 計	94,652,974	201,539,000	0	0	296,191,974	176,429,000	129,389,542	648,082	130,037,624	73.71	-46,391,376	-26.29	1.南苑改建學人宿舍新建工程--本案工程款及設計監造酬金均已結案，後續尚有傢俱設備及公共藝術設置待執行，室內裝修傢俱工程已於105年9月21日驗收完成；公共藝術設置於105年6月30日召開第一次執行小組會議，8月23日召開第二次執行小組會議，依會議決議修正公共藝術設置計畫書，預計105年11月經執行小組委員審查完成後送台北市文化局審查。 2.機械及設備--實際採購較預計減少。 3.什項設備--實際採購較預計減少。	1.南苑改建學人宿舍新建工程--督促廠商積極辦理中。 2.機械及設備--積極辦理中。 3.什項設備--積極辦理中。
土地改良物	42,534,610	24,750,000	0	0	67,284,610	15,621,000	15,328,061	648,082	15,976,143	102.27	355,143	2.27		
房屋及建築	42,497,923	6,000,000	0	0	48,497,923	23,312,000	11,597,025	0	11,597,025	49.75	-11,714,975	-50.25		
機械及設備	1,124,280	79,168,000	0	0	80,292,280	63,521,000	46,229,272	0	46,229,272	72.78	-17,291,728	-27.22		
交通及運輸設備	2,526,000	2,284,000	0	1,550,000	6,360,000	4,187,000	5,650,545	0	5,650,545	134.95	1,463,545	34.95		
什項設備	5,970,161	89,337,000	0	-1,550,000	93,757,161	69,788,000	50,584,639	0	50,584,639	72.48	-19,203,361	-27.52		
總 計	94,652,974	201,539,000	0	0	296,191,974	176,429,000	129,389,542	648,082	130,037,624	73.71	-46,391,376	-26.29		

保存年限：3年