

國立政治大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 12 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	94,652,974	201,539,000	22,351,000	0	318,542,974	318,542,974	200,831,556	1,191,603	202,023,159	63.42	-116,519,815	-36.58		
土地改良物	42,534,610	24,750,000	1,219,452	256,939	68,761,001	68,761,001	22,293,620	482,578	22,776,198	33.12	-45,984,803	-66.88	1.六期運動場既有擋土牆毀損緊急防災工程--本工程已驗收結案，惟涉及環山三道旁既有擋土牆坍塌修復(AI區)，非屬自然損害由本校先行墊付之修復費用，需俟法院判決確定後，方可轉正經費；本案於104年12月6日提起上訴三審，經105年10月7日最高法院通知原判決廢棄，發回台灣高等法院；已於105年12月14日召開更審準備程序庭，預計106年2月8日開庭。 2.校區水土保持總體檢第四期改善工程--本工程105年9月7日開工，預計106年3月7日完工，截至105年12月31日實際進度為77.38%，現正辦理第1次變更設計作業中。	1.六期運動場既有擋土牆毀損緊急防災工程--刻由法院審理中。 2.校區水土保持總體檢第四期改善工程--積極辦理中。
土地改良物	42,534,610	24,750,000	1,219,452	256,939	68,761,001	68,761,001	11,700,826	0	11,700,826	17.02	-57,060,175	-82.98		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	10,592,794	482,578	11,075,372		11,075,372			
房屋及建築	42,497,923	6,000,000	3,167,000	-1,129,165	50,535,758	50,535,758	21,593,122	0	21,593,122	42.73	-28,942,636	-57.27	1.研究總中心新建工程--本工程後續尚有指標系統工程設計監造費及公共藝術設置待執行；公共藝術設置與本校南苑改建學人宿舍新建工程併同	1.研究總中心新建工程--積極辦理中。 2.南苑學人宿舍新建工程--積極辦理中。 3.公企中心新建工程--積極辦理中。

保存年限：3年

國立政治大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 12 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											-28,942,636		辦理，設置計畫書已於106年1月4日函送台北市文化局審查，預計2月召開審議委員會。 2.南苑學人宿舍新建工程--本工程後續尚有傢俱設備設計監造費及公共藝術設置待執行。 3.公企中心新建工程--本工程統包招標經2次流標，於105年9月13日決標，預定106年3月完成都審後，辦理取得建照及建管開工、拆除舊樓、細部設計等作業。 4.法學院館新建工程規劃設計費--本案委託辦理初步規劃於105年6月15日決標，俟完成化南甲、乙區文資保存規劃及與周邊里民溝通協調後，方再委託建築師進行30%基本設計階段作業。	4.法學院館新建工程規劃設計費-積極辦理中。
房屋及建築	42,497,923	6,000,000	3,167,000	-1,129,165	50,535,758	50,535,758	12,963,478	0	12,963,478	25.65	-37,572,280	-74.35		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	8,629,644	0	8,629,644		8,629,644			
機械及設備	1,124,280	79,168,000	13,915,697	14,137,813	108,345,790	108,345,790	79,182,909	532,271	79,715,180	73.57	-28,630,610	-26.43	主要係依實際需求採購並樽節經費，致執行數低於預算數。	樽節經費。
機械及設備	1,124,280	79,168,000	13,915,697	14,137,813	108,345,790	108,345,790	79,182,909	532,271	79,715,180	73.57	-28,630,610	-26.43		
交通及運輸設備	2,526,000	2,284,000	825,762	3,447,571	9,083,333	9,083,333	6,912,287	0	6,912,287	76.10	-2,171,046	-23.90	主要係依實際需求採購並樽節經費，致執行數低於預算數。	樽節經費。

保存年限：3年

國立政治大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 12 月份

單位:新臺幣元

第 3 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
交通及運輸設備	2,526,000	2,284,000	825,762	3,447,571	9,083,333	9,083,333	6,912,287	0	6,912,287	76.10	-2,171,046	-23.90		
什項設備	5,970,161	89,337,000	3,223,089	-16,713,158	81,817,092	81,817,092	70,849,618	176,754	71,026,372	86.81	-10,790,720	-13.19	主要係依實際需求採購並調節經費，致執行數低於預算數。	樽節經費。
什項設備	5,970,161	89,337,000	3,223,089	-16,713,158	81,817,092	81,817,092	70,849,618	176,754	71,026,372	86.81	-10,790,720	-13.19		
總 計	94,652,974	201,539,000	22,351,000	0	318,542,974	318,542,974	200,831,556	1,191,603	202,023,159	63.42	-116,519,815	-36.58	1.六期運動場既有擋土牆毀損緊急防災工程--本工程已驗收結案，惟涉及環山三道旁既有擋土牆坍塌修復(AC區)，非屬自然損害由本校先行墊付之修復費用，需俟法院判決確定後，方可轉正經費；本案於104年12月6日提起上訴三審，經105年10月7日最高法院通知原判決廢棄，發回台灣高等法院；已於105年12月14日召開更審準備程序庭，預計106年2月8日開庭。 2.校區水土保持總體檢第四期改善工程--本工程105年9月7日開工，預計106年3月7日完工，截至105年12月31日實際進度為77.38%，現正辦理第1次變更設計作業中。 3.研究總中心及南苑新建工程--設計監造費及公共藝術設置等工項待執行。 4.公企中心新建工程--本工程統包招標經2次流	1.六期運動場既有擋土牆毀損緊急防災工程--刻由法院審理中。 2.校區水土保持總體檢第四期改善工程--積極辦理中。 3.研究總中心及南苑新建工程--積極辦理中。 4.公企中心新建工程--積極辦理中。 5.法學院新建工程規劃設計費--積極辦理中。

保存年限：3年

國立政治大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 12 月份

單位:新臺幣元

第 4 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形				差異或 落 後 原 因	改進措施		
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數			比較增減(-)				
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)		% (4)/(2)	
											-116,519,815		標，於105年9月13日決標，預定106年3月完成都審後，辦理取得建照及建管開工、拆除舊樓、細部設計等作業。 5.法學院館新建工程規劃設計費--本案委託辦理初步規劃於105年6月15日決標，俟完成化南甲、乙區文資保存規劃及與周邊里民溝通協調後，方再委託建築師進行30%基本設計階段作業。	
土地改良物	42,534,610	24,750,000	1,219,452	256,939	68,761,001	68,761,001	22,293,620	482,578	22,776,198	33.12	-45,984,803	-66.88		
房屋及建築	42,497,923	6,000,000	3,167,000	-1,129,165	50,535,758	50,535,758	21,593,122	0	21,593,122	42.73	-28,942,636	-57.27		
機械及設備	1,124,280	79,168,000	13,915,697	14,137,813	108,345,790	108,345,790	79,182,909	532,271	79,715,180	73.57	-28,630,610	-26.43		
交通及運輸設備	2,526,000	2,284,000	825,762	3,447,571	9,083,333	9,083,333	6,912,287	0	6,912,287	76.10	-2,171,046	-23.90		
什項設備	5,970,161	89,337,000	3,223,089	-16,713,158	81,817,092	81,817,092	70,849,618	176,754	71,026,372	86.81	-10,790,720	-13.19		
總 計	94,652,974	201,539,000	22,351,000	0	318,542,974	318,542,974	200,831,556	1,191,603	202,023,159	63.42	-116,519,815	-36.58		

保存年限：3年