

國立政治大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106 年 03 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	0	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	100.00	0	0.00		
公共行政及企業 管理教育中心新建工程	0	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	100.00	0	0.00		
一般建築及設備 計畫	75,087,913	254,930,000	0	0	330,017,913	40,889,177	31,517,518	373,749	31,891,267	77.99	-8,997,910	-22.01		
土地改良物	40,660,100	15,000,000	0	0	55,660,100	1,835,320	8,152,576	373,749	8,526,325	464.57	6,691,005	364.57	係核實列支校區 水土保持總體檢 設施改善工程計 價款及設計監造 服務費，致執行 數高於預算數。	
土地改良物	40,660,100	15,000,000	0	0	55,660,100	1,835,320	447,952	0	447,952	24.41	-1,387,368	-75.59		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	7,704,624	373,749	8,078,373		8,078,373			
房屋及建築	23,327,475	0	0	0	23,327,475	0	459,232	0	459,232		459,232		主要係以工程管 理費核實列支相 關人員薪資，及 核實列支南苑改 建學人宿舍新建 工程室內裝修傢 俱工程設計監造 費，致執行數高 於預算數。	
房屋及建築	23,327,475	0	0	0	23,327,475	0	28,745	0	28,745		28,745			
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	430,487	0	430,487		430,487			
機械及設備	6,200,655	116,970,000	0	0	123,170,655	7,680,000	4,530,081	0	4,530,081	58.99	-3,149,919	-41.01	實際採購較預計 減少。	積極辦理中。
機械及設備	6,200,655	116,970,000	0	0	123,170,655	7,680,000	4,530,081	0	4,530,081	58.99	-3,149,919	-41.01		
交通及運輸設備	2,171,046	5,796,000	0	0	7,967,046	2,574,000	833,000	0	833,000	32.36	-1,741,000	-67.64	實際採購較預計 減少。	積極辦理中。
交通及運輸設 備	2,171,046	5,796,000	0	0	7,967,046	2,574,000	833,000	0	833,000	32.36	-1,741,000	-67.64		
什項設備	2,728,637	117,164,000	0	0	119,892,637	28,799,857	17,542,629	0	17,542,629	60.91	-11,257,228	-39.09	實際採購較預計 減少。	積極辦理中。
什項設備	2,728,637	117,164,000	0	0	119,892,637	28,799,857	17,542,629	0	17,542,629	60.91	-11,257,228	-39.09		
總 計	75,087,913	304,930,000	0	0	380,017,913	90,889,177	81,517,518	373,749	81,891,267	90.10	-8,997,910	-9.90	1.土地改良物- 1.機械及設備--	1.機械及設備--

保存年限: 3年

國立政治大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106 年 03 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											-8,997,910		係核實列支校區 水土保持總體檢 設施改善工程計 價款及設計監造 服務費，致執行 數高於預算數。 2.房屋及建築-- 主要係以工程管 理費核實列支相 關人員薪資，及 核實列支南苑改 建學人宿舍新建 工程室內裝修傢 俱工程設計監造 費，致執行數高 於預算數。 3.機械及設備-- 實際採購較預計 減少。 4.交通及運輸設 備--實際採購較 預計減少。 5.什項設備--實 際採購較預計減 少。	積極辦理中。 2.交通及運輸設 備--積極辦理中 。 3.什項設備--積 極辦理中。
土地改良物	40,660,100	15,000,000	0	0	55,660,100	1,835,320	8,152,576	373,749	8,526,325	464.57	6,691,005	364.57		
房屋及建築	23,327,475	50,000,000	0	0	73,327,475	50,000,000	50,459,232	0	50,459,232	100.92	459,232	0.92		
機械及設備	6,200,655	116,970,000	0	0	123,170,655	7,680,000	4,530,081	0	4,530,081	58.99	-3,149,919	-41.01		
交通及運輸設備	2,171,046	5,796,000	0	0	7,967,046	2,574,000	833,000	0	833,000	32.36	-1,741,000	-67.64		
什項設備	2,728,637	117,164,000	0	0	119,892,637	28,799,857	17,542,629	0	17,542,629	60.91	-11,257,228	-39.09		
總 計	75,087,913	304,930,000	0	0	380,017,913	90,889,177	81,517,518	373,749	81,891,267	90.10	-8,997,910	-9.90		

保存年限：3年