

國立政治大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106 年 04 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	0	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	100.00	0	0.00		
公共行政及企業 管理教育中心新建工程	0	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	100.00	0	0.00		
一般建築及設備 計畫	75,087,913	254,930,000	0	0	330,017,913	59,467,177	38,335,940	373,749	38,709,689	65.09	-20,757,488	-34.91		
土地改良物	40,660,100	15,000,000	0	0	55,660,100	1,835,320	8,152,576	373,749	8,526,325	464.57	6,691,005	364.57	係核實列支校區 水土保持總體檢 設施改善工程計 價款及設計監造 服務費，致執行 數高於預算數。	
土地改良物	40,660,100	15,000,000	0	0	55,660,100	1,835,320	447,952	0	447,952	24.41	-1,387,368	-75.59		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	7,704,624	373,749	8,078,373		8,078,373			
房屋及建築	23,327,475	0	0	0	23,327,475	1,615,000	2,748,923	0	2,748,923	170.21	1,133,923	70.21	主要係以工程管 理費核實列支相 關人員薪資，及 核實列支新建工 程設計監造費， 致執行數高於預 算數。	
房屋及建築	23,327,475	0	0	0	23,327,475	1,615,000	28,745	0	28,745	1.78	-1,586,255	-98.22		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	2,720,178	0	2,720,178		2,720,178			
機械及設備	6,200,655	116,970,000	0	0	123,170,655	17,319,000	6,883,374	0	6,883,374	39.74	-10,435,626	-60.26	實際採購較預計 減少。	積極辦理中。
機械及設備	6,200,655	116,970,000	0	0	123,170,655	17,319,000	6,883,374	0	6,883,374	39.74	-10,435,626	-60.26		
交通及運輸設備	2,171,046	5,796,000	0	0	7,967,046	2,977,000	1,026,000	0	1,026,000	34.46	-1,951,000	-65.54	實際採購較預計 減少。	積極辦理中。
交通及運輸設 備	2,171,046	5,796,000	0	0	7,967,046	2,977,000	1,026,000	0	1,026,000	34.46	-1,951,000	-65.54		
什項設備	2,728,637	117,164,000	0	0	119,892,637	35,720,857	19,525,067	0	19,525,067	54.66	-16,195,790	-45.34	實際採購較預計 減少。	積極辦理中。
什項設備	2,728,637	117,164,000	0	0	119,892,637	35,720,857	19,525,067	0	19,525,067	54.66	-16,195,790	-45.34		
總 計	75,087,913	304,930,000	0	0	380,017,913	109,467,177	88,335,940	373,749	88,709,689	81.04	-20,757,488	-18.96	1.土地改良物-- 係核實列支校區 水土保持總體檢	1.機械及設備-- 積極辦理中。 2.交通及運輸設

保存年限：3年

國立政治大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106 年 04 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形				差異或 落 後 原 因	改進措施		
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數			比較增減(-)				
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)		% (4)/(2)	
											-20,757,488		設施改善工程計價款及設計監造服務費，致執行數高於預算數。 2.房屋及建築--主要係以工程管理費核實列支相關人員薪資，及核實列支新建工程設計監造費，致執行數高於預算數。 3.機械及設備--實際採購較預計減少。 4.交通及運輸設備--實際採購較預計減少。 5.什項設備--實際採購較預計減少。	備--積極辦理中。 3.什項設備--積極辦理中。
土地改良物	40,660,100	15,000,000	0	0	55,660,100	1,835,320	8,152,576	373,749	8,526,325	464.57	6,691,005	364.57		
房屋及建築	23,327,475	50,000,000	0	0	73,327,475	51,615,000	52,748,923	0	52,748,923	102.20	1,133,923	2.20		
機械及設備	6,200,655	116,970,000	0	0	123,170,655	17,319,000	6,883,374	0	6,883,374	39.74	-10,435,626	-60.26		
交通及運輸設備	2,171,046	5,796,000	0	0	7,967,046	2,977,000	1,026,000	0	1,026,000	34.46	-1,951,000	-65.54		
什項設備	2,728,637	117,164,000	0	0	119,892,637	35,720,857	19,525,067	0	19,525,067	54.66	-16,195,790	-45.34		
總 計	75,087,913	304,930,000	0	0	380,017,913	109,467,177	88,335,940	373,749	88,709,689	81.04	-20,757,488	-18.96		

保存年限：3年