

國立政治大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	0	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	100.00	0	0.00		
公共行政及企業 管理教育中心新建工程	0	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	100.00	0	0.00		
一般建築及設備 計畫	75,087,913	254,930,000	0	0	330,017,913	93,020,177	63,955,013	373,749	64,328,762	69.16	-28,691,415	-30.84		
土地改良物	40,660,100	15,000,000	0	0	55,660,100	5,835,320	10,108,647	373,749	10,482,396	179.64	4,647,076	79.64	係核實列支校區 水土保持總體檢 設施改善工程計 價款，致執行數 高於預算數。	
土地改良物	40,660,100	15,000,000	0	0	55,660,100	5,835,320	2,404,023	0	2,404,023	41.20	-3,431,297	-58.80		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	7,704,624	373,749	8,078,373		8,078,373			
房屋及建築	23,327,475	0	0	0	23,327,475	1,615,000	4,255,687	0	4,255,687	263.51	2,640,687	163.51	主要係核實列支 公共行政及企業 管理教育中心新 建統包工程第一 期設計酬金，及 以工程管理費核 實列支相關人員 薪資，致執行數 高於預算數。	
房屋及建築	23,327,475	0	0	0	23,327,475	1,615,000	1,456,127	0	1,456,127	90.16	-158,873	-9.84		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	2,799,560	0	2,799,560		2,799,560			
機械及設備	6,200,655	116,970,000	0	0	123,170,655	33,084,000	14,694,408	0	14,694,408	44.42	-18,389,592	-55.58	實際採購較預計 減少。	積極辦理中。
機械及設備	6,200,655	116,970,000	0	0	123,170,655	33,084,000	14,694,408	0	14,694,408	44.42	-18,389,592	-55.58		
交通及運輸設備	2,171,046	5,796,000	0	0	7,967,046	3,793,000	1,150,700	0	1,150,700	30.34	-2,642,300	-69.66	實際採購較預計 減少。	積極辦理中。
交通及運輸設 備	2,171,046	5,796,000	0	0	7,967,046	3,793,000	1,150,700	0	1,150,700	30.34	-2,642,300	-69.66		
什項設備	2,728,637	117,164,000	0	0	119,892,637	48,692,857	33,745,571	0	33,745,571	69.30	-14,947,286	-30.70	實際採購較預計 減少。	積極辦理中。
什項設備	2,728,637	117,164,000	0	0	119,892,637	48,692,857	33,745,571	0	33,745,571	69.30	-14,947,286	-30.70		
總 計	75,087,913	304,930,000	0	0	380,017,913	143,020,177	113,955,013	373,749	114,328,762	79.94	-28,691,415	-20.06	1.土地改良物-- 係核實列支校區	1.機械及設備-- 積極辦理中。

保存年限：3年

國立政治大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形				差異或 落 後 原 因	改進措施		
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數		比較增減(-)					
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)		% (4)/(2)	
											-28,691,415		水土保持總體檢 設施改善工程計 價款，致執行數 高於預算數。 2.房屋及建築-- 主要係核實列支 公共行政及企業 管理教育中心新 建統包工程第一 期設計酬金，及 以工程管理費核 實列支相關人員 薪資，致執行數 高於預算數。 3.機械及設備-- 實際採購較預計 減少。 4.交通及運輸設 備 - 實際採購較 預計減少。 5.什項設備 - 實 際採購較預計減 少。	2.交通及運輸設 備--積極辦理中。 3.什項設備--積 極辦理中。
土地改良物	40,660,100	15,000,000	0	0	55,660,100	5,835,320	10,108,647	373,749	10,482,396	179.64	4,647,076	79.64		
房屋及建築	23,327,475	50,000,000	0	0	73,327,475	51,615,000	54,255,687	0	54,255,687	105.12	2,640,687	5.12		
機械及設備	6,200,655	116,970,000	0	0	123,170,655	33,084,000	14,694,408	0	14,694,408	44.42	-18,389,592	-55.58		
交通及運輸設備	2,171,046	5,796,000	0	0	7,967,046	3,793,000	1,150,700	0	1,150,700	30.34	-2,642,300	-69.66		
什項設備	2,728,637	117,164,000	0	0	119,892,637	48,692,857	33,745,571	0	33,745,571	69.30	-14,947,286	-30.70		
總 計	75,087,913	304,930,000	0	0	380,017,913	143,020,177	113,955,013	373,749	114,328,762	79.94	-28,691,415	-20.06		

保存年限：3年