

國立政治大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	0	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	100.00	0	0.00		
公共行政及企業 管理教育中心新 建工程	0	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	100.00	0	0.00		
一般建築及設備 計畫	75,087,913	254,930,000	0	0	330,017,913	106,059,177	71,496,498	373,749	71,870,247	67.76	-34,188,930	-32.24		
土地改良物	40,660,100	15,000,000	0	0	55,660,100	10,835,320	10,108,647	373,749	10,482,396	96.74	-352,924	-3.26		
土地改良物	40,660,100	15,000,000	0	0	55,660,100	10,835,320	2,404,023	0	2,404,023	22.19	-8,431,297	-77.81		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	7,704,624	373,749	8,078,373		8,078,373			
房屋及建築	23,327,475	0	0	0	23,327,475	4,215,000	4,379,378	0	4,379,378	103.90	164,378	3.90	主要係核實列支 公共行政及企業 管理教育中心新 建統包工程第一 期設計酬金，及 以工程管理費核 實列支相關人員 薪資，致執行數 高於預算數。	
房屋及建築	23,327,475	0	0	0	23,327,475	4,215,000	1,456,127	0	1,456,127	34.55	-2,758,873	-65.45		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	2,923,251	0	2,923,251		2,923,251			
機械及設備	6,200,655	116,970,000	0	0	123,170,655	37,531,000	18,884,197	0	18,884,197	50.32	-18,646,803	-49.68	實際採購較預計 減少。	積極辦理中。
機械及設備	6,200,655	116,970,000	0	0	123,170,655	37,531,000	18,884,197	0	18,884,197	50.32	-18,646,803	-49.68		
交通及運輸設備	2,171,046	5,796,000	0	0	7,967,046	3,985,000	2,118,900	0	2,118,900	53.17	-1,866,100	-46.83	實際採購較預計 減少。	積極辦理中。
交通及運輸設 備	2,171,046	5,796,000	0	0	7,967,046	3,985,000	2,118,900	0	2,118,900	53.17	-1,866,100	-46.83		
什項設備	2,728,637	117,164,000	0	0	119,892,637	49,492,857	36,005,376	0	36,005,376	72.75	-13,487,481	-27.25	實際採購較預計 減少。	積極辦理中。
什項設備	2,728,637	117,164,000	0	0	119,892,637	49,492,857	36,005,376	0	36,005,376	72.75	-13,487,481	-27.25		
總 計	75,087,913	304,930,000	0	0	380,017,913	156,059,177	121,496,498	373,749	121,870,247	78.09	-34,188,930	-21.91	1.房屋及建築-- 主要係核實列支 公共行政及企業 管理教育中心新 建統包工程第一 期設計酬金，及	1.機械及設備-- 積極辦理中。 2.交通及運輸設 備--積極辦理中。 3.什項設備--積

保存年限：3年

國立政治大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											-34,188,930		以工程管理費核實列支相關人員薪資，致執行數高於預算數。 2.機械及設備--實際採購較預計減少。 3.交通及運輸設備--實際採購較預計減少。 4.什項設備--實際採購較預計減少。	極辦理中。
土地改良物	40,660,100	15,000,000	0	0	55,660,100	10,835,320	10,108,647	373,749	10,482,396	96.74	-352,924	-3.26		
房屋及建築	23,327,475	50,000,000	0	0	73,327,475	54,215,000	54,379,378	0	54,379,378	100.30	164,378	0.30		
機械及設備	6,200,655	116,970,000	0	0	123,170,655	37,531,000	18,884,197	0	18,884,197	50.32	-18,646,803	-49.68		
交通及運輸設備	2,171,046	5,796,000	0	0	7,967,046	3,985,000	2,118,900	0	2,118,900	53.17	-1,866,100	-46.83		
什項設備	2,728,637	117,164,000	0	0	119,892,637	49,492,857	36,005,376	0	36,005,376	72.75	-13,487,481	-27.25		
總 計	75,087,913	304,930,000	0	0	380,017,913	156,059,177	121,496,498	373,749	121,870,247	78.09	-34,188,930	-21.91		

保存年限：3年