

國立政治大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	0	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	100.00	0	0.00		
公共行政及企業 管理教育中心新建工程	0	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	100.00	0	0.00		
一般建築及設備 計畫	75,087,913	254,930,000	0	0	330,017,913	140,363,177	89,468,416	373,749	89,842,165	64.01	-50,521,012	-35.99		
土地改良物	40,660,100	15,000,000	0	0	55,660,100	12,746,320	10,108,647	373,749	10,482,396	82.24	-2,263,924	-17.76	主要係校區水土 保持總體檢第五 期設施改善工程 ，現正發文臺北 市大地工程處同 意核備後，辦理 招標作業。	積極辦理中。
土地改良物	40,660,100	15,000,000	0	0	55,660,100	12,746,320	2,404,023	0	2,404,023	18.86	-10,342,297	-81.14		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	7,704,624	373,749	8,078,373		8,078,373			
房屋及建築	23,327,475	0	0	0	23,327,475	4,215,000	4,407,804	0	4,407,804	104.57	192,804	4.57		
房屋及建築	23,327,475	0	0	0	23,327,475	4,215,000	1,456,127	0	1,456,127	34.55	-2,758,873	-65.45		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	2,951,677	0	2,951,677		2,951,677			
機械及設備	6,200,655	116,970,000	0	0	123,170,655	57,732,000	31,294,305	0	31,294,305	54.21	-26,437,695	-45.79	實際採購較預計 減少。	積極辦理中。
機械及設備	6,200,655	116,970,000	0	0	123,170,655	57,732,000	31,294,305	0	31,294,305	54.21	-26,437,695	-45.79		
交通及運輸設備	2,171,046	5,796,000	0	0	7,967,046	5,023,000	2,811,400	0	2,811,400	55.97	-2,211,600	-44.03	實際採購較預計 減少。	積極辦理中。
交通及運輸設 備	2,171,046	5,796,000	0	0	7,967,046	5,023,000	2,811,400	0	2,811,400	55.97	-2,211,600	-44.03		
什項設備	2,728,637	117,164,000	0	0	119,892,637	60,646,857	40,846,260	0	40,846,260	67.35	-19,800,597	-32.65	實際採購較預計 減少。	積極辦理中。
什項設備	2,728,637	117,164,000	0	0	119,892,637	60,646,857	40,846,260	0	40,846,260	67.35	-19,800,597	-32.65		
總 計	75,087,913	304,930,000	0	0	380,017,913	190,363,177	139,468,416	373,749	139,842,165	73.46	-50,521,012	-26.54	1.土地改良物-- 主要係校區水土 保持總體檢第五 期設施改善工程 ，現正發文臺北 市大地工程處同 意核備後，辦理 招標作業。	1.土地改良物-- 積極辦理中。 2.機械及設備-- 積極辦理中。 3.交通及運輸設 備--積極辦理中 。 4.什項設備--積

保存年限: 3年

國立政治大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											-50,521,012		2.機械及設備-- 實際採購較預計 減少。 3.交通及運輸設 備--實際採購較 預計減少。 4.什項設備--實 際採購較預計減 少。	極辦理中。
土地改良物	40,660,100	15,000,000	0	0	55,660,100	12,746,320	10,108,647	373,749	10,482,396	82.24	-2,263,924	-17.76		
房屋及建築	23,327,475	50,000,000	0	0	73,327,475	54,215,000	54,407,804	0	54,407,804	100.36	192,804	0.36		
機械及設備	6,200,655	116,970,000	0	0	123,170,655	57,732,000	31,294,305	0	31,294,305	54.21	-26,437,695	-45.79		
交通及運輸設備	2,171,046	5,796,000	0	0	7,967,046	5,023,000	2,811,400	0	2,811,400	55.97	-2,211,600	-44.03		
什項設備	2,728,637	117,164,000	0	0	119,892,637	60,646,857	40,846,260	0	40,846,260	67.35	-19,800,597	-32.65		
總 計	75,087,913	304,930,000	0	0	380,017,913	190,363,177	139,468,416	373,749	139,842,165	73.46	-50,521,012	-26.54		

保存年限: 3年