

國立政治大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106 年 11 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	0	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	100.00	0	0.00		
公共行政及企業 管理教育中心新建工程	0	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	100.00	0	0.00		
一般建築及設備 計畫	75,087,913	254,930,000	0	0	330,017,913	227,056,177	123,490,635	373,749	123,864,384	54.55	-103,191,793	-45.45		
土地改良物	40,660,100	15,000,000	0	0	55,660,100	15,746,320	10,108,647	373,749	10,482,396	66.57	-5,263,924	-33.43	主要係校區水土保持總體檢第五期設施改善工程，基本設計及工作計畫書於106年10月經臺北市大地工程處同意核備，設計監造廠商已提送細部設計預算書圖，現正簽辦發包作業中。	積極辦理中。
土地改良物	40,660,100	15,000,000	0	0	55,660,100	15,746,320	2,404,023	0	2,404,023	15.27	-13,342,297	-84.73		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	7,704,624	373,749	8,078,373		8,078,373			
房屋及建築	23,327,475	0	0	0	23,327,475	13,491,000	4,519,651	0	4,519,651	33.50	-8,971,349	-66.50	主要係研究總中心新建工程及南苑改建學人宿舍新建工程之公共藝術設置併同辦理，計畫書於106年1月函送台北市政府文化局，經幹事會及公共藝術審議會審查，依審查意見修正之計畫書已於106年10月18日經台北市政府核定，刻正辦理後續徵選事宜中。	積極辦理中。
房屋及建築	23,327,475	0	0	0	23,327,475	13,491,000	1,456,127	0	1,456,127	10.79	-12,034,873	-89.21		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	3,063,524	0	3,063,524		3,063,524			
機械及設備	6,200,655	116,970,000	0	0	123,170,655	100,335,000	51,197,828	0	51,197,828	51.03	-49,137,172	-48.97	刻正採購中。	積極辦理中。
機械及設備	6,200,655	116,970,000	0	0	123,170,655	100,335,000	51,197,828	0	51,197,828	51.03	-49,137,172	-48.97		

保存年限: 3年

國立政治大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106 年 11 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
交通及運輸設備	2,171,046	5,796,000	0	0	7,967,046	6,753,000	3,956,603	0	3,956,603	58.59	-2,796,397	-41.41	刻正採購中。	積極辦理中。
交通及運輸設備	2,171,046	5,796,000	0	0	7,967,046	6,753,000	3,956,603	0	3,956,603	58.59	-2,796,397	-41.41		
什項設備	2,728,637	117,164,000	0	0	119,892,637	90,730,857	53,707,906	0	53,707,906	59.19	-37,022,951	-40.81	刻正採購中。	積極辦理中。
什項設備	2,728,637	117,164,000	0	0	119,892,637	90,730,857	53,707,906	0	53,707,906	59.19	-37,022,951	-40.81		
總 計	75,087,913	304,930,000	0	0	380,017,913	277,056,177	173,490,635	373,749	173,864,384	62.75	-103,191,793	-37.25	1.土地改良物--主要係校區水土保持總體檢第五期設施改善工程，基本設計及工作計畫書於106年10月經臺北市大地工程處同意核備，設計監造廠商已提送細部設計預算書圖，現正簽辦發包作業中。 2.房屋及建築--主要係研究總中心新建工程及南苑改建學人宿舍新建工程之公共藝術設置併同辦理，計畫書於106年1月函送台北市政府文化局，經幹事會及公共藝術審議會審查，依審查意見修正之計畫書已於106年10月18日經台北市政府核定，刻正辦理後續徵選事宜中。 3.機械及設備--刻正採購中。 4.交通及運輸設備--刻正採購中。 5.什項設備--刻正採購中。	1.土地改良物--積極辦理中。 2.房屋及建築--積極辦理中。 3.機械及設備--積極辦理中。 4.交通及運輸設備--積極辦理中。 5.什項設備--積極辦理中。
土地改良物	40,660,100	15,000,000	0	0	55,660,100	15,746,320	10,108,647	373,749	10,482,396	66.57	-5,263,924	-33.43		
房屋及建築	23,327,475	50,000,000	0	0	73,327,475	63,491,000	54,519,651	0	54,519,651	85.87	-8,971,349	-14.13		
機械及設備	6,200,655	116,970,000	0	0	123,170,655	100,335,000	51,197,828	0	51,197,828	51.03	-49,137,172	-48.97		

保存年限：3年

國立政治大學校務基金
購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106 年 11 月份

單位:新臺幣元

第 3 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形					差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數			比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)		
交通及運輸設備	2,171,046	5,796,000	0	0	7,967,046	6,753,000	3,956,603	0	3,956,603	58.59	-2,796,397	-41.41	
什項設備	2,728,637	117,164,000	0	0	119,892,637	90,730,857	53,707,906	0	53,707,906	59.19	-37,022,951	-40.81	
總 計	75,087,913	304,930,000	0	0	380,017,913	277,056,177	173,490,635	373,749	173,864,384	62.75	-103,191,793	-37.25	

保存年限：3年