

國立政治大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107 年 02 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	0	100,000,000	0	0	100,000,000	0	17,344,566	909,000	18,253,566		18,253,566			
公共行政及企業 管理教育中心新建工程	0	100,000,000	0	0	100,000,000	0	17,344,566	909,000	18,253,566		18,253,566		主要係核實列支 工程估驗款，致 執行數高於預算 數。	
一般建築及設備 計畫	40,078,775	240,828,000	0	0	280,906,775	27,564,567	29,599,686	0	29,599,686	107.38	2,035,119	7.38		
土地改良物	15,709,882	20,000,000	0	0	35,709,882	0	451,282	0	451,282		451,282		係核實列支校區 水土保持總體檢 第四期改善工程 尾款，致執行數 高於預算數。	
土地改良物	15,709,882	20,000,000	0	0	35,709,882	0	451,282	0	451,282		451,282			
房屋及建築	16,253,414	26,992,000	0	0	43,245,414	0	0	0	0		0			
房屋及建築	16,253,414	26,992,000	0	0	43,245,414	0	0	0	0		0			
機械及設備	4,528,000	86,829,000	0	0	91,357,000	1,739,567	3,003,121	0	3,003,121	172.64	1,263,554	72.64	主要係依實際需 求採購，致執行 數高於預算數。	
機械及設備	4,528,000	86,829,000	0	0	91,357,000	1,739,567	3,003,121	0	3,003,121	172.64	1,263,554	72.64		
交通及運輸設備	162,000	2,024,000	0	0	2,186,000	81,000	263,483	0	263,483	325.29	182,483	225.29	主要係依實際需 求採購，致執行 數高於預算數。	
交通及運輸設 備	162,000	2,024,000	0	0	2,186,000	81,000	263,483	0	263,483	325.29	182,483	225.29		
什項設備	3,425,479	104,983,000	0	0	108,408,479	25,744,000	25,881,800	0	25,881,800	100.54	137,800	0.54	主要係依實際需 求採購，致執行 數高於預算數。	
什項設備	3,425,479	104,983,000	0	0	108,408,479	25,744,000	25,881,800	0	25,881,800	100.54	137,800	0.54		
總 計	40,078,775	340,828,000	0	0	380,906,775	27,564,567	46,944,252	909,000	47,853,252	173.60	20,288,685	73.60	1.公共行政及企 業管理教育中心 新建工程--主要 係核實列支工程 估驗款，致執行 數高於預算數。 2.土地改良物-- 係核實列支校區 水土保持總體檢 第四期改善工程 尾款，致執行數 高於預算數。 3.機械及設備-- 主要係依實際需	

保存年限：3年

國立政治大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107 年 02 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											20,288,685		求採購，致執行數高於預算數。 4.交通及運輸設備--主要係依實際需求採購，致執行數高於預算數。 5.什項設備--主要係依實際需求採購，致執行數高於預算數。	
不動產、廠房及設備	40,078,775	340,828,000	0	0	380,906,775	27,564,567	46,944,252	909,000	47,853,252	173.60	20,288,685	73.60		
土地改良物	15,709,882	20,000,000	0	0	35,709,882	0	451,282	0	451,282		451,282			
房屋及建築	16,253,414	126,992,000	0	0	143,245,414	0	17,344,566	909,000	18,253,566		18,253,566			
機械及設備	4,528,000	86,829,000	0	0	91,357,000	1,739,567	3,003,121	0	3,003,121	172.64	1,263,554	72.64		
交通及運輸設備	162,000	2,024,000	0	0	2,186,000	81,000	263,483	0	263,483	325.29	182,483	225.29		
什項設備	3,425,479	104,983,000	0	0	108,408,479	25,744,000	25,881,800	0	25,881,800	100.54	137,800	0.54		
總 計	40,078,775	340,828,000	0	0	380,906,775	27,564,567	46,944,252	909,000	47,853,252	173.60	20,288,685	73.60		

保存年限：3年