

國立政治大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107 年 03 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	0	100,000,000	0	0	100,000,000	10,000,000	17,874,237	909,000	18,783,237	187.83	8,783,237	87.83		
公共行政及企業 管理教育中心新建工程	0	100,000,000	0	0	100,000,000	10,000,000	17,874,237	909,000	18,783,237	187.83	8,783,237	87.83	主要係核實列支 工程估驗款，致 執行數高於預算 數。	
一般建築及設備 計畫	40,078,775	240,828,000	0	0	280,906,775	35,644,567	43,295,373	0	43,295,373	121.46	7,650,806	21.46		
土地改良物	15,709,882	20,000,000	0	0	35,709,882	0	709,882	0	709,882		709,882		主要係核實列支 校區水土保持總 體檢第四期改善 工程尾款等，致 執行數高於預算 數。	
土地改良物	15,709,882	20,000,000	0	0	35,709,882	0	709,882	0	709,882		709,882			
房屋及建築	16,253,414	26,992,000	0	0	43,245,414	2,200,000	387,066	0	387,066	17.59	-1,812,934	-82.41	主要係「公立國 中小校舍耐震能 力及設施設備改 善」計畫： 1.106年11月27 日完成設計監造 議約決標作業。 2.基本設計於 106年12月12日 、107年1月10日 向實小師生說明 ，國教署基設審 查於1月26日召 開並獲通過。 3.建照已於107 年1月25日申報 掛件，目前依公 會初審意見補件 中。 4.國教署細設審 查會議於3月9日 召開，目前修正 審查意見中。	1.本案預算書圖 預計4月完成，5 月完成工程發包 ，6月開工，108 年6月完工。 2.第1期委託設計 服務費預計於4月 份付款。
房屋及建築	16,253,414	26,992,000	0	0	43,245,414	2,200,000	95,606	0	95,606	4.35	-2,104,394	-95.65		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	291,460	0	291,460		291,460			
機械及設備	4,528,000	86,829,000	0	0	91,357,000	3,140,567	5,379,794	0	5,379,794	171.30	2,239,227	71.30	主要係依實際需 求採購，致執行 數高於預算數。	
機械及設備	4,528,000	86,829,000	0	0	91,357,000	3,140,567	5,379,794	0	5,379,794	171.30	2,239,227	71.30		

保存年限：3年

國立政治大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107 年 03 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
交通及運輸設備	162,000	2,024,000	0	0	2,186,000	304,000	460,983	0	460,983	151.64	156,983	51.64	主要係依實際需求採購，致執行數高於預算數。	
交通及運輸設備	162,000	2,024,000	0	0	2,186,000	304,000	460,983	0	460,983	151.64	156,983	51.64		
什項設備	3,425,479	104,983,000	0	0	108,408,479	30,000,000	36,357,648	0	36,357,648	121.19	6,357,648	21.19		
什項設備	3,425,479	104,983,000	0	0	108,408,479	30,000,000	36,357,648	0	36,357,648	121.19	6,357,648	21.19		
總 計	40,078,775	340,828,000	0	0	380,906,775	45,644,567	61,169,610	909,000	62,078,610	136.00	16,434,043	36.00	1.公共行政及企業管理教育中心新建工程--主要係核實列支工程估驗款，致執行數高於預算數。 2.各類設備--依實際需求採購，致執行數高於預算數。	
不動產、廠房及設備	40,078,775	340,828,000	0	0	380,906,775	45,644,567	61,169,610	909,000	62,078,610	136.00	16,434,043	36.00		
土地改良物	15,709,882	20,000,000	0	0	35,709,882	0	709,882	0	709,882		709,882			
房屋及建築	16,253,414	126,992,000	0	0	143,245,414	12,200,000	18,261,303	909,000	19,170,303	157.13	6,970,303	57.13		
機械及設備	4,528,000	86,829,000	0	0	91,357,000	3,140,567	5,379,794	0	5,379,794	171.30	2,239,227	71.30		
交通及運輸設備	162,000	2,024,000	0	0	2,186,000	304,000	460,983	0	460,983	151.64	156,983	51.64		
什項設備	3,425,479	104,983,000	0	0	108,408,479	30,000,000	36,357,648	0	36,357,648	121.19	6,357,648	21.19		
總 計	40,078,775	340,828,000	0	0	380,906,775	45,644,567	61,169,610	909,000	62,078,610	136.00	16,434,043	36.00		

保存年限：3年