

國立政治大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	0	100,000,000	0	0	100,000,000	20,000,000	18,016,126	909,000	18,925,126	94.63	-1,074,874	-5.37		
公共行政及企業 管理教育中心新建工程	0	100,000,000	0	0	100,000,000	20,000,000	18,016,126	909,000	18,925,126	94.63	-1,074,874	-5.37		
一般建築及設備 計畫	40,078,775	240,828,000	0	0	280,906,775	105,862,567	67,100,177	0	67,100,177	63.38	-38,762,390	-36.62		
土地改良物	15,709,882	20,000,000	0	0	35,709,882	5,709,000	717,958	0	717,958	12.58	-4,991,042	-87.42	係校區水土保持總體檢第五期設施改善工程，工作計畫書及基本設計業經臺北市大地工程處同意核備，細部設計預算書圖於106年12月21日完成審查。執行項目為臻完整，爰委請專業委員審查後再辦理工程發包，於107年4月24日召開審查會議，設計監造顧問公司已依委員意見修正預算書圖，並於107年7月27日完成招標作業，辦理訂約手續中。	積極辦理中。
土地改良物	15,709,882	20,000,000	0	0	35,709,882	5,709,000	709,882	0	709,882	12.43	-4,999,118	-87.57		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	8,076	0	8,076		8,076			
房屋及建築	16,253,414	26,992,000	0	0	43,245,414	11,700,000	1,456,216	0	1,456,216	12.45	-10,243,784	-87.55	係「公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善」計畫： 1. 106年11月27日完成設計監造議約決標作業。 2. 基本設計於106年12月12日、107年1月10日向實小師生說明，國教署基設審查於1月26日召開並獲通過。 3. 建照已於107	積極辦理後續作業中。

保存年限：3年

國立政治大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形				差異或 落 後 原 因	改進措施		
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數			比較增減				
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)			金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)
											-10,243,784		年1月25日申報掛件，目前由建管處審查中。 4.國教署細設審查會議分別於3月9日、4月10日召開，5月8日完成細設書圖核定，6月19日再次提出書面複審意見，目前校方發包書圖審核及公開閱覽已完成，招標作業辦理中。 5.後續預計8月決標，9月開工，108年9月完工。	
房屋及建築	16,253,414	26,992,000	0	0	43,245,414	11,700,000	159,706	0	159,706	1.37	-11,540,294	-98.63		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	1,296,510	0	1,296,510		1,296,510			
機械及設備	4,528,000	86,829,000	0	-500,000	90,857,000	31,936,567	17,653,486	0	17,653,486	55.28	-14,283,081	-44.72	設備採購較預計減少。	積極辦理中。
機械及設備	4,528,000	86,829,000	0	-500,000	90,857,000	31,936,567	17,653,486	0	17,653,486	55.28	-14,283,081	-44.72		
交通及運輸設備	162,000	2,024,000	0	0	2,186,000	912,000	871,546	0	871,546	95.56	-40,454	-4.44		
交通及運輸設備	162,000	2,024,000	0	0	2,186,000	912,000	871,546	0	871,546	95.56	-40,454	-4.44		
什項設備	3,425,479	104,983,000	0	500,000	108,908,479	55,605,000	46,400,971	0	46,400,971	83.45	-9,204,029	-16.55	設備採購較預計減少。	積極辦理中。
什項設備	3,425,479	104,983,000	0	500,000	108,908,479	55,605,000	46,400,971	0	46,400,971	83.45	-9,204,029	-16.55		
總 計	40,078,775	340,828,000	0	0	380,906,775	125,862,567	85,116,303	909,000	86,025,303	68.35	-39,837,264	-31.65	1.土地改良物：係校區水土保持總體檢第五期設施改善工程，工作計畫書及基本設計業經臺北市大地工程處同意核備，細部設計預算書圖於106年12月21日完成審查。執行項目為臻完整，爰委請專業委員審查後再辦理工程發	1.土地改良物：積極辦理中。 2.房屋及建築：積極辦理後續作業中。 3.機械及設備：積極辦理中。 4.什項設備：積極辦理中。

保存年限：3年

國立政治大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 3 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形				差異或 落 後 原 因	改進措施		
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數		比較增減					
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)			金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)
											-39,837,264		包，於107年4月24日召開審查會議，設計監造顧問公司已依委員意見修正預算書圖，並於107年7月27日完成招標作業，辦理訂約手續中。 2.房屋及建築：係「公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善」計畫： (1)106年11月27日完成設計監造議約決標作業。 (2)基本設計於106年12月12日、107年1月10日向實小師生說明，國教署基設審查於1月26日召開並獲通過。 (3)建照已於107年1月25日申報掛件，目前由建管處審查中。 (4)國教署細設審查會議分別於3月9日、4月10日召開，5月8日完成細設書圖核定，6月19日再次提出書面複審意見，目前校方發包書圖審核及公開閱覽已完成，招標作業辦理中。 (5)後續預計8月決標，9月開工，108年9月完工。 3.機械及設備：設備採購較預計減少。 4.什項設備：設備採購較預計減少。	
不動產、廠房及	40,078,775	340,828,000	0	0	380,906,775	125,862,567	85,116,303	909,000	86,025,303	68.35	-39,837,264	-31.65		

保存年限：3年

國立政治大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 4 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)- (2)	% (4)/(2)		
設備											-39,837,264			
土地改良物	15,709,882	20,000,000	0	0	35,709,882	5,709,000	717,958	0	717,958	12.58	-4,991,042	-87.42		
房屋及建築	16,253,414	126,992,000	0	0	143,245,414	31,700,000	19,472,342	909,000	20,381,342	64.29	-11,318,658	-35.71		
機械及設備	4,528,000	86,829,000	0	-500,000	90,857,000	31,936,567	17,653,486	0	17,653,486	55.28	-14,283,081	-44.72		
交通及運輸設備	162,000	2,024,000	0	0	2,186,000	912,000	871,546	0	871,546	95.56	-40,454	-4.44		
什項設備	3,425,479	104,983,000	0	500,000	108,908,479	55,605,000	46,400,971	0	46,400,971	83.45	-9,204,029	-16.55		
總 計	40,078,775	340,828,000	0	0	380,906,775	125,862,567	85,116,303	909,000	86,025,303	68.35	-39,837,264	-31.65		

保存年限: 3年