

國立政治大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	0	100,000,000	0	0	100,000,000	20,000,000	58,576,026	2,910,028	61,486,054	307.43	41,486,054	207.43		
公共行政及企業 管理教育中心新建工程	0	100,000,000	0	0	100,000,000	20,000,000	58,576,026	2,910,028	61,486,054	307.43	41,486,054	207.43	主要係工程估驗 進度較預計超前 所致。	
一般建築及設備 計畫	40,078,775	240,828,000	0	0	280,906,775	125,867,567	74,479,225	0	74,479,225	59.17	-51,388,342	-40.83		
土地改良物	15,709,882	20,000,000	0	0	35,709,882	5,709,000	717,958	0	717,958	12.58	-4,991,042	-87.42	係校區水土保持 總體檢第五期設 施改善工程，工 作計畫書及基本 設計業經臺北市 大地工程處同意 核備，細部設計 預算書圖於106 年12月21日完成 審查。執行項目 為臻完整，爰委 請專業委員審查 後再辦理工程發 包，於107年4月 24日召開審查會 議，設計監造顧 問公司依委員意 見修正預算書圖 ，於107年7月27 日完成招標作業 ，8月10日開工 ，工期為160個 工作天。	積極辦理中。
土地改良物	15,709,882	20,000,000	0	0	35,709,882	5,709,000	709,882	0	709,882	12.43	-4,999,118	-87.57		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	8,076	0	8,076		8,076			
房屋及建築	16,253,414	26,992,000	0	0	43,245,414	14,992,000	1,456,796	0	1,456,796	9.72	-13,535,204	-90.28	係「公立國中小 校舍耐震能力及 設施設備改善」 計畫： 1.106年11月27 日完成設計監造 議約決標作業。 2.基本設計於 106年12月12日 、107年1月10日 向實小師生說明 ，國教署基設審 查於1月26日召 開並獲通過。	積極辦理後續作 業中。

保存年限：3年

國立政治大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											-13,535,204		3.建照已於107年1月25日申報掛件，目前由建管處審查中。 4.國教署細設審查會議分別於3月9日、4月10日召開，5月8日完成細設書圖核定，6月19日再次提出書面複審意見。 5.校方發包書圖審核及公開閱覽已完成，8月3日、14日開標均宣告流標，國教署8月30日召開會議檢討流廢標情形，同意再追加補助經費並將視決標金額覈實撥付，後續預計10月決標，11月開工，108年11月完工。	
房屋及建築	16,253,414	26,992,000	0	0	43,245,414	14,992,000	159,706	0	159,706	1.07	-14,832,294	-98.93		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	1,297,090	0	1,297,090		1,297,090			
機械及設備	4,528,000	86,829,000	0	-500,000	90,857,000	42,308,567	22,900,697	0	22,900,697	54.13	-19,407,870	-45.87	設備採購較預計減少。	積極辦理中。
機械及設備	4,528,000	86,829,000	0	-500,000	90,857,000	42,308,567	22,900,697	0	22,900,697	54.13	-19,407,870	-45.87		
交通及運輸設備	162,000	2,024,000	0	0	2,186,000	1,094,000	1,096,146	0	1,096,146	100.20	2,146	0.20		
交通及運輸設備	162,000	2,024,000	0	0	2,186,000	1,094,000	1,096,146	0	1,096,146	100.20	2,146	0.20		
什項設備	3,425,479	104,983,000	0	500,000	108,908,479	61,764,000	48,307,628	0	48,307,628	78.21	-13,456,372	-21.79	設備採購較預計減少。	積極辦理中。
什項設備	3,425,479	104,983,000	0	500,000	108,908,479	61,764,000	48,307,628	0	48,307,628	78.21	-13,456,372	-21.79		
總 計	40,078,775	340,828,000	0	0	380,906,775	145,867,567	133,055,251	2,910,028	135,965,279	93.21	-9,902,288	-6.79	1.公共行政及企業管理教育中心新建工程--主要係工程估驗進度較預計超前所致。 2.土地改良物：	1.土地改良物：積極辦理中。 2.房屋及建築：積極辦理後續作業中。 3.機械及設備：積極辦理中。

保存年限：3年

國立政治大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 3 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											-9,902,288		係校區水土保持 總體檢第五期設 施改善工程，於 107年7月27日完 成招標作業，8 月10日開工，工 期為160個工作 天。 3.房屋及建築： 係「公立國中小 校舍耐震能力及 設施設備改善」 計畫，107年8月 3日、14日開標 均宣告流標，國 教署8月30日召 開會議檢討流標 情形，同意再 追加補助經費並 將視決標金額覈 實撥付，後續預 計10月決標，11 月開工，108年1 1月完工。 4.機械及設備： 設備採購較預計 減少。 5.什項設備：設 備採購較預計減 少。	4.什項設備：積 極辦理中。
不動產、廠房及 設備	40,078,775	340,828,000	0	0	380,906,775	145,867,567	133,055,251	2,910,028	135,965,279	93.21	-9,902,288	-6.79		
土地改良物	15,709,882	20,000,000	0	0	35,709,882	5,709,000	717,958	0	717,958	12.58	-4,991,042	-87.42		
房屋及建築	16,253,414	126,992,000	0	0	143,245,414	34,992,000	60,032,822	2,910,028	62,942,850	179.88	27,950,850	79.88		
機械及設備	4,528,000	86,829,000	0	-500,000	90,857,000	42,308,567	22,900,697	0	22,900,697	54.13	-19,407,870	-45.87		
交通及運輸設備	162,000	2,024,000	0	0	2,186,000	1,094,000	1,096,146	0	1,096,146	100.20	2,146	0.20		
什項設備	3,425,479	104,983,000	0	500,000	108,908,479	61,764,000	48,307,628	0	48,307,628	78.21	-13,456,372	-21.79		
總 計	40,078,775	340,828,000	0	0	380,906,775	145,867,567	133,055,251	2,910,028	135,965,279	93.21	-9,902,288	-6.79		

保存年限：3年