

國立政治大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107年09月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形					差異或 落 後 原 因	改進措施	
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)			% (4)/(2)
專案計畫	0	100,000,000	0	0	100,000,000	40,000,000	58,616,713	2,910,028	61,526,741	153.82	21,526,741	53.82		
公共行政及企業 管理教育中心新建工程	0	100,000,000	0	0	100,000,000	40,000,000	58,616,713	2,910,028	61,526,741	153.82	21,526,741	53.82	主要係工程估驗 進度較預計超前 所致。	
一般建築及設備 計畫	40,078,775	240,828,000	0	0	280,906,775	150,787,567	83,796,981	0	83,796,981	55.57	-66,990,586	-44.43		
土地改良物	15,709,882	20,000,000	0	0	35,709,882	10,709,000	816,253	0	816,253	7.62	-9,892,747	-92.38	係校區水土保持 總體檢第五期設 施改善工程，工 作計畫書及基本 設計業經臺北市 大地工程處同意 核備，細部設計 預算書圖於106 年12月21日完成 審查。執行項目 為臻完整，爰委 請專業委員審查 後再辦理工程發 包，於107年4月 24日召開審查會 議，設計監造顧 問公司依委員意 見修正預算書圖 ，於107年7月27 日完成招標作業 ，8月10日開工 ，工期為160個 工作天。	積極辦理中。
土地改良物	15,709,882	20,000,000	0	0	35,709,882	10,709,000	709,882	0	709,882	6.63	-9,999,118	-93.37		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	106,371	0	106,371		106,371			
房屋及建築	16,253,414	26,992,000	0	0	43,245,414	17,992,000	1,572,796	0	1,572,796	8.74	-16,419,204	-91.26	係「公立國中小 校舍耐震能力及 設施設備改善」 計畫： 1. 106年11月27 日完成設計監造 議約決標作業。 2. 基本設計於10 6年12月12日、1 07年1月10日向 實小師生說明， 國教署基設審查 於1月26日召開 並獲通過。	積極辦理後續作 業中。

保存年限：3年

國立政治大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107年09月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形				差異或 落 後 原 因	改進措施		
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數						比較增減	
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)			金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)
											-16,419,204		3. 建照已於107年1月25日申報掛件，目前由建管處進行副本核對作業，預計可於10月上旬取得建照。 4. 國教署細設審查會議分別於3月9日、4月10日召開，5月8日完成細設書圖核定，6月19日再次提出書面複審意見。 5. 校方發包書圖審核及公開閱覽已完成，8月3日、14日開標均宣告流標，國教署8月30日召開會議檢討流廢標情形，同意再追加補助經費並將視決標金額覈實撥付，後續預計11月決標，108年1月開工，109年1月完工。	
房屋及建築	16,253,414	26,992,000	0	0	43,245,414	17,992,000	159,706	0	159,706	0.89	-17,832,294	-99.11		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	1,413,090	0	1,413,090		1,413,090			
機械及設備	4,528,000	86,829,000	0	0	91,357,000	52,417,567	29,435,202	0	29,435,202	56.16	-22,982,365	-43.84	設備採購較預計減少。	積極辦理中。
機械及設備	4,528,000	86,829,000	0	0	91,357,000	52,417,567	29,435,202	0	29,435,202	56.16	-22,982,365	-43.84		
交通及運輸設備	162,000	2,024,000	0	0	2,186,000	1,276,000	1,281,596	0	1,281,596	100.44	5,596	0.44		
交通及運輸設備	162,000	2,024,000	0	0	2,186,000	1,276,000	1,281,596	0	1,281,596	100.44	5,596	0.44		
什項設備	3,425,479	104,983,000	0	0	108,408,479	68,393,000	50,691,134	0	50,691,134	74.12	-17,701,866	-25.88	設備採購較預計減少。	積極辦理中。
什項設備	3,425,479	104,983,000	0	0	108,408,479	68,393,000	50,691,134	0	50,691,134	74.12	-17,701,866	-25.88		
總 計	40,078,775	340,828,000	0	0	380,906,775	190,787,567	142,413,694	2,910,028	145,323,722	76.17	-45,463,845	-23.83	1. 公共行政及企業管理教育中心新建工程 - 主要係工程估驗進度	1. 土地改良物：積極辦理中。 2. 房屋及建築：積極辦理後續作

保存年限：3年

國立政治大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107年09月份

單位:新臺幣元

第 3 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形					差異或 落 後 原 因	改進措施		
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)			% (4)/(2)	
												-45,463,845		較預計超前所致。 2.土地改良物：係校區水土保持總體檢第五期設施改善工程，於107年7月27日完成招標作業，8月10日開工，工期為160個工作天。 3.房屋及建築：係「公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善」計畫，107年8月3日、14日開標均宣告流標，國教署8月30日召開會議檢討流標情形，同意再追加補助經費並將視決標金額覈實撥付，後續預計11月決標，108年1月開工，109年1月完工。 4.機械及設備：設備採購較預計減少。 5.什項設備：設備採購較預計減少。	業中。 3.機械及設備：積極辦理中。 4.什項設備：積極辦理中。
不動產、廠房及設備	40,078,775	340,828,000	0	0	380,906,775	190,787,567	142,413,694	2,910,028	145,323,722	76.17		-45,463,845	-23.83		
土地改良物	15,709,882	20,000,000	0	0	35,709,882	10,709,000	816,253	0	816,253	7.62		-9,892,747	-92.38		
房屋及建築	16,253,414	126,992,000	0	0	143,245,414	57,992,000	60,189,509	2,910,028	63,099,537	108.81		5,107,537	8.81		
機械及設備	4,528,000	86,829,000	0	0	91,357,000	52,417,567	29,435,202	0	29,435,202	56.16		-22,982,365	-43.84		
交通及運輸設備	162,000	2,024,000	0	0	2,186,000	1,276,000	1,281,596	0	1,281,596	100.44		5,596	0.44		
什項設備	3,425,479	104,983,000	0	0	108,408,479	68,393,000	50,691,134	0	50,691,134	74.12		-17,701,866	-25.88		
總 計	40,078,775	340,828,000	0	0	380,906,775	190,787,567	142,413,694	2,910,028	145,323,722	76.17		-45,463,845	-23.83		

保存年限：3年