

國立政治大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107 年 10 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	0	100,000,000	0	0	100,000,000	60,000,000	83,021,722	4,113,371	87,135,093	145.23	27,135,093	45.23		
公共行政及企業 管理教育中心新建工程	0	100,000,000	0	0	100,000,000	60,000,000	83,021,722	4,113,371	87,135,093	145.23	27,135,093	45.23	主要係工程估驗 進度較預計超前 所致。	
一般建築及設備 計畫	40,078,775	240,828,000	0	0	280,906,775	179,823,567	117,655,301	0	117,655,301	65.43	-62,168,266	-34.57		
土地改良物	15,709,882	20,000,000	0	0	35,709,882	10,709,000	816,253	0	816,253	7.62	-9,892,747	-92.38	係校區水土保持 總體檢第五期設 施改善工程，工 作計畫書及基本 設計業經臺北市 大地工程處同意 核備，細部設計 預算書圖於106 年12月21日完成 審查。執行項目 為臻完整，爰委 請專業委員審查 後再辦理工程發 包，於107年4月 24日召開審查會 議，設計監造顧 問公司依委員意 見修正預算書圖 ，於107年7月27 日完成招標作業 ，8月10日開工 ，工期為160個 工作天，預計10 8年1月16日完工 。	積極辦理中。
土地改良物	15,709,882	20,000,000	0	0	35,709,882	10,709,000	709,882	0	709,882	6.63	-9,999,118	-93.37		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	106,371	0	106,371		106,371			
房屋及建築	16,253,414	26,992,000	0	0	43,245,414	20,992,000	1,572,796	0	1,572,796	7.49	-19,419,204	-92.51	係「公立國中 小校舍耐震能力 及設施設備改善 」計畫： 1.106年11月27 日完成設計監造 議約決標作業。 2.基本設計於10 6年12月12日、 107年1月10日向 附小師生說明，	積極辦理後續作 業中。

保存年限：3年

國立政治大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107 年 10 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											-19,419,204		國教署基設審查於1月26日召開並獲通過。 3.建照已於107年1月25日申報掛件，目前由建管處已同意核發建照，建築師將視適當時機領取(避免未能於半年內開工導致廢照)。 4.國教署細設審查會議分別於3月9日、4月10日召開，5月8日完成細設書圖核定，6月19日再次提出書面複審意見，校方發包書圖審核及公開閱覽已完成，8月3日、8月14日開標均宣告流標，國教署8月30日、10月23日分別召開會議檢討經費，目前仍由建築師調整預算中，後續預計12月決標，108年2月開工，109年2月完工。	
房屋及建築	16,253,414	26,992,000	0	0	43,245,414	20,992,000	159,706	0	159,706	0.76	-20,832,294	-99.24		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	1,413,090	0	1,413,090		1,413,090			
機械及設備	4,528,000	86,829,000	0	-2,900,000	88,457,000	67,442,567	53,881,324	0	53,881,324	79.89	-13,561,243	-20.11	刻正採購中。	積極辦理中。
機械及設備	4,528,000	86,829,000	0	-2,900,000	88,457,000	67,442,567	53,881,324	0	53,881,324	79.89	-13,561,243	-20.11		
交通及運輸設備	162,000	2,024,000	0	4,100,000	6,286,000	1,611,000	2,245,730	0	2,245,730	139.40	634,730	39.40	主要係依實際需求採購，致執行數高於預算數。	
交通及運輸設備	162,000	2,024,000	0	4,100,000	6,286,000	1,611,000	2,245,730	0	2,245,730	139.40	634,730	39.40		
什項設備	3,425,479	104,983,000	0	-1,200,000	107,208,479	79,069,000	59,139,198	0	59,139,198	74.79	-19,929,802	-25.21	刻正採購中。	積極辦理中。
什項設備	3,425,479	104,983,000	0	-1,200,000	107,208,479	79,069,000	59,139,198	0	59,139,198	74.79	-19,929,802	-25.21		

保存年限：3年

國立政治大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107 年 10 月份

單位:新臺幣元

第 3 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
總 計	40,078,775	340,828,000	0	0	380,906,775	239,823,567	200,677,023	4,113,371	204,790,394	85.39	-35,033,173	-14.61	1.公共行政及企業管理教育中心新建工程--主要係工程估驗進度較預計超前所致。 2.土地改良物：係校區水土保持總體檢第五期設施改善工程，於107年7月27日完成招標作業，8月10日開工，工期為160個工作天，預計108年1月16日完工。 3.房屋及建築：係「公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善」計畫，107年8月3日、14日開標均宣告流標，國教署8月30日、10月23日分別召開會議討論經費，目前仍由建築師調整預算中，後續預計12月決標，108年2月開工，109年2月完工。 4.機械及設備：刻正採購中。 5.什項設備：刻正採購中。	1.土地改良物：積極辦理中。 2.房屋及建築：積極辦理後續作業中。 3.機械及設備：積極辦理中。 4.什項設備：積極辦理中。
不動產、廠房及設備	40,078,775	340,828,000	0	0	380,906,775	239,823,567	200,677,023	4,113,371	204,790,394	85.39	-35,033,173	-14.61		
土地改良物	15,709,882	20,000,000	0	0	35,709,882	10,709,000	816,253	0	816,253	7.62	-9,892,747	-92.38		
房屋及建築	16,253,414	126,992,000	0	0	143,245,414	80,992,000	84,594,518	4,113,371	88,707,889	109.53	7,715,889	9.53		
機械及設備	4,528,000	86,829,000	0	-2,900,000	88,457,000	67,442,567	53,881,324	0	53,881,324	79.89	-13,561,243	-20.11		
交通及運輸設備	162,000	2,024,000	0	4,100,000	6,286,000	1,611,000	2,245,730	0	2,245,730	139.40	634,730	39.40		
什項設備	3,425,479	104,983,000	0	-1,200,000	107,208,479	79,069,000	59,139,198	0	59,139,198	74.79	-19,929,802	-25.21		
總 計	40,078,775	340,828,000	0	0	380,906,775	239,823,567	200,677,023	4,113,371	204,790,394	85.39	-35,033,173	-14.61		

保存年限：3年