

國立政治大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107年11月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行情形						差異或 落後 原因	改進措施
	以前年度 保留數	本年 度 法 定 預 算 數	本年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	0	100,000,000	0	0	100,000,000	80,000,000	83,062,409	4,113,371	87,175,780	108.97	7,175,780	8.97		
公共行政及企業 管理教育中心新建工程	0	100,000,000	0	0	100,000,000	80,000,000	83,062,409	4,113,371	87,175,780	108.97	7,175,780	8.97	主要係工程估驗 進度較預計超前 所致。	
一般建築及設備 計畫	40,078,775	240,828,000	0	0	280,906,775	214,883,567	134,216,989	0	134,216,989	62.46	-80,666,578	-37.54		
土地改良物	15,709,882	20,000,000	0	0	35,709,882	20,709,000	824,329	0	824,329	3.98	-19,884,671	-96.02	1.校區水土保持 總體檢第五期設 施改善工程，工 作計畫書及基本 設計業經臺北市 大地工程處同意 核備，細部設計 預算書圖於106 年12月21日完成 審查。執行項目 為臻完整，爰委 請專業委員審查 後再辦理工程發 包，於107年4月 24日召開審查會 議，設計監造顧 問公司依委員意 見修正預算書圖 ，於107年7月27 日完成招標作業 ，8月10日開工 ，工期為160個 工作天，預計10 8年1月16日完工 。 2.校區水土保持 總體檢第六期設 施改善工程，10 7年8月30日完成 107年勞務案需 求審查會議，並 於10月2日第149 次校規會討論通 過。招標文件已 核定，完成公開 評審招標作業， 並於11月23日與 設計監造顧問公 司完成議價程序 ，簽訂合約中。	積極辦理中。
土地改良物	15,709,882	20,000,000	0	0	35,709,882	20,709,000	709,882	0	709,882	3.43	-19,999,118	-96.57		

保存年限: 3年

國立政治大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107年 11 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形				差異或 落 後 原 因	改進措施			
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數						比較增減		
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)			金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)	
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	114,447	0	114,447			114,447			
房屋及建築	16,253,414	26,992,000	0	0	43,245,414	23,992,000	1,612,484	0	1,612,484	6.72		-22,379,516	-93.28	係「公立國中小 校舍耐震能力及 設施設備改善」 計畫： 1. 106年11月27 日完成設計監造 議約決標作業。 2. 基本設計於 106年12月12日 、107年1月10日 向附小師生說明 ，國教署基設審 查於1月26日召 開並獲通過。 3. 建照已於107 年1月25日申報 掛件，目前建管 處已同意核發建 照，建築師將視 適當時機領取(避免未能於半年 內開工導致廢照)。 4. 國教署細設審 查會議分別於3 月9日、4月10日 召開，5月8日完 成細設書圖核定 ，6月19日再次 提出書面複審意 見，校方發包書 圖審核及公開閱 覽已完成，8月3 日、8月14日開 標均宣告流標， 國教署8月30日 、10月23日分別 召開會議檢討經 費，目前由實小 函請國教署爭取 預算追加中，後 續預計12月決標 ，108年2月開工 ，109年2月完工 。	積極辦理後續作 業中。
房屋及建築	16,253,414	26,992,000	0	0	43,245,414	23,992,000	159,706	0	159,706	0.67		-23,832,294	-99.33		
未完工程-房屋	0	0	0	0	0	0	1,452,778	0	1,452,778			1,452,778			

保存年限：3年

**國立政治大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國107年11月份

單位:新臺幣元

第 3 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行情形				差異或 落後 原因	改進措施		
	以前年度 保留數	本年 度 法 定 預 算 數	本年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數						比較增減	
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)			金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)
及建築											1,452,778			
機械及設備	4,528,000	86,829,000	0	-2,900,000	88,457,000	77,633,567	64,863,516	0	64,863,516	83.55	-12,770,051	-16.45	刻正採購中。	積極辦理中。
機械及設備	4,528,000	86,829,000	0	-2,900,000	88,457,000	77,633,567	64,863,516	0	64,863,516	83.55	-12,770,051	-16.45		
交通及運輸設備	162,000	2,024,000	0	4,100,000	6,286,000	1,914,000	3,038,502	0	3,038,502	158.75	1,124,502	58.75	主要係依實際需求採購，致執行數高於預算數。	
交通及運輸設備	162,000	2,024,000	0	4,100,000	6,286,000	1,914,000	3,038,502	0	3,038,502	158.75	1,124,502	58.75		
什項設備	3,425,479	104,983,000	0	-1,200,000	107,208,479	90,635,000	63,878,158	0	63,878,158	70.48	-26,756,842	-29.52	刻正採購中。	積極辦理中。
什項設備	3,425,479	104,983,000	0	-1,200,000	107,208,479	90,635,000	63,878,158	0	63,878,158	70.48	-26,756,842	-29.52		
總 計	40,078,775	340,828,000	0	0	380,906,775	294,883,567	217,279,398	4,113,371	221,392,769	75.08	-73,490,798	-24.92	1.公共行政及企業管理教育中心新建工程--主要係工程估驗進度較預計超前所致。 2.土地改良物： (1)校區水土保持總體檢第五期設施改善工程，於107年7月27日完成招標作業，8月10日開工，工期為160個工作天，預計108年1月16日完工。 (2)校區水土保持總體檢第六期設施改善工程，於107年11月23日與設計監造顧問公司完成議價程序，簽訂合約中。 3.房屋及建築：係「公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善計畫」，107年8月3日、14日開標均宣告流標，國教署8月30日、10月23日分別召開會議檢討經費，目前由實小函請國教署爭取預算追加中，後	1.土地改良物：積極辦理中。 2.房屋及建築：積極辦理後續作業中。 3.機械及設備：積極辦理中。 4.什項設備：積極辦理中。

保存年限：3年

