

國立政治大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107 年 12 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	0	100,000,000	23,920,077	0	123,920,077	123,920,077	117,971,525	5,948,552	123,920,077	100.00	0	0.00		
公共行政及企業 管理教育中心新建工程	0	100,000,000	23,920,077	0	123,920,077	123,920,077	117,971,525	5,948,552	123,920,077	100.00	0	0.00		
一般建築及設備 計畫	40,078,775	240,572,000	11,399,317	0	292,050,092	292,050,092	224,889,336	666,046	225,555,382	77.23	-66,494,710	-22.77		
土地	0	0	0	5,528,735	5,528,735	5,528,735	5,528,735	0	5,528,735	100.00	0	0.00		
土地	0	0	0	5,528,735	5,528,735	5,528,735	0	0	0	0.00	-5,528,735	-100.00		
預付工程及土 地款-土地	0	0	0	0	0	0	5,528,735	0	5,528,735		5,528,735			
土地改良物	15,709,882	20,000,000	0	-17,942,924	17,766,958	17,766,958	4,791,445	185,954	4,977,399	28.01	-12,789,559	-71.99	校區水土保持總 體檢第五期設施 改善工程，工作 計畫書及基本設 計業經臺北市大 地工程處同意核 備，細部設計預 算書圖於106年1 2月21日完成審 查。執行項目為 臻完整，爰委請 專業委員審查後 再辦理工程發包 ，於107年4月24 日召開審查會議 ，設計監造顧問 公司依委員意見 修正預算書圖， 於107年7月27日 完成招標作業， 8月10日開工， 工期為160個工 作天，預計108 年2月28日完工 。	積極辦理中。
土地改良物	15,709,882	20,000,000	0	-17,942,924	17,766,958	17,766,958	709,882	0	709,882	4.00	-17,057,076	-96.00		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	4,081,563	185,954	4,267,517		4,267,517			
房屋及建築	16,253,414	26,992,000	0	1,127,187	44,372,601	44,372,601	2,502,368	42,574	2,544,942	5.74	-41,827,659	-94.26	1.研究總中心新 建工程及南苑改 建學人宿舍新建 工程之公共藝術 設置，設置計畫 書經臺北市府	積極辦理中。

保存年限：3年

國立政治大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107 年 12 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形				差異或 落 後 原 因	改進措施	
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數			比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)			金額(4)= (3)-(2)
											-41,827,659	以106年10月18日府授文化資源字第10631921100號函核定。107年3月2日辦理廠商資格審查，3月15日初選會議決議本次符合資格之參選廠商提案未契合本校規劃理念，不予評分，將持續召開執行小組會議調整設置計畫書內容。 2.法學院新建工程，本案興建地點原為本校化南新村乙區校區，因臺北市文資審議委員會107年3月30日決議全區以登錄為聚落建築群方式保留；教育部107年5月31日臺教高(三)字第1070073760號函同意興建地點變更至本校山下校區，現正進行設計監造評選前置作業，預計108年1月完成設計監造委任、108年12月完成校內協調及30%送審作業、109年6月完成建照申請、109年6月~112年6月施工。 3.「公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善」計畫： (1)106年11月27日完成設計監造議約決標作業。 (2)基本設計於106年12月12日、107年1月10日向附小師生說	

保存年限：3年

國立政治大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107 年 12 月份

單位:新臺幣元

第 3 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											-41,827,659		明，國教署基設 審查於1月26日 召開並獲通過。 (3)建照已於107 年1月25日申報 掛件，目前建管 處已同意核發建 照，建築師將視 適當時機領取(避免未能於半年 內開工導致廢照)。 (4)國教署細設 審查會議分別於 3月9日、4月10 日召開，5月8日 完成細設書圖核 定，6月19日再 次提出書面複審 意見，校方發包 書圖審核及公開 閱覽已完成，8 月3日、8月14日 開標均宣告流標 ，國教署8月30 日、10月23日分 別召開會議檢討 經費，12月6日 確認再追加補助 831萬6,000元， 後續預計於108 年1月決標、4月 開工、109年4月 完工。	
房屋及建築	16,253,414	26,992,000	0	1,127,187	44,372,601	44,372,601	159,706	0	159,706	0.36	-44,212,895	-99.64		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	2,342,662	42,574	2,385,236		2,385,236			
機械及設備	4,528,000	86,573,000	0	29,782,402	120,883,402	120,883,402	118,487,960	225,335	118,713,295	98.20	-2,170,107	-1.80		
機械及設備	4,528,000	86,573,000	0	29,782,402	120,883,402	120,883,402	109,568,914	225,335	109,794,249	90.83	-11,089,153	-9.17		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	8,919,046	0	8,919,046		8,919,046			
交通及運輸設備	162,000	2,024,000	0	3,745,744	5,931,744	5,931,744	5,671,494	0	5,671,494	95.61	-260,250	-4.39		
交通及運輸設 備	162,000	2,024,000	0	3,745,744	5,931,744	5,931,744	5,671,494	0	5,671,494	95.61	-260,250	-4.39		

保存年限：3年

國立政治大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107 年 12 月份

單位:新臺幣元

第 4 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備	3,425,479	104,983,000	11,399,317	-22,241,144	97,566,652	97,566,652	87,907,334	212,183	88,119,517	90.32	-9,447,135	-9.68		
什項設備	3,425,479	104,983,000	11,399,317	-22,241,144	97,566,652	97,566,652	87,907,334	212,183	88,119,517	90.32	-9,447,135	-9.68		
總 計	40,078,775	340,572,000	35,319,394	0	415,970,169	415,970,169	342,860,861	6,614,598	349,475,459	84.01	-66,494,710	-15.99	1.土地改良物： 校區水土保持總 體檢第五期設施 改善工程，於10 7年7月27日完成 招標作業，8月1 0日開工，工期 為160個工作天 ，預計108年2月 28日完工。 2.房屋及建築： (1)研究總中心 新建工程及南苑 改建學人宿舍新 建工程之公共藝 術設置，持續召 開執行小組會議 調整設置計畫書 內容。 (2)法學院新建 工程，教育部同 意興建地點由本 校化南新村乙區 校區變更至山下 校區，現正進行 設計監造評選前 置作業，預計10 8年1月完成設計 監造委任。 (3)「公立國中 小校舍耐震能力 及設施設備改善 」計畫，107年8 月3日、14日開 標均宣告流標， 國教署8月30日 、10月23日分別 召開會議檢討經 費，12月6日確 認再追加補助83 1萬6,000元，後 續預計於108年1 月決標、4月開 工、109年4月完 工。	1.土地改良物： 積極辦理中。 2.房屋及建築： 積極辦理中。
不動產、廠房及 設備	40,078,775	340,572,000	35,319,394	0	415,970,169	415,970,169	342,860,861	6,614,598	349,475,459	84.01	-66,494,710	-15.99		

保存年限：3年

國立政治大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107 年 12 月份

單位:新臺幣元

第 5 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
土地	0	0	0	5,528,735	5,528,735	5,528,735	5,528,735	0	5,528,735	100.00	0	0.00		
土地改良物	15,709,882	20,000,000	0	-17,942,924	17,766,958	17,766,958	4,791,445	185,954	4,977,399	28.01	-12,789,559	-71.99		
房屋及建築	16,253,414	126,992,000	23,920,077	1,127,187	168,292,678	168,292,678	120,473,893	5,991,126	126,465,019	75.15	-41,827,659	-24.85		
機械及設備	4,528,000	86,573,000	0	29,782,402	120,883,402	120,883,402	118,487,960	225,335	118,713,295	98.20	-2,170,107	-1.80		
交通及運輸設備	162,000	2,024,000	0	3,745,744	5,931,744	5,931,744	5,671,494	0	5,671,494	95.61	-260,250	-4.39		
什項設備	3,425,479	104,983,000	11,399,317	-22,241,144	97,566,652	97,566,652	87,907,334	212,183	88,119,517	90.32	-9,447,135	-9.68		
總 計	40,078,775	340,572,000	35,319,394	0	415,970,169	415,970,169	342,860,861	6,614,598	349,475,459	84.01	-66,494,710	-15.99		

保存年限：3年