

國立政治大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108 年 01 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	0	280,000,000	0	0	280,000,000	0	83,075	0	83,075		83,075			
公共行政及企業 管理教育中心新建工程	0	280,000,000	0	0	280,000,000	0	83,075	0	83,075		83,075		主要係以工程管 理費核實列支相 關人員年終獎金 等，致執行數高 於預算數。	
一般建築及設備 計畫	65,502,761	306,908,000	0	0	372,410,761	17,485,000	7,785,399	143,689	7,929,088	45.35	-9,555,912	-54.65		
土地改良物	12,789,559	45,000,000	0	0	57,789,559	0	2,730,092	143,689	2,873,781		2,873,781		主要係核實列支 校區水土保持總 體檢第五期改善 工程第二期估驗 款，致執行數高 於預算數。	
土地改良物	12,789,559	45,000,000	0	0	57,789,559	0	0	0	0		0			
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	2,730,092	143,689	2,873,781		2,873,781			
房屋及建築	41,827,659	65,884,000	0	0	107,711,659	0	18,236	0	18,236		18,236		主要係公立國中 小校舍耐震能力 及設施設備改善 計畫依實際需求 執行，致執行數 高於預算數。	
房屋及建築	41,827,659	65,884,000	0	0	107,711,659	0	0	0	0		0			
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	18,236	0	18,236		18,236			
機械及設備	1,178,158	90,957,000	0	0	92,135,158	424,000	4,315,645	0	4,315,645	1017.84	3,891,645	917.84	主要係依實際需 求採購，致執行 數高於預算數。	
機械及設備	1,178,158	90,957,000	0	0	92,135,158	424,000	4,315,645	0	4,315,645	1017.84	3,891,645	917.84		
交通及運輸設備	260,250	2,154,000	0	0	2,414,250	21,000	45,500	0	45,500	216.67	24,500	116.67	主要係依實際需 求採購，致執行 數高於預算數。	
交通及運輸設 備	260,250	2,154,000	0	0	2,414,250	21,000	45,500	0	45,500	216.67	24,500	116.67		
什項設備	9,447,135	102,913,000	0	0	112,360,135	17,040,000	675,926	0	675,926	3.97	-16,364,074	-96.03	主要係圖書設備 刻正採購中，致 較預計落後。	積極辦理中。
什項設備	9,447,135	102,913,000	0	0	112,360,135	17,040,000	675,926	0	675,926	3.97	-16,364,074	-96.03		

保存年限：3年

國立政治大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108 年 01 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
總 計	65,502,761	586,908,000	0	0	652,410,761	17,485,000	7,868,474	143,689	8,012,163	45.82	-9,472,837	-54.18	什項設備--主要係圖書設備刻正採購中，致較預計落後。	什項設備--積極辦理中
不動產、廠房及設備	65,502,761	586,908,000	0	0	652,410,761	17,485,000	7,868,474	143,689	8,012,163	45.82	-9,472,837	-54.18		
土地改良物	12,789,559	45,000,000	0	0	57,789,559	0	2,730,092	143,689	2,873,781		2,873,781			
房屋及建築	41,827,659	345,884,000	0	0	387,711,659	0	101,311	0	101,311		101,311			
機械及設備	1,178,158	90,957,000	0	0	92,135,158	424,000	4,315,645	0	4,315,645	1017.84	3,891,645	917.84		
交通及運輸設備	260,250	2,154,000	0	0	2,414,250	21,000	45,500	0	45,500	216.67	24,500	116.67		
什項設備	9,447,135	102,913,000	0	0	112,360,135	17,040,000	675,926	0	675,926	3.97	-16,364,074	-96.03		
總 計	65,502,761	586,908,000	0	0	652,410,761	17,485,000	7,868,474	143,689	8,012,163	45.82	-9,472,837	-54.18		

保存年限：3年