

國立政治大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108 年 02 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	0	280,000,000	0	0	280,000,000	0	12,627,300	657,762	13,285,062		13,285,062			
公共行政及企業 管理教育中心新 建工程	0	280,000,000	0	0	280,000,000	0	12,627,300	657,762	13,285,062		13,285,062		主要係工程估驗 進度較預計超前 所致。	
一般建築及設備 計畫	65,502,761	306,908,000	0	0	372,410,761	29,170,000	8,812,724	143,689	8,956,413	30.70	-20,213,587	-69.30		
土地改良物	12,789,559	45,000,000	0	0	57,789,559	1,878,000	2,730,092	143,689	2,873,781	153.02	995,781	53.02	主要係校區水土 保持總體檢第五 期改善工程第二 期估驗進度較預 計超前所致。	
土地改良物	12,789,559	45,000,000	0	0	57,789,559	1,878,000	0	0	0	0.00	-1,878,000	-100.00		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	2,730,092	143,689	2,873,781		2,873,781			
房屋及建築	41,827,659	65,884,000	0	0	107,711,659	0	59,889	0	59,889		59,889		主要係依實際需 求執行所致。	
房屋及建築	41,827,659	65,884,000	0	0	107,711,659	0	0	0	0		0			
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	59,889	0	59,889		59,889			
機械及設備	1,178,158	90,957,000	0	0	92,135,158	1,681,000	4,855,212	0	4,855,212	288.83	3,174,212	188.83	主要係依實際需 求採購所致。	
機械及設備	1,178,158	90,957,000	0	0	92,135,158	1,681,000	4,855,212	0	4,855,212	288.83	3,174,212	188.83		
交通及運輸設備	260,250	2,154,000	0	0	2,414,250	85,000	140,700	0	140,700	165.53	55,700	65.53	主要係依實際需 求採購所致。	
交通及運輸設 備	260,250	2,154,000	0	0	2,414,250	85,000	140,700	0	140,700	165.53	55,700	65.53		
什項設備	9,447,135	102,913,000	0	0	112,360,135	25,526,000	1,026,831	0	1,026,831	4.02	-24,499,169	-95.98	主要係圖書設備 刻正採購中所致。	積極辦理中。
什項設備	9,447,135	102,913,000	0	0	112,360,135	25,526,000	1,026,831	0	1,026,831	4.02	-24,499,169	-95.98		
總 計	65,502,761	586,908,000	0	0	652,410,761	29,170,000	21,440,024	801,451	22,241,475	76.25	-6,928,525	-23.75	什項設備--主要 係圖書設備刻正 採購中所致。	什項設備--積極 辦理中。
不動產、廠房及 設備	65,502,761	586,908,000	0	0	652,410,761	29,170,000	21,440,024	801,451	22,241,475	76.25	-6,928,525	-23.75		
土地改良物	12,789,559	45,000,000	0	0	57,789,559	1,878,000	2,730,092	143,689	2,873,781	153.02	995,781	53.02		

保存年限：3年

國立政治大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108 年 02 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數			比較增減				
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
房屋及建築	41,827,659	345,884,000	0	0	387,711,659	0	12,687,189	657,762	13,344,951		13,344,951			
機械及設備	1,178,158	90,957,000	0	0	92,135,158	1,681,000	4,855,212	0	4,855,212	288.83	3,174,212	188.83		
交通及運輸設備	260,250	2,154,000	0	0	2,414,250	85,000	140,700	0	140,700	165.53	55,700	65.53		
什項設備	9,447,135	102,913,000	0	0	112,360,135	25,526,000	1,026,831	0	1,026,831	4.02	-24,499,169	-95.98		
總 計	65,502,761	586,908,000	0	0	652,410,761	29,170,000	21,440,024	801,451	22,241,475	76.25	-6,928,525	-23.75		

保存年限: 3年