

國立政治大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108 年 03 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	0	280,000,000	0	0	280,000,000	0	12,668,109	657,762	13,325,871		13,325,871			
公共行政及企業 管理教育中心新建工程	0	280,000,000	0	0	280,000,000	0	12,668,109	657,762	13,325,871		13,325,871		主要係工程估驗 進度較預計超前 所致。	
一般建築及設備 計畫	65,502,761	306,908,000	0	0	372,410,761	39,787,000	42,737,549	143,689	42,881,238	107.78	3,094,238	7.78		
土地改良物	12,789,559	45,000,000	0	0	57,789,559	5,977,000	2,730,092	143,689	2,873,781	48.08	-3,103,219	-51.92	1.校區水土保持 總體檢第五期設 施改善工程，於 108年3月14日申 報竣工，辦理驗 收結算中。 2.國際大樓連結 自強十舍階梯整 修工程辦理結案 付款中。	積極辦理中。
土地改良物	12,789,559	45,000,000	0	0	57,789,559	5,977,000	0	0	0	0.00	-5,977,000	-100.00		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	2,730,092	143,689	2,873,781		2,873,781			
房屋及建築	41,827,659	65,884,000	0	0	107,711,659	923,000	572,656	0	572,656	62.04	-350,344	-37.96	係「公立國中小 校舍耐震能力及 設施設備改善」 計畫： 1.107年8月3日 、8月14日開標 均流標。 2.國教署107年8 月30日、10月23 日分別召開會議 檢討經費，12月 6日確認再追加 補助831萬6,000 元。 3.本校於108年1 月9日、1月24日 進行第3、4次招 標仍然流標。 4.第5次招標於1 08年3月28日開 標仍然流標，後 續預計於108年4 月決標、7月開 工、109年10月 完工。	積極辦理中。
房屋及建築	41,827,659	65,884,000	0	0	107,711,659	923,000	507,671	0	507,671	55.00	-415,329	-45.00		

保存年限：3年

國立政治大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108 年 03 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	64,985	0	64,985		64,985			
機械及設備	1,178,158	90,957,000	0	-1,000,000	91,135,158	2,826,000	7,299,185	0	7,299,185	258.29	4,473,185	158.29	主要係依實際需求採購所致。	
機械及設備	1,178,158	90,957,000	0	-1,000,000	91,135,158	2,826,000	7,299,185	0	7,299,185	258.29	4,473,185	158.29		
交通及運輸設備	260,250	2,154,000	0	0	2,414,250	149,000	524,494	0	524,494	352.01	375,494	252.01	主要係依實際需求採購所致。	
交通及運輸設備	260,250	2,154,000	0	0	2,414,250	149,000	524,494	0	524,494	352.01	375,494	252.01		
什項設備	9,447,135	102,913,000	0	1,000,000	113,360,135	29,912,000	31,611,122	0	31,611,122	105.68	1,699,122	5.68	主要係依實際需求採購所致。	
什項設備	9,447,135	102,913,000	0	1,000,000	113,360,135	29,912,000	31,611,122	0	31,611,122	105.68	1,699,122	5.68		
總 計	65,502,761	586,908,000	0	0	652,410,761	39,787,000	55,405,658	801,451	56,207,109	141.27	16,420,109	41.27	1.公共行政及企業管理教育中心新建工程--主要係工程估驗進度較預計超前所致。 2.機械及設備、交通及運輸設備、什項設備--主要係依實際需求採購所致。	
不動產、廠房及設備	65,502,761	586,908,000	0	0	652,410,761	39,787,000	55,405,658	801,451	56,207,109	141.27	16,420,109	41.27		
土地改良物	12,789,559	45,000,000	0	0	57,789,559	5,977,000	2,730,092	143,689	2,873,781	48.08	-3,103,219	-51.92		
房屋及建築	41,827,659	345,884,000	0	0	387,711,659	923,000	13,240,765	657,762	13,898,527	1505.80	12,975,527	1405.80		
機械及設備	1,178,158	90,957,000	0	-1,000,000	91,135,158	2,826,000	7,299,185	0	7,299,185	258.29	4,473,185	158.29		
交通及運輸設備	260,250	2,154,000	0	0	2,414,250	149,000	524,494	0	524,494	352.01	375,494	252.01		
什項設備	9,447,135	102,913,000	0	1,000,000	113,360,135	29,912,000	31,611,122	0	31,611,122	105.68	1,699,122	5.68		
總 計	65,502,761	586,908,000	0	0	652,410,761	39,787,000	55,405,658	801,451	56,207,109	141.27	16,420,109	41.27		

保存年限：3年