

國立政治大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108 年 04 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	0	280,000,000	0	0	280,000,000	0	12,712,518	657,762	13,370,280		13,370,280			
公共行政及企業 管理教育中心新建工程	0	280,000,000	0	0	280,000,000	0	12,712,518	657,762	13,370,280		13,370,280		主要係工程估驗 進度較預計超前 所致。	
一般建築及設備 計畫	65,502,761	306,908,000	0	0	372,410,761	57,881,000	47,922,513	143,689	48,066,202	83.04	-9,814,798	-16.96		
土地改良物	12,789,559	45,000,000	0	0	57,789,559	5,977,000	4,707,592	143,689	4,851,281	81.17	-1,125,719	-18.83	校區水土保持總 體檢第五期設施 改善工程，於10 8年3月14日申報 竣工，辦理驗收 結算中。	積極辦理中。
土地改良物	12,789,559	45,000,000	0	0	57,789,559	5,977,000	1,977,500	0	1,977,500	33.09	-3,999,500	-66.91		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	2,730,092	143,689	2,873,781		2,873,781			
房屋及建築	41,827,659	65,884,000	0	0	107,711,659	4,896,000	1,076,696	0	1,076,696	21.99	-3,819,304	-78.01	係「公立國中小 校舍耐震能力及 設施設備改善」 計畫： 1.106年11月27 日完成設計監造 議約決標作業。 2.基本設計於 106年12月12日 、107年1月10日 向附小師生說明 ，國教署基設審 查於1月26日通 過。 3.建照於107年1 1月12日取得。 4.工程第6次招 標於108年4月9 日決標，後續預 計於108年7月開 工、109年10月 完工。	積極辦理中。
房屋及建築	41,827,659	65,884,000	0	0	107,711,659	4,896,000	1,011,711	0	1,011,711	20.66	-3,884,289	-79.34		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	64,985	0	64,985		64,985			
機械及設備	1,178,158	90,957,000	0	-1,000,000	91,135,158	5,674,000	8,662,180	0	8,662,180	152.66	2,988,180	52.66	主要係依實際需 求採購所致。	
機械及設備	1,178,158	90,957,000	0	-1,000,000	91,135,158	5,674,000	8,662,180	0	8,662,180	152.66	2,988,180	52.66		

保存年限：3年

國立政治大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108 年 04 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
交通及運輸設備	260,250	2,154,000	0	0	2,414,250	559,000	524,494	0	524,494	93.83	-34,506	-6.17		
交通及運輸設備	260,250	2,154,000	0	0	2,414,250	559,000	524,494	0	524,494	93.83	-34,506	-6.17		
什項設備	9,447,135	102,913,000	0	1,000,000	113,360,135	40,775,000	32,951,551	0	32,951,551	80.81	-7,823,449	-19.19	主要係圖書設備 刻正採購中所致。	積極辦理中。
什項設備	9,447,135	102,913,000	0	1,000,000	113,360,135	40,775,000	32,951,551	0	32,951,551	80.81	-7,823,449	-19.19		
總 計	65,502,761	586,908,000	0	0	652,410,761	57,881,000	60,635,031	801,451	61,436,482	106.14	3,555,482	6.14	達成率未達40% 主要係因「公共 行政及企業管理 教育中心新建工 程」依工程進度 估驗，及各項設 備依實際需求辦 理。	
不動產、廠房及 設備	65,502,761	586,908,000	0	0	652,410,761	57,881,000	60,635,031	801,451	61,436,482	106.14	3,555,482	6.14		
土地改良物	12,789,559	45,000,000	0	0	57,789,559	5,977,000	4,707,592	143,689	4,851,281	81.17	-1,125,719	-18.83		
房屋及建築	41,827,659	345,884,000	0	0	387,711,659	4,896,000	13,789,214	657,762	14,446,976	295.08	9,550,976	195.08		
機械及設備	1,178,158	90,957,000	0	-1,000,000	91,135,158	5,674,000	8,662,180	0	8,662,180	152.66	2,988,180	52.66		
交通及運輸設備	260,250	2,154,000	0	0	2,414,250	559,000	524,494	0	524,494	93.83	-34,506	-6.17		
什項設備	9,447,135	102,913,000	0	1,000,000	113,360,135	40,775,000	32,951,551	0	32,951,551	80.81	-7,823,449	-19.19		
總 計	65,502,761	586,908,000	0	0	652,410,761	57,881,000	60,635,031	801,451	61,436,482	106.14	3,555,482	6.14		

保存年限：3年