

國立政治大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108 年 05 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	0	280,000,000	0	0	280,000,000	30,000,000	12,753,327	657,762	13,411,089	44.70	-16,588,911	-55.30		
公共行政及企業 管理教育中心新建工程	0	280,000,000	0	0	280,000,000	30,000,000	12,753,327	657,762	13,411,089	44.70	-16,588,911	-55.30	主要係工程估驗 進度較預計落後 所致。	積極辦理中。
一般建築及設備 計畫	65,502,761	306,908,000	0	0	372,410,761	84,905,000	52,896,734	143,689	53,040,423	62.47	-31,864,577	-37.53		
土地改良物	12,789,559	45,000,000	0	0	57,789,559	10,977,000	4,711,630	143,689	4,855,319	44.23	-6,121,681	-55.77	校區水土保持總 體檢第五期設施 改善工程，於10 8年5月9日完成 驗收。	積極辦理中。
土地改良物	12,789,559	45,000,000	0	0	57,789,559	10,977,000	1,977,500	0	1,977,500	18.01	-8,999,500	-81.99		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	2,734,130	143,689	2,877,819		2,877,819			
房屋及建築	41,827,659	65,884,000	0	0	107,711,659	8,969,000	1,095,025	0	1,095,025	12.21	-7,873,975	-87.79	係「公立國中小 校舍耐震能力及 設施設備改善」 計畫： 1.106年11月27 日完成設計監造 議約決標作業。 2.基本設計於10 6年12月12日、1 07年1月10日向 附小師生說明， 國教署基設審查 於1月26日通過 。 3.建照於107年1 1月12日取得。 4.工程第6次招 標於108年4月9 日決標，後續預 計於108年6月開 工、109年10月 完工。	積極辦理中。
房屋及建築	41,827,659	65,884,000	0	0	107,711,659	8,969,000	1,011,711	0	1,011,711	11.28	-7,957,289	-88.72		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	83,314	0	83,314		83,314			
機械及設備	1,178,158	90,957,000	0	-1,000,000	91,135,158	13,796,000	11,560,792	0	11,560,792	83.80	-2,235,208	-16.20	主要係依實際需 求採購所致。	積極辦理中。
機械及設備	1,178,158	90,957,000	0	-1,000,000	91,135,158	13,796,000	11,560,792	0	11,560,792	83.80	-2,235,208	-16.20		

保存年限：3年

國立政治大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108 年 05 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
交通及運輸設備	260,250	2,154,000	0	0	2,414,250	709,000	1,289,650	0	1,289,650	181.90	580,650	81.90	主要係依實際需求採購所致。	
交通及運輸設備	260,250	2,154,000	0	0	2,414,250	709,000	1,289,650	0	1,289,650	181.90	580,650	81.90		
什項設備	9,447,135	102,913,000	0	1,000,000	113,360,135	50,454,000	34,239,637	0	34,239,637	67.86	-16,214,363	-32.14	主要係藝文中心大禮堂中央空調系統汰換工程延後於6月付款，及研究計畫等設備按實際需求進度採購，致較預算分配數減少。	積極辦理其餘各項設備採購，以期達全年執行率90%以上之目標。
什項設備	9,447,135	102,913,000	0	1,000,000	113,360,135	50,454,000	34,239,637	0	34,239,637	67.86	-16,214,363	-32.14		
總 計	65,502,761	586,908,000	0	0	652,410,761	114,905,000	65,650,061	801,451	66,451,512	57.83	-48,453,488	-42.17	1.公共行政及企業管理教育中心新建工程--主要係工程估驗進度較預計落後所致。 2.校區水土保持總體檢第五期設施改善工程--於108年5月9日完成驗收。 3.公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善計畫--工程第6次招標於108年4月9日決標，後續預計於108年6月開工、109年10月完工。 4.機械及設備、什項設備--主要係依實際需求採購所致。	積極辦理中。
不動產、廠房及設備	65,502,761	586,908,000	0	0	652,410,761	114,905,000	65,650,061	801,451	66,451,512	57.83	-48,453,488	-42.17		
土地改良物	12,789,559	45,000,000	0	0	57,789,559	10,977,000	4,711,630	143,689	4,855,319	44.23	-6,121,681	-55.77		
房屋及建築	41,827,659	345,884,000	0	0	387,711,659	38,969,000	13,848,352	657,762	14,506,114	37.22	-24,462,886	-62.78		
機械及設備	1,178,158	90,957,000	0	-1,000,000	91,135,158	13,796,000	11,560,792	0	11,560,792	83.80	-2,235,208	-16.20		
交通及運輸設備	260,250	2,154,000	0	0	2,414,250	709,000	1,289,650	0	1,289,650	181.90	580,650	81.90		
什項設備	9,447,135	102,913,000	0	1,000,000	113,360,135	50,454,000	34,239,637	0	34,239,637	67.86	-16,214,363	-32.14		

保存年限：3年

國立政治大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108 年 05 月份

單位:新臺幣元

第 3 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
總 計	65,502,761	586,908,000	0	0	652,410,761	114,905,000	65,650,061	801,451	66,451,512	57.83	-48,453,488	-42.17		

保存年限：3年