

國立政治大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	0	280,000,000	0	0	280,000,000	60,000,000	12,794,136	657,762	13,451,898	22.42	-46,548,102	-77.58		
公共行政及企業 管理教育中心新建工程	0	280,000,000	0	0	280,000,000	60,000,000	12,794,136	657,762	13,451,898	22.42	-46,548,102	-77.58	主要係工程估驗 進度較預計落後 所致。	積極辦理中。
一般建築及設備 計畫	65,502,761	306,908,000	0	0	372,410,761	104,813,000	71,050,548	604,999	71,655,547	68.37	-33,157,453	-31.63		
土地改良物	12,789,559	45,000,000	0	0	57,789,559	10,977,000	14,640,525	604,999	15,245,524	138.89	4,268,524	38.89	主要係受贈款計 畫列支「體育場 館設施整修第二 期田徑場整修工 程」所致	
土地改良物	12,789,559	45,000,000	0	0	57,789,559	10,977,000	1,977,500	0	1,977,500	18.01	-8,999,500	-81.99		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	12,663,025	604,999	13,268,024		13,268,024			
房屋及建築	41,827,659	65,884,000	0	0	107,711,659	15,836,000	1,123,017	0	1,123,017	7.09	-14,712,983	-92.91	係「公立國中小 校舍耐震能力及 設施設備改善」 計畫： 1.106年11月27 日完成設計監造 議約決標作業。 2.基本設計於 106年12月12日 、107年1月10日 向附小師生說明 ，國教署基設審 查於1月26日通 過。 3.建照於107年 11月12日取得。 4.工程第6次招 標於108年4月9 日決標，工期共 計430日曆天， 已於108年6月20 日申報開工，預 計將於109年9月 完工。	積極辦理後續作 業中。
房屋及建築	41,827,659	65,884,000	0	0	107,711,659	15,836,000	1,024,589	0	1,024,589	6.47	-14,811,411	-93.53		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	98,428	0	98,428		98,428			
機械及設備	1,178,158	90,957,000	0	-1,000,000	91,135,158	21,733,000	18,548,972	0	18,548,972	85.35	-3,184,028	-14.65	主要係依實際需 求採購所致。	積極辦理其餘各 項設備採購，以 期達全年執行率9

保存年限：3年

國立政治大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
												-3,184,028		0%以上之目標。
機械及設備	1,178,158	90,957,000	0	-1,000,000	91,135,158	21,733,000	18,548,972	0	18,548,972	85.35		-3,184,028	-14.65	
交通及運輸設備	260,250	2,154,000	0	0	2,414,250	859,000	1,313,650	0	1,313,650	152.93		454,650	52.93	主要係依實際需求採購所致。
交通及運輸設備	260,250	2,154,000	0	0	2,414,250	859,000	1,313,650	0	1,313,650	152.93		454,650	52.93	
什項設備	9,447,135	102,913,000	0	1,000,000	113,360,135	55,408,000	35,424,384	0	35,424,384	63.93		-19,983,616	-36.07	主要係研究計畫等設備按實際需求進度採購，致較預算分配數減少。
什項設備	9,447,135	102,913,000	0	1,000,000	113,360,135	55,408,000	35,424,384	0	35,424,384	63.93		-19,983,616	-36.07	
總 計	65,502,761	586,908,000	0	0	652,410,761	164,813,000	83,844,684	1,262,761	85,107,445	51.64		-79,705,555	-48.36	1.公共行政及企業管理教育中心新建工程--主要係工程估驗進度較預計落後所致。 2.公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善計畫--工程第6次招標於108年4月9日決標，工期共計430日曆天，已於108年6月20日申報開工，預計將於109年9月完工。 3.機械及設備、什項設備--主要係依實際需求採購所致。
不動產、廠房及設備	65,502,761	586,908,000	0	0	652,410,761	164,813,000	83,844,684	1,262,761	85,107,445	51.64		-79,705,555	-48.36	
土地改良物	12,789,559	45,000,000	0	0	57,789,559	10,977,000	14,640,525	604,999	15,245,524	138.89		4,268,524	38.89	
房屋及建築	41,827,659	345,884,000	0	0	387,711,659	75,836,000	13,917,153	657,762	14,574,915	19.22		-61,261,085	-80.78	
機械及設備	1,178,158	90,957,000	0	-1,000,000	91,135,158	21,733,000	18,548,972	0	18,548,972	85.35		-3,184,028	-14.65	
交通及運輸設備	260,250	2,154,000	0	0	2,414,250	859,000	1,313,650	0	1,313,650	152.93		454,650	52.93	
什項設備	9,447,135	102,913,000	0	1,000,000	113,360,135	55,408,000	35,424,384	0	35,424,384	63.93		-19,983,616	-36.07	
總 計	65,502,761	586,908,000	0	0	652,410,761	164,813,000	83,844,684	1,262,761	85,107,445	51.64		-79,705,555	-48.36	

保存年限：3年

國立政治大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 3 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		

保存年限：3年