

國立政治大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	0	280,000,000	0	0	280,000,000	120,000,000	12,875,754	657,762	13,533,516	11.28	-106,466,484	-88.72		
公共行政及企業 管理教育中心新建工程	0	280,000,000	0	0	280,000,000	120,000,000	12,875,754	657,762	13,533,516	11.28	-106,466,484	-88.72	主要係工程估驗 進度較預計落後 所致。	積極辦理中。
一般建築及設備 計畫	65,502,761	306,908,000	0	0	372,410,761	136,758,000	111,556,889	744,579	112,301,468	82.12	-24,456,532	-17.88		
土地改良物	12,789,559	45,000,000	0	0	57,789,559	10,977,000	17,300,621	744,579	18,045,200	164.39	7,068,200	64.39	主要係受贈款計 畫列支「體育場 館設施整修第二 期田徑場整修工 程」所致。	
土地改良物	12,789,559	45,000,000	0	0	57,789,559	10,977,000	1,977,500	0	1,977,500	18.01	-8,999,500	-81.99		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	15,323,121	744,579	16,067,700		16,067,700			
房屋及建築	41,827,659	65,884,000	0	0	107,711,659	15,836,000	2,173,891	0	2,173,891	13.73	-13,662,109	-86.27	係「公立國中小 校舍耐震能力及 設施設備改善」 計畫： 1.106年11月27 日完成設計監造 議約決標作業。 2.基本設計於 106年12月12日 、107年1月10日 向附小師生說明 ，國教署基設審 查於1月26日通 過。 3.建照於107年 11月12日取得。 4.工程第6次招 標於108年4月9 日決標，工期共 計430日曆天， 已於108年6月20 日申報開工， 7月10日獲建管 處核准，現正辦 理原建物拆除及 擋土措施施工， 預計將於109年9 月完工。	積極辦理中。
房屋及建築	41,827,659	65,884,000	0	0	107,711,659	15,836,000	1,024,589	0	1,024,589	6.47	-14,811,411	-93.53		
未完工程-房屋	0	0	0	0	0	0	1,149,302	0	1,149,302		1,149,302			

保存年限：3年

國立政治大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
及建築											1,149,302			
機械及設備	1,178,158	90,957,000	0	-1,000,000	91,135,158	41,066,000	26,346,494	0	26,346,494	64.16	-14,719,506	-35.84	主要係依實際需求採購所致。	積極辦理其餘各項設備採購。
機械及設備	1,178,158	90,957,000	0	-1,000,000	91,135,158	41,066,000	26,346,494	0	26,346,494	64.16	-14,719,506	-35.84		
交通及運輸設備	260,250	2,154,000	0	0	2,414,250	1,247,000	1,658,337	0	1,658,337	132.99	411,337	32.99	主要係依實際需求採購所致。	
交通及運輸設備	260,250	2,154,000	0	0	2,414,250	1,247,000	1,658,337	0	1,658,337	132.99	411,337	32.99		
什項設備	9,447,135	102,913,000	0	1,000,000	113,360,135	67,632,000	64,077,546	0	64,077,546	94.74	-3,554,454	-5.26		
什項設備	9,447,135	102,913,000	0	1,000,000	113,360,135	67,632,000	64,077,546	0	64,077,546	94.74	-3,554,454	-5.26		
總 計	65,502,761	586,908,000	0	0	652,410,761	256,758,000	124,432,643	1,402,341	125,834,984	49.01	-130,923,016	-50.99	1.公共行政及企業管理教育中心新建工程--主要係工程估驗進度較預計落後所致。 2.公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善計畫--工程第6次招標於108年4月9日決標，工期共計430日曆天，已於108年6月20日申報開工，7月10日獲建管處核准，現正辦理原建物拆除及擋土措施施工，預計將於109年9月完工。 3.機械及設備--主要係依實際需求採購所致。	積極辦理中。
不動產、廠房及設備	65,502,761	586,908,000	0	0	652,410,761	256,758,000	124,432,643	1,402,341	125,834,984	49.01	-130,923,016	-50.99		
土地改良物	12,789,559	45,000,000	0	0	57,789,559	10,977,000	17,300,621	744,579	18,045,200	164.39	7,068,200	64.39		
房屋及建築	41,827,659	345,884,000	0	0	387,711,659	135,836,000	15,049,645	657,762	15,707,407	11.56	-120,128,593	-88.44		
機械及設備	1,178,158	90,957,000	0	-1,000,000	91,135,158	41,066,000	26,346,494	0	26,346,494	64.16	-14,719,506	-35.84		
交通及運輸設備	260,250	2,154,000	0	0	2,414,250	1,247,000	1,658,337	0	1,658,337	132.99	411,337	32.99		

保存年限：3年

國立政治大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 3 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形					差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數			比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)		
什項設備	9,447,135	102,913,000	0	1,000,000	113,360,135	67,632,000	64,077,546	0	64,077,546	94.74	-3,554,454	-5.26	
總 計	65,502,761	586,908,000	0	0	652,410,761	256,758,000	124,432,643	1,402,341	125,834,984	49.01	-130,923,016	-50.99	

保存年限: 3年