

國立政治大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108 年 10 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	0	280,000,000	0	0	280,000,000	180,000,000	130,447,368	6,143,883	136,591,251	75.88	-43,408,749	-24.12		
公共行政及企業 管理教育中心新 建工程	0	280,000,000	0	0	280,000,000	180,000,000	130,447,368	6,143,883	136,591,251	75.88	-43,408,749	-24.12	主要係工程估驗 進度較預計落後 所致。	積極辦理中。
一般建築及設備 計畫	65,502,761	306,908,000	0	0	372,410,761	180,599,000	159,320,200	1,717,182	161,037,382	89.17	-19,561,618	-10.83		
土地改良物	12,789,559	45,000,000	0	0	57,789,559	10,977,000	42,351,308	1,717,182	44,068,490	401.46	33,091,490	301.46	主要係受贈款計 畫列支「體育場 館設施整修第二 期田徑場整修工 程」所致。	
土地改良物	12,789,559	45,000,000	0	0	57,789,559	10,977,000	8,551,725	0	8,551,725	77.91	-2,425,275	-22.09		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	33,799,583	1,717,182	35,516,765		35,516,765			
房屋及建築	41,827,659	65,884,000	0	0	107,711,659	15,836,000	2,277,521	0	2,277,521	14.38	-13,558,479	-85.62	係「公立國中小 校舍耐震能力及 設施設備改善」 計畫： 1. 106年11月27 日完成設計監造 議約決標作業。 2. 基本設計於 106年12月12日 、107年1月10日 向附小師生說明 ，國教署基設審 查於1月26日通 過。 3. 建照於107年 11月12日取得。 4. 工程第6次招 標於108年4月9 日決標，工期共 計430日曆天， 已於108年6月20 日申報開工， 7月10日獲建管 處核准，完成建 物拆除及擋土措 施施工，現正進 行基礎版鋼筋綁 紮作業，將請廠 商儘速辦理估驗 作業，預計將於 109年9月完工。	積極辦理中。

保存年限：3年

國立政治大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108 年 10 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
房屋及建築	41,827,659	65,884,000	0	0	107,711,659	15,836,000	1,123,074	0	1,123,074	7.09	-14,712,926	-92.91		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	1,154,447	0	1,154,447		1,154,447			
機械及設備	1,178,158	90,957,000	0	-1,000,000	91,135,158	67,338,000	42,273,615	0	42,273,615	62.78	-25,064,385	-37.22	主要係依實際需求採購所致。	積極辦理其餘各項設備採購。
機械及設備	1,178,158	90,957,000	0	-1,000,000	91,135,158	67,338,000	42,273,615	0	42,273,615	62.78	-25,064,385	-37.22		
交通及運輸設備	260,250	2,154,000	0	0	2,414,250	1,766,000	2,113,127	0	2,113,127	119.66	347,127	19.66	主要係依實際需求採購所致。	
交通及運輸設備	260,250	2,154,000	0	0	2,414,250	1,766,000	2,113,127	0	2,113,127	119.66	347,127	19.66		
什項設備	9,447,135	102,913,000	0	1,000,000	113,360,135	84,682,000	70,304,629	0	70,304,629	83.02	-14,377,371	-16.98	主要係依實際需求採購所致。	積極辦理其餘各項設備採購。
什項設備	9,447,135	102,913,000	0	1,000,000	113,360,135	84,682,000	70,304,629	0	70,304,629	83.02	-14,377,371	-16.98		
總 計	65,502,761	586,908,000	0	0	652,410,761	360,599,000	289,767,568	7,861,065	297,628,633	82.54	-62,970,367	-17.46	1.公共行政及企業管理教育中心新建工程--主要係工程估驗進度較預計落後所致。 2.公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善計畫--工程第6次招標於108年4月9日決標，工期共計430日曆天，已於108年6月20日申報開工，7月10日獲建管處核准，完成建物拆除及擋土措施施工，現正進行基礎版鋼筋綁紮作業，將請廠商儘速辦理估驗作業，預計將於109年9月完工。 3.機械及設備、什項設備--主要係依實際需求採購所致。	積極辦理中。
不動產、廠房及	65,502,761	586,908,000	0	0	652,410,761	360,599,000	289,767,568	7,861,065	297,628,633	82.54	-62,970,367	-17.46		

保存年限：3年

國立政治大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108 年 10 月份

單位:新臺幣元

第 3 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數			比較增減				
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
設備											-62,970,367			
土地改良物	12,789,559	45,000,000	0	0	57,789,559	10,977,000	42,351,308	1,717,182	44,068,490	401.46	33,091,490	301.46		
房屋及建築	41,827,659	345,884,000	0	0	387,711,659	195,836,000	132,724,889	6,143,883	138,868,772	70.91	-56,967,228	-29.09		
機械及設備	1,178,158	90,957,000	0	-1,000,000	91,135,158	67,338,000	42,273,615	0	42,273,615	62.78	-25,064,385	-37.22		
交通及運輸設備	260,250	2,154,000	0	0	2,414,250	1,766,000	2,113,127	0	2,113,127	119.66	347,127	19.66		
什項設備	9,447,135	102,913,000	0	1,000,000	113,360,135	84,682,000	70,304,629	0	70,304,629	83.02	-14,377,371	-16.98		
總 計	65,502,761	586,908,000	0	0	652,410,761	360,599,000	289,767,568	7,861,065	297,628,633	82.54	-62,970,367	-17.46		

保存年限: 3年