

國立政治大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109 年 01 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	0	388,620,000	0	0	388,620,000	30,000,000	28,611,926	1,802,897	30,414,823	101.38	414,823	1.38		
公共行政及企業 管理教育中心新建工程	0	388,620,000	0	0	388,620,000	30,000,000	28,611,926	1,802,897	30,414,823	101.38	414,823	1.38	主要係核實列支 工程估驗款，致 執行數高於預算 數。	
一般建築及設備 計畫	85,978,551	250,727,000	0	0	336,705,551	5,023,000	1,466,277	0	1,466,277	29.19	-3,556,723	-70.81		
房屋及建築	85,626,071	24,416,000	0	0	110,042,071	3,000,000	0	0	0	0.00	-3,000,000	-100.00	「公立國中小校 舍耐震能力及設 施設備改善」計 畫--工程第6次 招標於108年4月 9日決標，現正 進行1樓牆、柱 混凝土澆置作業 ，第3次估驗申 辦中，預計於10 9年9月完工。	積極辦理後續作 業中。
房屋及建築	85,626,071	24,416,000	0	0	110,042,071	3,000,000	0	0	0	0.00	-3,000,000	-100.00		
機械及設備	352,480	122,409,000	0	0	122,761,480	703,000	910,295	0	910,295	129.49	207,295	29.49	主要係依實際需 求採購，致執行 數高於預算數。	
機械及設備	352,480	122,409,000	0	0	122,761,480	703,000	910,295	0	910,295	129.49	207,295	29.49		
交通及運輸設備	0	7,759,000	0	0	7,759,000	91,000	0	0	0	0.00	-91,000	-100.00	主要係依實際需 求採購所致。	積極辦理其餘各 項設備採購。
交通及運輸設 備	0	7,759,000	0	0	7,759,000	91,000	0	0	0	0.00	-91,000	-100.00		
什項設備	0	96,143,000	0	0	96,143,000	1,229,000	555,982	0	555,982	45.24	-673,018	-54.76	主要係依實際需 求採購所致。	積極辦理其餘各 項設備採購。
什項設備	0	96,143,000	0	0	96,143,000	1,229,000	555,982	0	555,982	45.24	-673,018	-54.76		
總 計	85,978,551	639,347,000	0	0	725,325,551	35,023,000	30,078,203	1,802,897	31,881,100	91.03	-3,141,900	-8.97		
不動產、廠房及 設備	85,978,551	639,347,000	0	0	725,325,551	35,023,000	30,078,203	1,802,897	31,881,100	91.03	-3,141,900	-8.97		
房屋及建築	85,626,071	413,036,000	0	0	498,662,071	33,000,000	28,611,926	1,802,897	30,414,823	92.17	-2,585,177	-7.83		
機械及設備	352,480	122,409,000	0	0	122,761,480	703,000	910,295	0	910,295	129.49	207,295	29.49		
交通及運輸設備	0	7,759,000	0	0	7,759,000	91,000	0	0	0	0.00	-91,000	-100.00		
什項設備	0	96,143,000	0	0	96,143,000	1,229,000	555,982	0	555,982	45.24	-673,018	-54.76		
總 計	85,978,551	639,347,000	0	0	725,325,551	35,023,000	30,078,203	1,802,897	31,881,100	91.03	-3,141,900	-8.97		

保存年限：3年

國立政治大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109 年 01 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		

保存年限: 3年