

國立政治大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109 年 05 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	0	388,620,000	0	0	388,620,000	150,000,000	81,392,730	4,546,754	85,939,484	57.29	-64,060,516	-42.71		
公共行政及企業 管理教育中心新 建工程	0	388,620,000	0	0	388,620,000	150,000,000	81,392,730	4,546,754	85,939,484	57.29	-64,060,516	-42.71	主要係工程估驗 進度較預計落後 所致。	積極辦理中。
一般建築及設備 計畫	85,978,551	250,727,000	0	0	336,705,551	81,185,000	83,581,765	1,108,462	84,690,227	104.32	3,505,227	4.32		
房屋及建築	85,626,071	24,416,000	0	0	110,042,071	25,000,000	27,972,361	1,108,462	29,080,823	116.32	4,080,823	16.32	主要係核實列支 指南校區學生宿 舍新建工程第一 期委託規劃設計 暨監造技術服務 費所致。	
房屋及建築	85,626,071	24,416,000	0	0	110,042,071	25,000,000	232,000	0	232,000	0.93	-24,768,000	-99.07		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	27,740,361	1,108,462	28,848,823		28,848,823			
機械及設備	352,480	122,409,000	0	0	122,761,480	19,738,000	15,018,171	0	15,018,171	76.09	-4,719,829	-23.91	主要係依實際需 求採購所致。	積極辦理其餘各 項設備採購。
機械及設備	352,480	122,409,000	0	0	122,761,480	19,738,000	15,018,171	0	15,018,171	76.09	-4,719,829	-23.91		
交通及運輸設備	0	7,759,000	0	0	7,759,000	1,693,000	587,685	0	587,685	34.71	-1,105,315	-65.29	主要係依實際需 求採購所致。	積極辦理其餘各 項設備採購。
交通及運輸設 備	0	7,759,000	0	0	7,759,000	1,693,000	587,685	0	587,685	34.71	-1,105,315	-65.29		
什項設備	0	96,143,000	0	0	96,143,000	34,754,000	40,003,548	0	40,003,548	115.10	5,249,548	15.10	主要係依實際需 求採購所致。	
什項設備	0	96,143,000	0	0	96,143,000	34,754,000	40,003,548	0	40,003,548	115.10	5,249,548	15.10		
總 計	85,978,551	639,347,000	0	0	725,325,551	231,185,000	164,974,495	5,655,216	170,629,711	73.81	-60,555,289	-26.19	1.公共行政及企 業管理教育中心 新建工程--主要 係工程估驗進度 較預計落後所致。 2.機械及設備、 交通及運輸設備 --主要係依實際 需求採購所致。	積極辦理中。
不動產、廠房及 設備	85,978,551	639,347,000	0	0	725,325,551	231,185,000	164,974,495	5,655,216	170,629,711	73.81	-60,555,289	-26.19		
房屋及建築	85,626,071	413,036,000	0	0	498,662,071	175,000,000	109,365,091	5,655,216	115,020,307	65.73	-59,979,693	-34.27		

保存年限：3年

國立政治大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109 年 05 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
機械及設備	352,480	122,409,000	0	0	122,761,480	19,738,000	15,018,171	0	15,018,171	76.09	-4,719,829	-23.91		
交通及運輸設備	0	7,759,000	0	0	7,759,000	1,693,000	587,685	0	587,685	34.71	-1,105,315	-65.29		
什項設備	0	96,143,000	0	0	96,143,000	34,754,000	40,003,548	0	40,003,548	115.10	5,249,548	15.10		
總 計	85,978,551	639,347,000	0	0	725,325,551	231,185,000	164,974,495	5,655,216	170,629,711	73.81	-60,555,289	-26.19		

保存年限: 3年