

國立政治大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	0	388,620,000	0	0	388,620,000	210,000,000	121,306,585	6,904,673	128,211,258	61.05	-81,788,742	-38.95		
公共行政及企業 管理教育中心新建工程	0	388,620,000	0	0	388,620,000	210,000,000	121,306,585	6,904,673	128,211,258	61.05	-81,788,742	-38.95	主要係工程估驗 進度較預計落後 所致。	積極辦理中。
一般建築及設備 計畫	85,978,551	250,727,000	0	0	336,705,551	128,590,000	106,121,445	1,490,157	107,611,602	83.69	-20,978,398	-16.31		
土地改良物	0	0	0	18,000,000	18,000,000	5,000,000	2,549,248	0	2,549,248	50.98	-2,450,752	-49.02	主要係校區水土 保持總體檢第六 期設施改善工程 估驗進度較預計 落後所致。	積極辦理中。
土地改良物	0	0	0	18,000,000	18,000,000	5,000,000	2,073,381	0	2,073,381	41.47	-2,926,619	-58.53		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	475,867	0	475,867		475,867			
房屋及建築	85,626,071	24,416,000	0	0	110,042,071	39,000,000	36,672,372	1,490,157	38,162,529	97.85	-837,471	-2.15		
房屋及建築	85,626,071	24,416,000	0	0	110,042,071	39,000,000	951,436	0	951,436	2.44	-38,048,564	-97.56		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	35,720,936	1,490,157	37,211,093		37,211,093			
機械及設備	352,480	122,409,000	0	-14,703,000	108,058,480	37,894,000	23,317,834	0	23,317,834	61.53	-14,576,166	-38.47	主要係依實際需 求採購所致。	積極辦理其餘各 項設備採購。
機械及設備	352,480	122,409,000	0	-14,703,000	108,058,480	37,894,000	23,317,834	0	23,317,834	61.53	-14,576,166	-38.47		
交通及運輸設備	0	7,759,000	0	0	7,759,000	2,921,000	746,385	0	746,385	25.55	-2,174,615	-74.45	主要係依實際需 求採購所致。	積極辦理其餘各 項設備採購。
交通及運輸設 備	0	7,759,000	0	0	7,759,000	2,921,000	746,385	0	746,385	25.55	-2,174,615	-74.45		
什項設備	0	96,143,000	0	-3,297,000	92,846,000	43,775,000	42,835,606	0	42,835,606	97.85	-939,394	-2.15		
什項設備	0	96,143,000	0	-3,297,000	92,846,000	43,775,000	42,835,606	0	42,835,606	97.85	-939,394	-2.15		
總 計	85,978,551	639,347,000	0	0	725,325,551	338,590,000	227,428,030	8,394,830	235,822,860	69.65	-102,767,140	-30.35	1.公共行政及企 業管理教育中心 新建工程--主要 係工程估驗進度 較預計落後所致。 2.土地改良物： 主要係校區水土 保持總體檢第六 期設施改善工程 估驗進度較預計	積極辦理中。

保存年限：3年

國立政治大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											-102,767,140		落後所致。 3.機械及設備、 交通及運輸設備 --主要係依實際 需求採購所致。	
不動產、廠房及 設備	85,978,551	639,347,000	0	0	725,325,551	338,590,000	227,428,030	8,394,830	235,822,860	69.65	-102,767,140	-30.35		
土地改良物	0	0	0	18,000,000	18,000,000	5,000,000	2,549,248	0	2,549,248	50.98	-2,450,752	-49.02		
房屋及建築	85,626,071	413,036,000	0	0	498,662,071	249,000,000	157,978,957	8,394,830	166,373,787	66.82	-82,626,213	-33.18		
機械及設備	352,480	122,409,000	0	-14,703,000	108,058,480	37,894,000	23,317,834	0	23,317,834	61.53	-14,576,166	-38.47		
交通及運輸設備	0	7,759,000	0	0	7,759,000	2,921,000	746,385	0	746,385	25.55	-2,174,615	-74.45		
什項設備	0	96,143,000	0	-3,297,000	92,846,000	43,775,000	42,835,606	0	42,835,606	97.85	-939,394	-2.15		
總 計	85,978,551	639,347,000	0	0	725,325,551	338,590,000	227,428,030	8,394,830	235,822,860	69.65	-102,767,140	-30.35		

保存年限：3年