

國立政治大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	0	388,620,000	0	0	388,620,000	240,000,000	121,394,479	6,904,673	128,299,152	53.46	-111,700,848	-46.54		
公共行政及企業 管理教育中心新 建工程	0	388,620,000	0	0	388,620,000	240,000,000	121,394,479	6,904,673	128,299,152	53.46	-111,700,848	-46.54	主要係工程估驗 進度較預計落後 所致。	積極辦理中。
一般建築及設備 計畫	85,978,551	250,727,000	0	0	336,705,551	155,027,000	119,031,151	1,665,005	120,696,156	77.85	-34,330,844	-22.15		
土地改良物	0	0	0	18,000,000	18,000,000	8,000,000	5,871,353	174,848	6,046,201	75.58	-1,953,799	-24.42	主要係校區水土 保持總體檢第六 期設施改善工程 估驗進度較預計 落後所致。	積極辦理中。
土地改良物	0	0	0	18,000,000	18,000,000	8,000,000	2,073,381	0	2,073,381	25.92	-5,926,619	-74.08		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	3,797,972	174,848	3,972,820		3,972,820			
房屋及建築	85,626,071	24,416,000	0	0	110,042,071	46,000,000	36,726,801	1,490,157	38,216,958	83.08	-7,783,042	-16.92	主要係「公立國 中小校舍耐震能 力及設施設備改 善」計畫，工程 估驗進度較預計 落後所致。	積極辦理中。
房屋及建築	85,626,071	24,416,000	0	0	110,042,071	46,000,000	951,436	0	951,436	2.07	-45,048,564	-97.93		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	35,775,365	1,490,157	37,265,522		37,265,522			
機械及設備	352,480	122,409,000	0	-14,703,000	108,058,480	48,686,000	29,990,422	0	29,990,422	61.60	-18,695,578	-38.40	主要係依實際需 求採購所致。	積極辦理其餘各 項設備採購。
機械及設備	352,480	122,409,000	0	-14,703,000	108,058,480	48,686,000	29,990,422	0	29,990,422	61.60	-18,695,578	-38.40		
交通及運輸設備	0	7,759,000	0	0	7,759,000	3,612,000	786,385	0	786,385	21.77	-2,825,615	-78.23	主要係依實際需 求採購所致。	積極辦理其餘各 項設備採購。
交通及運輸設 備	0	7,759,000	0	0	7,759,000	3,612,000	786,385	0	786,385	21.77	-2,825,615	-78.23		
什項設備	0	96,143,000	0	-3,297,000	92,846,000	48,729,000	45,656,190	0	45,656,190	93.69	-3,072,810	-6.31		
什項設備	0	96,143,000	0	-3,297,000	92,846,000	48,729,000	45,656,190	0	45,656,190	93.69	-3,072,810	-6.31		
總 計	85,978,551	639,347,000	0	0	725,325,551	395,027,000	240,425,630	8,569,678	248,995,308	63.03	-146,031,692	-36.97	1.公共行政及企 業管理教育中心 新建工程--主要 係工程估驗進度 較預計落後所致。	積極辦理中。

保存年限：3年

國立政治大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											-146,031,692		2.土地改良物： 主要係校區水土 保持總體檢第六 期設施改善工程 估驗進度較預計 落後所致。 3.房屋及建築-- 主要係「公立國 中小校舍耐震能 力及設施設備改 善」計畫，工程 估驗進度較預計 落後所致。 4.機械及設備、 交通及運輸設備 --主要係依實際 需求採購所致。	
不動產、廠房及 設備	85,978,551	639,347,000	0	0	725,325,551	395,027,000	240,425,630	8,569,678	248,995,308	63.03	-146,031,692	-36.97		
土地改良物	0	0	0	18,000,000	18,000,000	8,000,000	5,871,353	174,848	6,046,201	75.58	-1,953,799	-24.42		
房屋及建築	85,626,071	413,036,000	0	0	498,662,071	286,000,000	158,121,280	8,394,830	166,516,110	58.22	-119,483,890	-41.78		
機械及設備	352,480	122,409,000	0	-14,703,000	108,058,480	48,686,000	29,990,422	0	29,990,422	61.60	-18,695,578	-38.40		
交通及運輸設備	0	7,759,000	0	0	7,759,000	3,612,000	786,385	0	786,385	21.77	-2,825,615	-78.23		
什項設備	0	96,143,000	0	-3,297,000	92,846,000	48,729,000	45,656,190	0	45,656,190	93.69	-3,072,810	-6.31		
總 計	85,978,551	639,347,000	0	0	725,325,551	395,027,000	240,425,630	8,569,678	248,995,308	63.03	-146,031,692	-36.97		

保存年限：3年