

國立政治大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	0	388,620,000	0	0	388,620,000	270,000,000	150,017,606	8,709,295	158,726,901	58.79	-111,273,099	-41.21		
公共行政及企業 管理教育中心新建工程	0	388,620,000	0	0	388,620,000	270,000,000	150,017,606	8,709,295	158,726,901	58.79	-111,273,099	-41.21	主要係工程估驗 進度較預計落後 所致。	積極辦理中。
一般建築及設備 計畫	85,978,551	250,727,000	0	0	336,705,551	184,544,000	129,512,404	1,809,144	131,321,548	71.16	-53,222,452	-28.84		
土地改良物	0	0	0	18,000,000	18,000,000	8,000,000	5,871,353	174,848	6,046,201	75.58	-1,953,799	-24.42	主要係校區水土 保持總體檢第六 期設施改善工程 ，於109年9月14 日申報竣工，並 於109年9月21日 完成竣工查驗， 排訂日程辦理驗 收作業中。	積極辦理中。
土地改良物	0	0	0	18,000,000	18,000,000	8,000,000	2,073,381	0	2,073,381	25.92	-5,926,619	-74.08		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	3,797,972	174,848	3,972,820		3,972,820			
房屋及建築	85,626,071	24,416,000	0	0	110,042,071	55,000,000	39,702,130	1,634,296	41,336,426	75.16	-13,663,574	-24.84	主要係「公立國 中小校舍耐震能 力及設施設備改 善」計畫，工程 估驗進度較預計 落後所致。	積極辦理中。
房屋及建築	85,626,071	24,416,000	0	0	110,042,071	55,000,000	1,039,436	0	1,039,436	1.89	-53,960,564	-98.11		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	38,662,694	1,634,296	40,296,990		40,296,990			
機械及設備	352,480	122,409,000	0	-14,703,000	108,058,480	60,610,000	35,024,254	0	35,024,254	57.79	-25,585,746	-42.21	主要係依實際需 求採購所致。	積極辦理其餘各 項設備採購。
機械及設備	352,480	122,409,000	0	-14,703,000	108,058,480	60,610,000	35,024,254	0	35,024,254	57.79	-25,585,746	-42.21		
交通及運輸設備	0	7,759,000	0	0	7,759,000	4,303,000	875,192	0	875,192	20.34	-3,427,808	-79.66	主要係依實際需 求採購所致。	積極辦理其餘各 項設備採購。
交通及運輸設 備	0	7,759,000	0	0	7,759,000	4,303,000	875,192	0	875,192	20.34	-3,427,808	-79.66		
什項設備	0	96,143,000	0	-3,297,000	92,846,000	56,631,000	48,039,475	0	48,039,475	84.83	-8,591,525	-15.17	主要係依實際需 求採購所致。	積極辦理其餘各 項設備採購。
什項設備	0	96,143,000	0	-3,297,000	92,846,000	56,631,000	48,039,475	0	48,039,475	84.83	-8,591,525	-15.17		
總 計	85,978,551	639,347,000	0	0	725,325,551	454,544,000	279,530,010	10,518,439	290,048,449	63.81	-164,495,551	-36.19	1.公共行政及企	積極辦理中。

保存年限：3年

國立政治大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											-164,495,551		業管理教育中心 新建工程--主要係工程估驗進度較預計落後所致。 2.土地改良物：主要係校區水土保持總體檢第六期設施改善工程，於109年9月14日申報竣工，並於109年9月21日完成竣工查驗，排訂日程辦理驗收作業中。 3.房屋及建築--主要係「公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善」計畫，工程估驗進度較預計落後所致。 4.機械及設備、交通及運輸設備、什項設備--主要係依實際需求採購所致。	
不動產、廠房及設備	85,978,551	639,347,000	0	0	725,325,551	454,544,000	279,530,010	10,518,439	290,048,449	63.81	-164,495,551	-36.19		
土地改良物	0	0	0	18,000,000	18,000,000	8,000,000	5,871,353	174,848	6,046,201	75.58	-1,953,799	-24.42		
房屋及建築	85,626,071	413,036,000	0	0	498,662,071	325,000,000	189,719,736	10,343,591	200,063,327	61.56	-124,936,673	-38.44		
機械及設備	352,480	122,409,000	0	-14,703,000	108,058,480	60,610,000	35,024,254	0	35,024,254	57.79	-25,585,746	-42.21		
交通及運輸設備	0	7,759,000	0	0	7,759,000	4,303,000	875,192	0	875,192	20.34	-3,427,808	-79.66		
什項設備	0	96,143,000	0	-3,297,000	92,846,000	56,631,000	48,039,475	0	48,039,475	84.83	-8,591,525	-15.17		
總 計	85,978,551	639,347,000	0	0	725,325,551	454,544,000	279,530,010	10,518,439	290,048,449	63.81	-164,495,551	-36.19		

保存年限：3年