

# 國立政治大學校務基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109 年 10 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 計畫名稱                  | 本年度可用預算數      |                       |                        |             |             | 累計預算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形     |            |             |              |                   |              | 差異或<br>落 後<br>原 因                                                                                           | 改進措施              |
|-----------------------|---------------|-----------------------|------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                       | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉准先行<br>辦 理 數 | 調 整 數       | 合 計<br>(1)  |                    | 累 計 執 行 數   |            |             |              | 比較增減              |              |                                                                                                             |                   |
|                       |               |                       |                        |             |             |                    | 實支數         | 應付<br>未付數  | 合 計<br>(3)  | %<br>(3)/(2) | 金額(4)=<br>(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                                                                                                             |                   |
| 專案計畫                  | 0             | 388,620,000           | 0                      | 0           | 388,620,000 | 300,000,000        | 150,104,860 | 8,709,295  | 158,814,155 | 52.94        | -141,185,845      | -47.06       |                                                                                                             |                   |
| 公共行政及企業<br>管理教育中心新建工程 | 0             | 388,620,000           | 0                      | 0           | 388,620,000 | 300,000,000        | 150,104,860 | 8,709,295  | 158,814,155 | 52.94        | -141,185,845      | -47.06       | 主要係工程估驗<br>進度較預計落後<br>所致。                                                                                   | 積極辦理中。            |
| 一般建築及設備<br>計畫         | 85,978,551    | 250,727,000           | 0                      | 0           | 336,705,551 | 235,722,000        | 146,822,116 | 2,184,418  | 149,006,534 | 63.21        | -86,715,466       | -36.79       |                                                                                                             |                   |
| 土地改良物                 | 0             | 0                     | 0                      | 18,000,000  | 18,000,000  | 18,000,000         | 5,871,353   | 174,848    | 6,046,201   | 33.59        | -11,953,799       | -66.41       | 主要係校區水土<br>保持總體檢第六<br>期設施改善工程<br>，於109年9月14<br>日申報竣工，並<br>於109年9月21日<br>完成竣工查驗，<br>已完成驗收作業<br>，刻正辦理結算<br>中。 | 積極辦理中。            |
| 土地改良物                 | 0             | 0                     | 0                      | 18,000,000  | 18,000,000  | 18,000,000         | 2,073,381   | 0          | 2,073,381   | 11.52        | -15,926,619       | -88.48       |                                                                                                             |                   |
| 未完工程-土地<br>改良物        | 0             | 0                     | 0                      | 0           | 0           | 0                  | 3,797,972   | 174,848    | 3,972,820   |              | 3,972,820         |              |                                                                                                             |                   |
| 房屋及建築                 | 85,626,071    | 24,416,000            | 0                      | 0           | 110,042,071 | 70,445,000         | 46,879,285  | 2,009,570  | 48,888,855  | 69.40        | -21,556,145       | -30.60       | 主要係「公立國<br>中小校舍耐震能<br>力及設施設備改<br>善」計畫，施工<br>進度落後所致。                                                         | 積極辦理中。            |
| 房屋及建築                 | 85,626,071    | 24,416,000            | 0                      | 0           | 110,042,071 | 70,445,000         | 1,039,436   | 0          | 1,039,436   | 1.48         | -69,405,564       | -98.52       |                                                                                                             |                   |
| 未完工程-房屋<br>及建築        | 0             | 0                     | 0                      | 0           | 0           | 0                  | 45,839,849  | 2,009,570  | 47,849,419  |              | 47,849,419        |              |                                                                                                             |                   |
| 機械及設備                 | 352,480       | 122,409,000           | 0                      | -14,703,000 | 108,058,480 | 74,678,000         | 41,847,709  | 0          | 41,847,709  | 56.04        | -32,830,291       | -43.96       | 主要係依實際需<br>求採購所致。                                                                                           | 積極辦理其餘各<br>項設備採購。 |
| 機械及設備                 | 352,480       | 122,409,000           | 0                      | -14,703,000 | 108,058,480 | 74,678,000         | 41,847,709  | 0          | 41,847,709  | 56.04        | -32,830,291       | -43.96       |                                                                                                             |                   |
| 交通及運輸設備               | 0             | 7,759,000             | 0                      | 0           | 7,759,000   | 5,454,000          | 1,179,482   | 0          | 1,179,482   | 21.63        | -4,274,518        | -78.37       | 主要係依實際需<br>求採購所致。                                                                                           | 積極辦理其餘各<br>項設備採購。 |
| 交通及運輸設<br>備           | 0             | 7,759,000             | 0                      | 0           | 7,759,000   | 5,454,000          | 1,179,482   | 0          | 1,179,482   | 21.63        | -4,274,518        | -78.37       |                                                                                                             |                   |
| 什項設備                  | 0             | 96,143,000            | 0                      | -3,297,000  | 92,846,000  | 67,145,000         | 51,044,287  | 0          | 51,044,287  | 76.02        | -16,100,713       | -23.98       | 主要係依實際需<br>求採購所致。                                                                                           | 積極辦理其餘各<br>項設備採購。 |
| 什項設備                  | 0             | 96,143,000            | 0                      | -3,297,000  | 92,846,000  | 67,145,000         | 51,044,287  | 0          | 51,044,287  | 76.02        | -16,100,713       | -23.98       |                                                                                                             |                   |
| 總 計                   | 85,978,551    | 639,347,000           | 0                      | 0           | 725,325,551 | 535,722,000        | 296,926,976 | 10,893,713 | 307,820,689 | 57.46        | -227,901,311      | -42.54       | 1.公共行政及企                                                                                                    | 積極辦理中。            |

保存年限：3年

# 國立政治大學校務基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109 年 10 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

| 計畫名稱      | 本年度可用預算數      |                       |                        |             |             | 累計預算<br>分 配 數<br>(2) | 執 行 情 形     |            |             |              |                   |              | 差異或<br>落 後<br>原 因                                                                                                                                                                                            | 改進措施 |
|-----------|---------------|-----------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|           | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉准先行<br>辦 理 數 | 調 整 數       | 合 計<br>(1)  |                      | 累 計 執 行 數   |            |             |              | 比較增減              |              |                                                                                                                                                                                                              |      |
|           |               |                       |                        |             |             |                      | 實支數         | 應付<br>未付數  | 合 計<br>(3)  | %<br>(3)/(2) | 金額(4)=<br>(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                                                                                                                                                                                                              |      |
|           |               |                       |                        |             |             |                      |             |            |             |              | -227,901,311      |              | 業管理教育中心<br>新建工程--主要係工程估驗進度較預計落後所致。<br>2.土地改良物：主要係校區水土保持總體檢第六期設施改善工程，於109年9月14日申報竣工，並於109年9月21日完成竣工查驗，已完成驗收作業，刻正辦理結算中。<br>3.房屋及建築--主要係「公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善」計畫，施工進度落後所致。<br>4.機械及設備、交通及運輸設備、什項設備--主要係依實際需求採購所致。 |      |
| 不動產、廠房及設備 | 85,978,551    | 639,347,000           | 0                      | 0           | 725,325,551 | 535,722,000          | 296,926,976 | 10,893,713 | 307,820,689 | 57.46        | -227,901,311      | -42.54       |                                                                                                                                                                                                              |      |
| 土地改良物     | 0             | 0                     | 0                      | 18,000,000  | 18,000,000  | 18,000,000           | 5,871,353   | 174,848    | 6,046,201   | 33.59        | -11,953,799       | -66.41       |                                                                                                                                                                                                              |      |
| 房屋及建築     | 85,626,071    | 413,036,000           | 0                      | 0           | 498,662,071 | 370,445,000          | 196,984,145 | 10,718,865 | 207,703,010 | 56.07        | -162,741,990      | -43.93       |                                                                                                                                                                                                              |      |
| 機械及設備     | 352,480       | 122,409,000           | 0                      | -14,703,000 | 108,058,480 | 74,678,000           | 41,847,709  | 0          | 41,847,709  | 56.04        | -32,830,291       | -43.96       |                                                                                                                                                                                                              |      |
| 交通及運輸設備   | 0             | 7,759,000             | 0                      | 0           | 7,759,000   | 5,454,000            | 1,179,482   | 0          | 1,179,482   | 21.63        | -4,274,518        | -78.37       |                                                                                                                                                                                                              |      |
| 什項設備      | 0             | 96,143,000            | 0                      | -3,297,000  | 92,846,000  | 67,145,000           | 51,044,287  | 0          | 51,044,287  | 76.02        | -16,100,713       | -23.98       |                                                                                                                                                                                                              |      |
| 總 計       | 85,978,551    | 639,347,000           | 0                      | 0           | 725,325,551 | 535,722,000          | 296,926,976 | 10,893,713 | 307,820,689 | 57.46        | -227,901,311      | -42.54       |                                                                                                                                                                                                              |      |

保存年限：3年