

國立政治大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109 年 11 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	0	388,620,000	0	0	388,620,000	330,000,000	227,749,625	13,773,784	241,523,409	73.19	-88,476,591	-26.81		
公共行政及企業 管理教育中心新建工程	0	388,620,000	0	0	388,620,000	330,000,000	227,749,625	13,773,784	241,523,409	73.19	-88,476,591	-26.81	主要係工程估驗 進度較預計落後 所致。	積極辦理後續作 業中。
一般建築及設備 計畫	85,978,551	250,727,000	0	0	336,705,551	280,451,000	184,276,346	2,667,438	186,943,784	66.66	-93,507,216	-33.34		
土地改良物	0	0	0	18,000,000	18,000,000	18,000,000	5,871,353	174,848	6,046,201	33.59	-11,953,799	-66.41	1.主要係校區水 土保持總體檢第 六期設施改善工 程，因本案工作 項目及預算書圖 為求慎重，另送 校外委員審查， 造成執行期程落 後。 2.本案已完成驗 收作業，刻正辦 理結算中。	督促廠商積極辦 理後續作業中。
土地改良物	0	0	0	18,000,000	18,000,000	18,000,000	2,073,381	0	2,073,381	11.52	-15,926,619	-88.48		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	3,797,972	174,848	3,972,820		3,972,820			
房屋及建築	85,626,071	24,416,000	0	0	110,042,071	85,708,000	58,140,543	2,492,590	60,633,133	70.74	-25,074,867	-29.26	主要係「公立國 中小校舍耐震能 力及設施設備改 善」計畫，施工 進度落後所致。	積極辦理中。
房屋及建築	85,626,071	24,416,000	0	0	110,042,071	85,708,000	2,590,225	0	2,590,225	3.02	-83,117,775	-96.98		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	55,550,318	2,492,590	58,042,908		58,042,908			
機械及設備	352,480	122,409,000	0	-14,703,000	108,058,480	90,562,000	61,282,824	0	61,282,824	67.67	-29,279,176	-32.33	主要係依實際需 求採購所致。	積極辦理其餘各 項設備採購。
機械及設備	352,480	122,409,000	0	-14,703,000	108,058,480	90,562,000	61,282,824	0	61,282,824	67.67	-29,279,176	-32.33		
交通及運輸設備	0	7,759,000	0	0	7,759,000	6,605,000	1,519,043	0	1,519,043	23.00	-5,085,957	-77.00	主要係依實際需 求採購所致。	積極辦理其餘各 項設備採購。
交通及運輸設 備	0	7,759,000	0	0	7,759,000	6,605,000	1,519,043	0	1,519,043	23.00	-5,085,957	-77.00		
什項設備	0	96,143,000	0	-3,297,000	92,846,000	79,576,000	57,462,583	0	57,462,583	72.21	-22,113,417	-27.79	主要係依實際需 求採購所致。	積極辦理其餘各 項設備採購。
什項設備	0	96,143,000	0	-3,297,000	92,846,000	79,576,000	57,462,583	0	57,462,583	72.21	-22,113,417	-27.79		

保存年限：3年

國立政治大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109 年 11 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
總 計	85,978,551	639,347,000	0	0	725,325,551	610,451,000	412,025,971	16,441,222	428,467,193	70.19	-181,983,807	-29.81	1.公共行政及企業管理教育中心新建工程--主要係工程估驗進度較預計落後所致。 2.土地改良物--主要係校區水土保持總體檢第六期設施改善工程，因本案工作項目及預算書圖為求慎重，另送校外委員審查，造成執行期程落後。本案已完成驗收作業，刻正辦理結算中。 3.房屋及建築--主要係「公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善」計畫，施工进度落後所致。 4.機械及設備、交通及運輸設備、什項設備--主要係依實際需求採購所致。	積極辦理中。
不動產、廠房及設備	85,978,551	639,347,000	0	0	725,325,551	610,451,000	412,025,971	16,441,222	428,467,193	70.19	-181,983,807	-29.81		
土地改良物	0	0	0	18,000,000	18,000,000	18,000,000	5,871,353	174,848	6,046,201	33.59	-11,953,799	-66.41		
房屋及建築	85,626,071	413,036,000	0	0	498,662,071	415,708,000	285,890,168	16,266,374	302,156,542	72.68	-113,551,458	-27.32		
機械及設備	352,480	122,409,000	0	-14,703,000	108,058,480	90,562,000	61,282,824	0	61,282,824	67.67	-29,279,176	-32.33		
交通及運輸設備	0	7,759,000	0	0	7,759,000	6,605,000	1,519,043	0	1,519,043	23.00	-5,085,957	-77.00		
什項設備	0	96,143,000	0	-3,297,000	92,846,000	79,576,000	57,462,583	0	57,462,583	72.21	-22,113,417	-27.79		
總 計	85,978,551	639,347,000	0	0	725,325,551	610,451,000	412,025,971	16,441,222	428,467,193	70.19	-181,983,807	-29.81		

保存年限：3年