

國立政治大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110 年 02 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	31,379,835	420,000,000	0	0	451,379,835	107,000,000	103,049,479	6,138,538	109,188,017	102.04	2,188,017	2.04		
公共行政及企業 管理教育中心新建工程	31,379,835	370,000,000	0	0	401,379,835	101,000,000	103,049,479	6,138,538	109,188,017	108.11	8,188,017	8.11		
指南山莊校區學 生宿舍	0	50,000,000	0	0	50,000,000	6,000,000	0	0	0	0.00	-6,000,000	-100.00	本案建築師事務所於109年12月31日提送細部設計，本校於110年1月25日辦理審查，預計3月10日辦理第一次評選會議。	積極辦理後續作業中。
一般建築及設備 計畫	44,144,424	327,688,000	0	0	371,832,424	33,251,000	18,819,629	269,290	19,088,919	57.41	-14,162,081	-42.59		
土地改良物	0	53,500,000	0	0	53,500,000	0	0	0	0		0			
土地改良物	0	53,500,000	0	0	53,500,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	44,144,424	50,000,000	0	0	94,144,424	8,000,000	5,865,200	269,290	6,134,490	76.68	-1,865,510	-23.32	主要係「公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善」計畫，工程估驗進度較預計落後所致。	積極辦理後續作業中。
房屋及建築	44,144,424	50,000,000	0	0	94,144,424	8,000,000	123,000	0	123,000	1.54	-7,877,000	-98.46		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	5,742,200	269,290	6,011,490		6,011,490			
機械及設備	0	116,964,000	0	0	116,964,000	3,102,000	2,091,196	0	2,091,196	67.41	-1,010,804	-32.59	主要係依實際需求採購所致。	積極辦理其餘各項設備採購。
機械及設備	0	116,964,000	0	0	116,964,000	3,102,000	2,091,196	0	2,091,196	67.41	-1,010,804	-32.59		
交通及運輸設備	0	8,089,000	0	0	8,089,000	378,000	225,994	0	225,994	59.79	-152,006	-40.21	主要係依實際需求採購所致。	積極辦理其餘各項設備採購。
交通及運輸設備	0	8,089,000	0	0	8,089,000	378,000	225,994	0	225,994	59.79	-152,006	-40.21		
什項設備	0	99,135,000	0	0	99,135,000	21,771,000	10,637,239	0	10,637,239	48.86	-11,133,761	-51.14	主要係依實際需求採購所致。	積極辦理其餘各項設備採購。
什項設備	0	99,135,000	0	0	99,135,000	21,771,000	10,637,239	0	10,637,239	48.86	-11,133,761	-51.14		
總 計	75,524,259	747,688,000	0	0	823,212,259	140,251,000	121,869,108	6,407,828	128,276,936	91.46	-11,974,064	-8.54		
不動產、廠房及	75,524,259	747,688,000	0	0	823,212,259	140,251,000	121,869,108	6,407,828	128,276,936	91.46	-11,974,064	-8.54		

保存年限：3年

國立政治大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110 年 02 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
設備											-11,974,064			
土地改良物	0	53,500,000	0	0	53,500,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	75,524,259	470,000,000	0	0	545,524,259	115,000,000	108,914,679	6,407,828	115,322,507	100.28	322,507	0.28		
機械及設備	0	116,964,000	0	0	116,964,000	3,102,000	2,091,196	0	2,091,196	67.41	-1,010,804	-32.59		
交通及運輸設備	0	8,089,000	0	0	8,089,000	378,000	225,994	0	225,994	59.79	-152,006	-40.21		
什項設備	0	99,135,000	0	0	99,135,000	21,771,000	10,637,239	0	10,637,239	48.86	-11,133,761	-51.14		
總 計	75,524,259	747,688,000	0	0	823,212,259	140,251,000	121,869,108	6,407,828	128,276,936	91.46	-11,974,064	-8.54		

保存年限: 3年