

國立政治大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年09月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行情形					差異或 落後 原因	改進措施	
	以前年度 保留數	本年 度 法 定 預 算 數	本年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)			% (4)/(2)
專案計畫	31,379,835	420,000,000	0	0	451,379,835	248,500,000	247,493,172	12,940,064	260,433,236	104.80	11,933,236	4.80		
公共行政及企業 管理教育中心新 建工程	31,379,835	370,000,000	0	0	401,379,835	227,000,000	240,657,020	12,940,064	253,597,084	111.72	26,597,084	11.72	主要係工程估驗 進度較預計超前 所致。	
指南山莊校區學 生宿舍	0	50,000,000	0	0	50,000,000	21,500,000	6,836,152	0	6,836,152	31.80	-14,663,848	-68.20	主要係務案招 標階段評選多次 流標，相關部審 、水保、環差報 告及坡審須進行 審查，造成落後。	積極辦理後續作 業中。
一般建築及設備 計畫	44,144,424	327,688,000	0	0	371,832,424	149,379,000	121,698,075	1,184,898	122,882,973	82.26	-26,496,027	-17.74		
土地改良物	0	53,500,000	0	0	53,500,000	5,000	1,100	0	1,100	22.00	-3,900	-78.00	指南山莊基盤建 設工程因併入指 南山莊校區學生 宿舍工程內招標 ，配合宿舍發包 時程，造成落後。	積極辦理後續作 業中。
土地改良物	0	53,500,000	0	0	53,500,000	5,000	0	0	0	0.00	-5,000	-100.00		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	1,100	0	1,100		1,100			
房屋及建築	44,144,424	50,000,000	0	0	94,144,424	27,341,000	27,679,214	1,184,898	28,864,112	105.57	1,523,112	5.57		
房屋及建築	44,144,424	50,000,000	0	0	94,144,424	27,341,000	435,000	0	435,000	1.59	-26,906,000	-98.41		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	27,244,214	1,184,898	28,429,112		28,429,112			
機械及設備	0	116,964,000	0	0	116,964,000	63,381,000	48,659,213	0	48,659,213	76.77	-14,721,787	-23.23	主要係依實際需 求採購所致。	積極辦理其餘各 項設備採購。
機械及設備	0	116,964,000	0	0	116,964,000	63,381,000	48,659,213	0	48,659,213	76.77	-14,721,787	-23.23		
交通及運輸設備	0	8,089,000	0	0	8,089,000	4,479,000	3,785,049	0	3,785,049	84.51	-693,951	-15.49	主要係依實際需 求採購所致。	積極辦理其餘各 項設備採購。
交通及運輸設 備	0	8,089,000	0	0	8,089,000	4,479,000	3,785,049	0	3,785,049	84.51	-693,951	-15.49		
什項設備	0	99,135,000	0	0	99,135,000	54,173,000	41,573,499	0	41,573,499	76.74	-12,599,501	-23.26	主要係依實際需 求採購所致。	積極辦理其餘各 項設備採購。
什項設備	0	99,135,000	0	0	99,135,000	54,173,000	41,573,499	0	41,573,499	76.74	-12,599,501	-23.26		

保存年限:10年

國立政治大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年09月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
總 計	75,524,259	747,688,000	0	0	823,212,259	397,879,000	369,191,247	14,124,962	383,316,209	96.34	-14,562,791	-3.66		
不動產、廠房及 設備	75,524,259	747,688,000	0	0	823,212,259	397,879,000	369,191,247	14,124,962	383,316,209	96.34	-14,562,791	-3.66		
土地改良物	0	53,500,000	0	0	53,500,000	5,000	1,100	0	1,100	22.00	-3,900	-78.00		
房屋及建築	75,524,259	470,000,000	0	0	545,524,259	275,841,000	275,172,386	14,124,962	289,297,348	104.88	13,456,348	4.88		
機械及設備	0	116,964,000	0	0	116,964,000	63,381,000	48,659,213	0	48,659,213	76.77	-14,721,787	-23.23		
交通及運輸設備	0	8,089,000	0	0	8,089,000	4,479,000	3,785,049	0	3,785,049	84.51	-693,951	-15.49		
什項設備	0	99,135,000	0	0	99,135,000	54,173,000	41,573,499	0	41,573,499	76.74	-12,599,501	-23.26		
總 計	75,524,259	747,688,000	0	0	823,212,259	397,879,000	369,191,247	14,124,962	383,316,209	96.34	-14,562,791	-3.66		

保存年限:10年