

國立政治大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111 年 02 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	81,326,565	110,431,000	0	0	191,757,565	2,500,000	406,135	0	406,135	16.25	-2,093,865	-83.75		
公共行政及企業 管理教育中心新建工程	40,637,717	60,431,000	0	0	101,068,717	0	310,089	0	310,089		310,089		主要係列支工程 管理費聘用人員 年終獎金及公共 藝術設置計畫材 料補助費。	
指南山莊校區學 生宿舍	40,688,848	50,000,000	0	0	90,688,848	2,500,000	96,046	0	96,046	3.84	-2,403,954	-96.16	本案工程於召開 流標檢討會議後 ，修正書圖辦理 招標，本(111) 年2月9日開標無 廠商投標，續辦 理公告招標，3 月3日開標結果 仍流標。	積極辦理後續作 業中。
一般建築及設備 計畫	5,314,900	337,233,000	0	0	342,547,900	39,857,000	36,102,774	189,380	36,292,154	91.06	-3,564,846	-8.94		
土地改良物	0	1,000,000	0	2,785,000	3,785,000	1,074,000	8,584	0	8,584	0.80	-1,065,416	-99.20	主要係「校園兒 童遊戲場改善」 計畫，1、2月受 天候影響無法施 工所致。	積極辦理後續作 業中。
土地改良物	0	1,000,000	0	2,785,000	3,785,000	1,074,000	0	0	0	0.00	-1,074,000	-100.00		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	8,584	0	8,584		8,584			
房屋及建築	5,314,900	107,000,000	0	0	112,314,900	9,000,000	5,738,014	189,380	5,927,394	65.86	-3,072,606	-34.14	主要係「公立國 中小校舍耐震能 力及設施設備改 善」計畫，建築 物於11月3日辦 理驗收，景觀於 9月30日報竣， 全部工項於12月 6日複驗通過， 目前辦理使用執 照申請作業。	積極辦理後續作 業中。
房屋及建築	5,314,900	107,000,000	0	0	112,314,900	9,000,000	0	0	0	0.00	-9,000,000	-100.00		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	5,738,014	189,380	5,927,394		5,927,394			
機械及設備	0	123,665,000	0	-742,000	122,923,000	2,929,000	6,519,272	0	6,519,272	222.58	3,590,272	122.58	主要係依實際需 求採購所致。	
機械及設備	0	123,665,000	0	-742,000	122,923,000	2,929,000	6,226,900	0	6,226,900	212.59	3,297,900	112.59		

保存年限:10年

國立政治大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111 年 02 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	292,372	0	292,372		292,372			
交通及運輸設備	0	11,785,000	0	0	11,785,000	473,000	241,490	0	241,490	51.05	-231,510	-48.95	主要係依實際需求採購所致。	積極辦理其餘各項設備採購。
交通及運輸設備	0	11,785,000	0	0	11,785,000	473,000	241,490	0	241,490	51.05	-231,510	-48.95		
什項設備	0	93,783,000	0	-2,043,000	91,740,000	26,381,000	23,595,414	0	23,595,414	89.44	-2,785,586	-10.56	主要係依實際需求採購所致。	積極辦理其餘各項設備採購。
什項設備	0	93,783,000	0	-2,043,000	91,740,000	26,381,000	23,595,414	0	23,595,414	89.44	-2,785,586	-10.56		
總 計	86,641,465	447,664,000	0	0	534,305,465	42,357,000	36,508,909	189,380	36,698,289	86.64	-5,658,711	-13.36	1.指南山莊校區學生宿舍--本案工程於召開流標檢討會議後，修正書圖辦理招標，本(111)年2月9日開標無廠商投標，續辦理公告招標，3月3日開標結果仍流標。 2.土地改良物--主要係「校園兒童遊戲場改善」計畫，1、2月受天候影響無法施工所致。 3.房屋及建築--主要係「公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善」計畫，建築物於11月3日辦理驗收，景觀於9月30日報竣，全部工項於12月6日複驗通過，目前辦理使用執照申請作業。	積極辦理後續作業中。
不動產、廠房及設備	86,641,465	447,664,000	0	0	534,305,465	42,357,000	36,508,909	189,380	36,698,289	86.64	-5,658,711	-13.36		
土地改良物	0	1,000,000	0	2,785,000	3,785,000	1,074,000	8,584	0	8,584	0.80	-1,065,416	-99.20		
房屋及建築	86,641,465	217,431,000	0	0	304,072,465	11,500,000	6,144,149	189,380	6,333,529	55.07	-5,166,471	-44.93		
機械及設備	0	123,665,000	0	-742,000	122,923,000	2,929,000	6,519,272	0	6,519,272	222.58	3,590,272	122.58		

保存年限:10年

國立政治大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111 年 02 月份

單位:新臺幣元

第 3 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
交通及運輸設備	0	11,785,000	0	0	11,785,000	473,000	241,490	0	241,490	51.05	-231,510	-48.95		
什項設備	0	93,783,000	0	-2,043,000	91,740,000	26,381,000	23,595,414	0	23,595,414	89.44	-2,785,586	-10.56		
總 計	86,641,465	447,664,000	0	0	534,305,465	42,357,000	36,508,909	189,380	36,698,289	86.64	-5,658,711	-13.36		

保存年限:10年