

國立政治大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111 年 04 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	81,326,565	110,431,000	0	0	191,757,565	70,431,000	55,508,228	2,799,840	58,308,068	82.79	-12,122,932	-17.21		
公共行政及企業 管理教育中心新建工程	40,637,717	60,431,000	0	0	101,068,717	60,431,000	55,315,070	2,799,840	58,114,910	96.17	-2,316,090	-3.83		
指南山莊校區學生宿舍	40,688,848	50,000,000	0	0	90,688,848	10,000,000	193,158	0	193,158	1.93	-9,806,842	-98.07	本工程已於本(111)年3月17日召開流標檢討會議，建築師建議增加5.7億元預算再行發包，擬於6月中旬召開之校務基金管理委員會提案，經同意後陳報教育部「指南山莊校區學生宿舍興建修正計畫」。	積極辦理後續作業中。
一般建築及設備計畫	5,314,900	337,233,000	0	0	342,547,900	76,727,000	76,083,115	1,610,599	77,693,714	101.26	966,714	1.26		
土地改良物	0	1,000,000	0	2,350,000	3,350,000	2,530,000	468,534	0	468,534	18.52	-2,061,466	-81.48	1.「校園兒童遊戲場改善」計畫已申報竣工，刻正辦理驗收作業。 2.「操場整修工程」已申報竣工，刻正辦理驗收作業。	積極辦理後續作業中。
土地改良物	0	1,000,000	0	2,350,000	3,350,000	2,530,000	0	0	0	0.00	-2,530,000	-100.00		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	468,534	0	468,534		468,534			
房屋及建築	5,314,900	107,000,000	0	0	112,314,900	21,314,000	32,301,602	1,535,438	33,837,040	158.75	12,523,040	58.75	主要係列支法學院館興建工程估驗款。	
房屋及建築	5,314,900	107,000,000	0	0	112,314,900	21,314,000	0	0	0	0.00	-21,314,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	32,301,602	1,535,438	33,837,040		33,837,040			
機械及設備	0	123,665,000	0	-407,000	123,258,000	10,539,000	15,318,228	75,161	15,393,389	146.06	4,854,389	46.06	主要係依實際需求採購所致。	
機械及設備	0	123,665,000	0	-407,000	123,258,000	10,539,000	13,354,791	0	13,354,791	126.72	2,815,791	26.72		
訂購機件-機械	0	0	0	0	0	0	1,963,437	75,161	2,038,598		2,038,598			

保存年限:10年

國立政治大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111 年 04 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
及設備											2,038,598			
交通及運輸設備	0	11,785,000	0	100,000	11,885,000	1,753,000	690,366	0	690,366	39.38	-1,062,634	-60.62	主要係依實際需求採購所致。	積極辦理其餘各項設備採購。
交通及運輸設備	0	11,785,000	0	100,000	11,885,000	1,753,000	690,366	0	690,366	39.38	-1,062,634	-60.62		
什項設備	0	93,783,000	0	-2,043,000	91,740,000	40,591,000	27,304,385	0	27,304,385	67.27	-13,286,615	-32.73	主要係依實際需求採購所致。	積極辦理其餘各項設備採購。
什項設備	0	93,783,000	0	-2,043,000	91,740,000	40,591,000	27,302,833	0	27,302,833	67.26	-13,288,167	-32.74		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	1,552	0	1,552		1,552			
總 計	86,641,465	447,664,000	0	0	534,305,465	147,158,000	131,591,343	4,410,439	136,001,782	92.42	-11,156,218	-7.58		
不動產、廠房及設備	86,641,465	447,664,000	0	0	534,305,465	147,158,000	131,591,343	4,410,439	136,001,782	92.42	-11,156,218	-7.58		
土地改良物	0	1,000,000	0	2,350,000	3,350,000	2,530,000	468,534	0	468,534	18.52	-2,061,466	-81.48		
房屋及建築	86,641,465	217,431,000	0	0	304,072,465	91,745,000	87,809,830	4,335,278	92,145,108	100.44	400,108	0.44		
機械及設備	0	123,665,000	0	-407,000	123,258,000	10,539,000	15,318,228	75,161	15,393,389	146.06	4,854,389	46.06		
交通及運輸設備	0	11,785,000	0	100,000	11,885,000	1,753,000	690,366	0	690,366	39.38	-1,062,634	-60.62		
什項設備	0	93,783,000	0	-2,043,000	91,740,000	40,591,000	27,304,385	0	27,304,385	67.27	-13,286,615	-32.73		
總 計	86,641,465	447,664,000	0	0	534,305,465	147,158,000	131,591,343	4,410,439	136,001,782	92.42	-11,156,218	-7.58		

保存年限:10年