

國立政治大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111 年 05 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	81,326,565	110,431,000	0	0	191,757,565	75,431,000	55,568,336	2,799,840	58,368,176	77.38	-17,062,824	-22.62		
公共行政及企業 管理教育中心新建工程	40,637,717	60,431,000	0	0	101,068,717	60,431,000	55,322,729	2,799,840	58,122,569	96.18	-2,308,431	-3.82		
指南山莊校區學 生宿舍	40,688,848	50,000,000	0	0	90,688,848	15,000,000	245,607	0	245,607	1.64	-14,754,393	-98.36	本工程已於本 (111)年3月17日 召開流標檢討會 議，建築師建議 增加直接工程費 5.7億元預算再 行發包，經核算 工程相關經費後 ，總工程費追加 7.9億元，擬於6 月9日召開之校 務基金管理委員 會提案，經同意 後陳報教育部「 指南山莊校區學 生宿舍興建修正 計畫」。	積極辦理後續作 業中。
一般建築及設備 計畫	5,314,900	337,233,000	0	0	342,547,900	94,143,000	82,480,642	1,610,599	84,091,241	89.32	-10,051,759	-10.68		
土地改良物	0	1,000,000	0	2,350,000	3,350,000	2,590,000	702,927	0	702,927	27.14	-1,887,073	-72.86	1.「校園兒童遊 戲場改善」計畫 已驗收合格，刻 正辦理結算作業。 2.「操場整修工 程計畫」已驗收 合格，刻正辦理 結算作業。	積極辦理後續作 業中。
土地改良物	0	1,000,000	0	2,350,000	3,350,000	2,590,000	0	0	0	0.00	-2,590,000	-100.00		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	702,927	0	702,927		702,927			
房屋及建築	5,314,900	107,000,000	0	0	112,314,900	26,314,000	32,396,892	1,535,438	33,932,330	128.95	7,618,330	28.95	主要係列支法學 院館興建工程估 驗款。	
房屋及建築	5,314,900	107,000,000	0	0	112,314,900	26,314,000	0	0	0	0.00	-26,314,000	-100.00		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	32,396,892	1,535,438	33,932,330		33,932,330			
機械及設備	0	123,665,000	0	-407,000	123,258,000	18,333,000	18,888,150	75,161	18,963,311	103.44	630,311	3.44		

保存年限:10年

國立政治大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111 年 05 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
機械及設備	0	123,665,000	0	-407,000	123,258,000	18,333,000	16,629,763	0	16,629,763	90.71	-1,703,237	-9.29		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	2,258,387	75,161	2,333,548		2,333,548			
交通及運輸設備	0	11,785,000	0	100,000	11,885,000	2,577,000	1,790,741	0	1,790,741	69.49	-786,259	-30.51	主要係依實際需 求採購所致。	積極辦理其餘各 項設備採購。
交通及運輸設 備	0	11,785,000	0	100,000	11,885,000	2,577,000	1,790,741	0	1,790,741	69.49	-786,259	-30.51		
什項設備	0	93,783,000	0	-2,043,000	91,740,000	44,329,000	28,701,932	0	28,701,932	64.75	-15,627,068	-35.25	主要係依實際需 求採購所致。	積極辦理其餘各 項設備採購。
什項設備	0	93,783,000	0	-2,043,000	91,740,000	44,329,000	28,700,380	0	28,700,380	64.74	-15,628,620	-35.26		
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	1,552	0	1,552		1,552			
總 計	86,641,465	447,664,000	0	0	534,305,465	169,574,000	138,048,978	4,410,439	142,459,417	84.01	-27,114,583	-15.99	1.指南山莊校區 學生宿舍--本工 程已於本(111) 年3月17日召開 流標檢討會議， 建築師建議增加 直接工程費5.7 億元預算再行發 包，經核算工程 相關經費後，總 工程費追加7.9 億元，擬於6月9 日召開之校務基 金管理委員會提 案，經同意後陳 報教育部「指南 山莊校區學生宿 舍興建修正計畫 」。 2.「校園兒童遊 戲場改善」計畫 已驗收合格，刻 正辦理結算作業 。 3.「操場整修工 程計畫」已驗收 合格，刻正辦理 結算作業。 4.交通及運輸設 備、什項設備-- 主要係依實際需 求採購所致。	積極辦理後續作 業中。
不動產、廠房及	86,641,465	447,664,000	0	0	534,305,465	169,574,000	138,048,978	4,410,439	142,459,417	84.01	-27,114,583	-15.99		

保存年限:10年

國立政治大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111 年 05 月份

單位:新臺幣元

第 3 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數			比較增減				
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
設備											-27,114,583			
土地改良物	0	1,000,000	0	2,350,000	3,350,000	2,590,000	702,927	0	702,927	27.14	-1,887,073	-72.86		
房屋及建築	86,641,465	217,431,000	0	0	304,072,465	101,745,000	87,965,228	4,335,278	92,300,506	90.72	-9,444,494	-9.28		
機械及設備	0	123,665,000	0	-407,000	123,258,000	18,333,000	18,888,150	75,161	18,963,311	103.44	630,311	3.44		
交通及運輸設備	0	11,785,000	0	100,000	11,885,000	2,577,000	1,790,741	0	1,790,741	69.49	-786,259	-30.51		
什項設備	0	93,783,000	0	-2,043,000	91,740,000	44,329,000	28,701,932	0	28,701,932	64.75	-15,627,068	-35.25		
總 計	86,641,465	447,664,000	0	0	534,305,465	169,574,000	138,048,978	4,410,439	142,459,417	84.01	-27,114,583	-15.99		

保存年限:10年