

國立政治大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數			比較增減				
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	81,326,565	110,431,000	0	0	191,757,565	141,068,717	58,362,198	2,799,840	61,162,038	43.36	-79,906,679	-56.64		
公共行政及企業 管理教育中心新建工程	40,637,717	60,431,000	0	0	101,068,717	101,068,717	58,072,729	2,799,840	60,872,569	60.23	-40,196,148	-39.77	本工程已驗收合格，刻正辦理後續結算作業中。	積極辦理後續作業中。
指南山莊校區學生宿舍	40,688,848	50,000,000	0	0	90,688,848	40,000,000	289,469	0	289,469	0.72	-39,710,531	-99.28	本工程已於本(111)年3月17日召開流標檢討會議，建築師建議增加直接工程費5.7億元預算再行發包，經核算工程相關經費後，總工程費追加7.9億元，業經第11屆第9次校務基金管理委員會審議通過，將陳報教育部「指南山莊校區學生宿舍興建修正計畫」。	積極辦理後續作業中。
一般建築及設備 計畫	5,314,900	337,233,000	0	0	342,547,900	111,835,000	112,950,691	2,577,291	115,527,982	103.30	3,692,982	3.30		
土地改良物	0	1,000,000	0	2,051,000	3,051,000	2,351,000	2,759,356	0	2,759,356	117.37	408,356	17.37	主要係列支校區水土保持總體檢第七期設施改善工程設計費。	
土地改良物	0	1,000,000	0	2,051,000	3,051,000	2,351,000	1,406,077	0	1,406,077	59.81	-944,923	-40.19		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	1,353,279	0	1,353,279		1,353,279			
房屋及建築	5,314,900	107,000,000	0	0	112,314,900	31,314,000	52,714,107	2,502,130	55,216,237	176.33	23,902,237	76.33	主要係列支法學院館興建工程估驗款。	
房屋及建築	5,314,900	107,000,000	0	0	112,314,900	31,314,000	0	0	0	0.00	-31,314,000	-100.00		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	52,714,107	2,502,130	55,216,237		55,216,237			
機械及設備	0	123,665,000	0	-407,000	123,258,000	26,728,000	22,546,792	75,161	22,621,953	84.64	-4,106,047	-15.36	主要係依實際需求採購所致。	積極辦理其餘各項設備採購。
機械及設備	0	123,665,000	0	-407,000	123,258,000	26,728,000	20,288,405	0	20,288,405	75.91	-6,439,595	-24.09		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	2,258,387	75,161	2,333,548		2,333,548			

保存年限:10年

國立政治大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
交通及運輸設備	0	11,785,000	0	100,000	11,885,000	3,401,000	3,233,835	0	3,233,835	95.08	-167,165	-4.92		
交通及運輸設備	0	11,785,000	0	100,000	11,885,000	3,401,000	3,233,835	0	3,233,835	95.08	-167,165	-4.92		
什項設備	0	93,783,000	0	-1,744,000	92,039,000	48,041,000	31,696,601	0	31,696,601	65.98	-16,344,399	-34.02	主要係依實際需求採購所致。	積極辦理其餘各項設備採購。
什項設備	0	93,783,000	0	-1,744,000	92,039,000	48,041,000	31,695,049	0	31,695,049	65.97	-16,345,951	-34.03		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	1,552	0	1,552		1,552			
總 計	86,641,465	447,664,000	0	0	534,305,465	252,903,717	171,312,889	5,377,131	176,690,020	69.86	-76,213,697	-30.14	1.公共行政及企業管理教育中心新建工程--本工程已驗收合格，刻正辦理後續結算作業中。 2.指南山莊校區學生宿舍--本工程已於本(111)年3月17日召開流標檢討會議，建築師建議增加直接工程費5.7億元預算再行發包，經核算工程相關經費後，總工程費追加7.9億元，業經第11屆第9次校務基金管理委員會審議通過，將陳報教育部「指南山莊校區學生宿舍興建修正計畫」。 3.機械及設備、什項設備--主要係依實際需求採購所致。	積極辦理後續作業中。
不動產、廠房及設備	86,641,465	447,664,000	0	0	534,305,465	252,903,717	171,312,889	5,377,131	176,690,020	69.86	-76,213,697	-30.14		
土地改良物	0	1,000,000	0	2,051,000	3,051,000	2,351,000	2,759,356	0	2,759,356	117.37	408,356	17.37		
房屋及建築	86,641,465	217,431,000	0	0	304,072,465	172,382,717	111,076,305	5,301,970	116,378,275	67.51	-56,004,442	-32.49		
機械及設備	0	123,665,000	0	-407,000	123,258,000	26,728,000	22,546,792	75,161	22,621,953	84.64	-4,106,047	-15.36		
交通及運輸設備	0	11,785,000	0	100,000	11,885,000	3,401,000	3,233,835	0	3,233,835	95.08	-167,165	-4.92		

保存年限:10年

國立政治大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 3 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備	0	93,783,000	0	-1,744,000	92,039,000	48,041,000	31,696,601	0	31,696,601	65.98	-16,344,399	-34.02		
總 計	86,641,465	447,664,000	0	0	534,305,465	252,903,717	171,312,889	5,377,131	176,690,020	69.86	-76,213,697	-30.14		

保存年限:10年