

國立政治大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年07月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	81,326,565	110,431,000	0	0	191,757,565	146,068,717	58,409,195	2,799,840	61,209,035	41.90	-84,859,682	-58.10		
公共行政及企業 管理教育中心新建工程	40,637,717	60,431,000	0	0	101,068,717	101,068,717	58,072,729	2,799,840	60,872,569	60.23	-40,196,148	-39.77	本工程已驗收合格，刻正辦理後續結算作業中。	積極辦理後續作業中。
指南山莊校區學生宿舍	40,688,848	50,000,000	0	0	90,688,848	45,000,000	336,466	0	336,466	0.75	-44,663,534	-99.25	本工程已於本(111)年3月17日召開流標檢討會議，建築師建議增加直接工程費5.7億元預算再行發包，經核算工程相關經費後，總工程費追加7.9億元，業經第11屆第9次校務基金管理委員會審議通過，將陳報教育部「指南山莊校區學生宿舍興建修正計畫」。	積極辦理後續作業中。
一般建築及設備 計畫	5,314,900	337,233,000	0	0	342,547,900	157,361,000	128,151,978	2,577,291	130,729,269	83.08	-26,631,731	-16.92		
土地改良物	0	1,000,000	0	2,051,000	3,051,000	2,761,000	2,759,356	0	2,759,356	99.94	-1,644	-0.06		
土地改良物	0	1,000,000	0	2,051,000	3,051,000	2,761,000	1,406,077	0	1,406,077	50.93	-1,354,923	-49.07		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	1,353,279	0	1,353,279		1,353,279			
房屋及建築	5,314,900	107,000,000	0	0	112,314,900	61,314,000	52,907,761	2,502,130	55,409,891	90.37	-5,904,109	-9.63		
房屋及建築	5,314,900	107,000,000	0	0	112,314,900	61,314,000	92,400	0	92,400	0.15	-61,221,600	-99.85		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	52,815,361	2,502,130	55,317,491		55,317,491			
機械及設備	0	123,665,000	0	-407,000	123,258,000	36,579,000	33,800,305	75,161	33,875,466	92.61	-2,703,534	-7.39		
機械及設備	0	123,665,000	0	-407,000	123,258,000	36,579,000	31,541,918	0	31,541,918	86.23	-5,037,082	-13.77		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	2,258,387	75,161	2,333,548		2,333,548			
交通及運輸設備	0	11,785,000	0	100,000	11,885,000	4,462,000	3,702,184	0	3,702,184	82.97	-759,816	-17.03	主要係依實際需求採購所致。	積極辦理其餘各項設備採購。
交通及運輸設 備	0	11,785,000	0	100,000	11,885,000	4,462,000	3,702,184	0	3,702,184	82.97	-759,816	-17.03		

保存年限:10年

**國立政治大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國111年07月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備	0	93,783,000	0	-1,744,000	92,039,000	52,245,000	34,982,372	0	34,982,372	66.96	-17,262,628	-33.04	主要係依實際需求採購所致。	積極辦理其餘各項設備採購。
什項設備	0	93,783,000	0	-1,744,000	92,039,000	52,245,000	34,982,372	0	34,982,372	66.96	-17,262,628	-33.04		
總 計	86,641,465	447,664,000	0	0	534,305,465	303,429,717	186,561,173	5,377,131	191,938,304	63.26	-111,491,413	-36.74	1. 公共行政及企業管理教育中心新建工程--本工程已驗收合格，刻正辦理後續結算作業中。 2. 指南山莊校區學生宿舍--本工程已於本(111)年3月17日召開流標檢討會議，建築師建議增加直接工程費5.7億元預算再行發包，經核算工程相關經費後，總工程費追加7.9億元，業經第11屆第9次校務基金管理委員會審議通過，將陳報教育部「指南山莊校區學生宿舍興建修正計畫」。 3. 交通及運輸設備、什項設備--主要係依實際需求採購所致。	積極辦理後續作業中。
不動產、廠房及設備	86,641,465	447,664,000	0	0	534,305,465	303,429,717	186,561,173	5,377,131	191,938,304	63.26	-111,491,413	-36.74		
土地改良物	0	1,000,000	0	2,051,000	3,051,000	2,761,000	2,759,356	0	2,759,356	99.94	-1,644	-0.06		
房屋及建築	86,641,465	217,431,000	0	0	304,072,465	207,382,717	111,316,956	5,301,970	116,618,926	56.23	-90,763,791	-43.77		
機械及設備	0	123,665,000	0	-407,000	123,258,000	36,579,000	33,800,305	75,161	33,875,466	92.61	-2,703,534	-7.39		
交通及運輸設備	0	11,785,000	0	100,000	11,885,000	4,462,000	3,702,184	0	3,702,184	82.97	-759,816	-17.03		
什項設備	0	93,783,000	0	-1,744,000	92,039,000	52,245,000	34,982,372	0	34,982,372	66.96	-17,262,628	-33.04		
總 計	86,641,465	447,664,000	0	0	534,305,465	303,429,717	186,561,173	5,377,131	191,938,304	63.26	-111,491,413	-36.74		

保存年限:10年