

國立政治大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數			比較增減				
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	81,326,565	110,431,000	0	0	191,757,565	156,068,717	62,402,496	17,087,796	79,490,292	50.93	-76,578,425	-49.07		
公共行政及企業 管理教育中心新建工程	40,637,717	60,431,000	0	0	101,068,717	101,068,717	61,932,941	17,087,796	79,020,737	78.19	-22,047,980	-21.81	本工程已驗收合格，刻正辦理後續結算作業中。	積極辦理後續作業中。
指南山莊校區學生宿舍	40,688,848	50,000,000	0	0	90,688,848	55,000,000	469,555	0	469,555	0.85	-54,530,445	-99.15	本工程已於111年3月17日召開流標檢討會議，建築師建議增加直接工程費5.7億元預算再行發包，經核算工程相關經費後，總工程費追加7.9億元，業經第11屆第9次校務基金管理委員會審議通過，陳報教育部「指南山莊校區學生宿舍興建修正計畫」，現續依委員建議檢討招標書圖及書圖審查。	積極辦理後續作業中。
一般建築及設備 計畫	5,314,900	337,233,000	0	0	342,547,900	208,354,000	198,134,145	3,975,856	202,110,001	97.00	-6,243,999	-3.00		
土地改良物	0	1,000,000	0	12,143,000	13,143,000	13,143,000	13,142,226	0	13,142,226	99.99	-774	-0.01		
土地改良物	0	1,000,000	0	12,143,000	13,143,000	13,143,000	11,788,947	0	11,788,947	89.70	-1,354,053	-10.30		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	1,353,279	0	1,353,279		1,353,279			
房屋及建築	5,314,900	107,000,000	0	-3,074,000	109,240,900	72,240,000	81,247,498	3,975,856	85,223,354	117.97	12,983,354	17.97	主要係列支法學院館興建工程估驗款。	
房屋及建築	5,314,900	107,000,000	0	-3,074,000	109,240,900	72,240,000	92,400	0	92,400	0.13	-72,147,600	-99.87		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	81,155,098	3,975,856	85,130,954		85,130,954			
機械及設備	0	123,665,000	0	-407,000	123,258,000	57,781,000	54,715,315	0	54,715,315	94.69	-3,065,685	-5.31		
機械及設備	0	123,665,000	0	-407,000	123,258,000	57,781,000	54,422,943	0	54,422,943	94.19	-3,358,057	-5.81		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	292,372	0	292,372		292,372			
交通及運輸設備	0	11,785,000	0	100,000	11,885,000	6,584,000	5,462,294	0	5,462,294	82.96	-1,121,706	-17.04	主要係依實際需	積極辦理其餘各

保存年限:10年

國立政治大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											-1,121,706		求採購所致。	項設備採購。
交通及運輸設備	0	11,785,000	0	100,000	11,885,000	6,584,000	5,462,294	0	5,462,294	82.96	-1,121,706	-17.04		
什項設備	0	93,783,000	0	-8,762,000	85,021,000	58,606,000	43,566,812	0	43,566,812	74.34	-15,039,188	-25.66	主要係依實際需求採購所致。	積極辦理其餘各項設備採購。
什項設備	0	93,783,000	0	-8,762,000	85,021,000	58,606,000	43,566,812	0	43,566,812	74.34	-15,039,188	-25.66		
總 計	86,641,465	447,664,000	0	0	534,305,465	364,422,717	260,536,641	21,063,652	281,600,293	77.27	-82,822,424	-22.73	1.公共行政及企業管理教育中心新建工程--本工程已驗收合格，刻正辦理後續結算作業中。 2.指南山莊校區學生宿舍--本工程已於111年3月17日召開流標檢討會議，建築師建議增加直接工程費5.7億元預算再行發包，經核算工程相關經費後，總工程費追加7.9億元，業經第11屆第9次校務基金管理委員會審議通過，陳報教育部「指南山莊校區學生宿舍興建修正計畫」，現續依委員建議檢討招標書圖及書圖審查。 3.交通及運輸設備、什項設備--主要係依實際需求採購所致。	積極辦理後續作業中。
不動產、廠房及設備	86,641,465	447,664,000	0	0	534,305,465	364,422,717	260,536,641	21,063,652	281,600,293	77.27	-82,822,424	-22.73		
土地改良物	0	1,000,000	0	12,143,000	13,143,000	13,143,000	13,142,226	0	13,142,226	99.99	-774	-0.01		
房屋及建築	86,641,465	217,431,000	0	-3,074,000	300,998,465	228,308,717	143,649,994	21,063,652	164,713,646	72.15	-63,595,071	-27.85		
機械及設備	0	123,665,000	0	-407,000	123,258,000	57,781,000	54,715,315	0	54,715,315	94.69	-3,065,685	-5.31		
交通及運輸設備	0	11,785,000	0	100,000	11,885,000	6,584,000	5,462,294	0	5,462,294	82.96	-1,121,706	-17.04		
什項設備	0	93,783,000	0	-8,762,000	85,021,000	58,606,000	43,566,812	0	43,566,812	74.34	-15,039,188	-25.66		

保存年限:10年

國立政治大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 3 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形					差異或 落 後 原 因	改進措施	
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數			比較增減				
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)			% (4)/(2)
總 計	86,641,465	447,664,000	0	0	534,305,465	364,422,717	260,536,641	21,063,652	281,600,293	77.27	-82,822,424	-22.73		

保存年限:10年