

國立政治大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111 年 10 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	81,326,565	110,431,000	0	0	191,757,565	161,068,717	62,450,218	17,087,796	79,538,014	49.38	-81,530,703	-50.62		
公共行政及企業 管理教育中心新建工程	40,637,717	60,431,000	0	0	101,068,717	101,068,717	61,932,941	17,087,796	79,020,737	78.19	-22,047,980	-21.81	本工程公共藝術 設置第4期及第5 期工程款，尚未 完成付款條件， 另專管顧問之相 關尾款須配合工 程俟無待解決事 項後給付。	積極辦理後續作 業中。
指南山莊校區學 生宿舍	40,688,848	50,000,000	0	0	90,688,848	60,000,000	517,277	0	517,277	0.86	-59,482,723	-99.14	本工程已於111 年3月17日召開 流標檢討會議， 建築師建議增加 直接工程費5.7 億元預算再行發 包，經核算工程 相關經費後，總 工程費追加7.9 億元，業經第11 屆第9次校務基 金管理委員會審 議通過，陳報教 育部「指南山莊 校區學生宿舍興 建修正計畫」， 現續依委員建議 檢討招標書圖及 書圖審查。	積極辦理後續作 業中。
一般建築及設備 計畫	5,314,900	337,233,000	0	0	342,547,900	255,346,000	235,756,081	4,631,126	240,387,207	94.14	-14,958,793	-5.86		
土地改良物	0	1,000,000	0	12,598,000	13,598,000	13,598,000	13,597,226	0	13,597,226	99.99	-774	-0.01		
土地改良物	0	1,000,000	0	12,598,000	13,598,000	13,598,000	12,698,947	0	12,698,947	93.39	-899,053	-6.61		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	898,279	0	898,279		898,279			
房屋及建築	5,314,900	107,000,000	0	-3,529,000	108,785,900	77,785,000	100,314,919	4,631,126	104,946,045	134.92	27,161,045	34.92	主要係列支法學 院館興建工程估 驗款。	
房屋及建築	5,314,900	107,000,000	0	-3,529,000	108,785,900	77,785,000	2,862,362	0	2,862,362	3.68	-74,922,638	-96.32		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	97,452,557	4,631,126	102,083,683		102,083,683			
機械及設備	0	123,665,000	0	-407,000	123,258,000	88,487,000	65,275,272	0	65,275,272	73.77	-23,211,728	-26.23	主要係依實際需 求採購所致。	積極辦理其餘各 項設備採購。
機械及設備	0	123,665,000	0	-407,000	123,258,000	88,487,000	64,982,900	0	64,982,900	73.44	-23,504,100	-26.56		

保存年限:10年

國立政治大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111 年 10 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	292,372	0	292,372		292,372			
交通及運輸設備	0	11,785,000	0	100,000	11,885,000	8,351,000	6,938,044	0	6,938,044	83.08	-1,412,956	-16.92	主要係依實際需求採購所致。	積極辦理其餘各項設備採購。
交通及運輸設備	0	11,785,000	0	100,000	11,885,000	8,351,000	6,938,044	0	6,938,044	83.08	-1,412,956	-16.92		
什項設備	0	93,783,000	0	-8,762,000	85,021,000	67,125,000	49,630,620	0	49,630,620	73.94	-17,494,380	-26.06	主要係依實際需求採購所致。	積極辦理其餘各項設備採購。
什項設備	0	93,783,000	0	-8,762,000	85,021,000	67,125,000	49,630,620	0	49,630,620	73.94	-17,494,380	-26.06		
總 計	86,641,465	447,664,000	0	0	534,305,465	416,414,717	298,206,299	21,718,922	319,925,221	76.83	-96,489,496	-23.17	1.公共行政及企業管理教育中心新建工程--本工程公共藝術設置第4期及第5期工程款，尚未完成付款條件，另專管顧問之相關尾款須配合工程俟無待解決事項後給付。 2.指南山莊校區學生宿舍--本工程已於111年3月17日召開流標檢討會議，建築師建議增加直接工程費5.7億元預算再行發包，經核算工程相關經費後，總工程費追加7.9億元，業經第11屆第9次校務基金管理委員會審議通過，陳報教育部「指南山莊校區學生宿舍興建修正計畫」，現續依委員建議檢討招標書圖及書圖審查。 3.機械及設備、交通及運輸設備、什項設備--主要係依實際需求採購所致。	積極辦理後續作業中。
不動產、廠房及	86,641,465	447,664,000	0	0	534,305,465	416,414,717	298,206,299	21,718,922	319,925,221	76.83	-96,489,496	-23.17		

保存年限:10年

國立政治大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111 年 10 月份

單位:新臺幣元

第 3 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數			比較增減				
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
設備											-96,489,496			
土地改良物	0	1,000,000	0	12,598,000	13,598,000	13,598,000	13,597,226	0	13,597,226	99.99	-774	-0.01		
房屋及建築	86,641,465	217,431,000	0	-3,529,000	300,543,465	238,853,717	162,765,137	21,718,922	184,484,059	77.24	-54,369,658	-22.76		
機械及設備	0	123,665,000	0	-407,000	123,258,000	88,487,000	65,275,272	0	65,275,272	73.77	-23,211,728	-26.23		
交通及運輸設備	0	11,785,000	0	100,000	11,885,000	8,351,000	6,938,044	0	6,938,044	83.08	-1,412,956	-16.92		
什項設備	0	93,783,000	0	-8,762,000	85,021,000	67,125,000	49,630,620	0	49,630,620	73.94	-17,494,380	-26.06		
總 計	86,641,465	447,664,000	0	0	534,305,465	416,414,717	298,206,299	21,718,922	319,925,221	76.83	-96,489,496	-23.17		

保存年限:10年