

國立政治大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111 年 11 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	81,326,565	110,431,000	0	0	191,757,565	166,068,717	62,813,006	17,087,796	79,900,802	48.11	-86,167,915	-51.89		
公共行政及企業 管理教育中心新建工程	40,637,717	60,431,000	0	0	101,068,717	101,068,717	61,932,941	17,087,796	79,020,737	78.19	-22,047,980	-21.81	本工程公共藝術 設置第4期及第5 期工程款，尚未 完成付款條件， 另專管顧問之相 關尾款須配合工 程俟無待解決事 項後給付。	積極辦理後續作 業中。
指南山莊校區學 生宿舍	40,688,848	50,000,000	0	0	90,688,848	65,000,000	880,065	0	880,065	1.35	-64,119,935	-98.65	本工程總工程費 追加7.9億元， 業經第11屆第9 次校務基金管理 委員會審議通過 ，並經教育部 111年10月5日核 定「指南山莊校 區學生宿舍興建 修正計畫」，現 續依委員建議檢 討招標書圖及書 圖審查。為爭取 時效，同步簽辦 機電書圖審查與 工程最有利標委 員重新派聘事宜 ，完成後辦理工 程上網招標。	積極辦理後續作 業中。
一般建築及設備 計畫	5,314,900	337,233,000	0	0	342,547,900	305,884,000	268,392,766	8,794,623	277,187,389	90.62	-28,696,611	-9.38		
土地改良物	0	1,000,000	0	12,598,000	13,598,000	13,598,000	13,597,226	0	13,597,226	99.99	-774	-0.01		
土地改良物	0	1,000,000	0	12,598,000	13,598,000	13,598,000	12,698,947	0	12,698,947	93.39	-899,053	-6.61		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	898,279	0	898,279		898,279			
房屋及建築	5,314,900	107,000,000	0	5,745,000	118,059,900	107,059,000	109,264,510	8,794,623	118,059,133	110.27	11,000,133	10.27	主要係列支法學 院館興建工程估 驗款。	
房屋及建築	5,314,900	107,000,000	0	5,745,000	118,059,900	107,059,000	3,140,661	0	3,140,661	2.93	-103,918,339	-97.07		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	106,123,849	8,794,623	114,918,472		114,918,472			
機械及設備	0	123,665,000	0	-6,481,000	117,184,000	101,340,000	80,714,398	0	80,714,398	79.65	-20,625,602	-20.35	主要係依實際需 求採購所致。	積極辦理其餘各 項設備採購。
機械及設備	0	123,665,000	0	-6,481,000	117,184,000	101,340,000	80,422,026	0	80,422,026	79.36	-20,917,974	-20.64		

保存年限:10年

國立政治大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111 年 11 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	292,372	0	292,372		292,372			
交通及運輸設備	0	11,785,000	0	100,000	11,885,000	10,118,000	8,216,668	0	8,216,668	81.21	-1,901,332	-18.79	主要係依實際需求採購所致。	積極辦理其餘各項設備採購。
交通及運輸設備	0	11,785,000	0	100,000	11,885,000	10,118,000	8,216,668	0	8,216,668	81.21	-1,901,332	-18.79		
什項設備	0	93,783,000	0	-11,962,000	81,821,000	73,769,000	56,599,964	0	56,599,964	76.73	-17,169,036	-23.27	主要係依實際需求採購所致。	積極辦理其餘各項設備採購。
什項設備	0	93,783,000	0	-11,962,000	81,821,000	73,769,000	56,599,964	0	56,599,964	76.73	-17,169,036	-23.27		
總 計	86,641,465	447,664,000	0	0	534,305,465	471,952,717	331,205,772	25,882,419	357,088,191	75.66	-114,864,526	-24.34	1.公共行政及企業管理教育中心新建工程--本工程公共藝術設置第4期及第5期工程款，尚未完成付款條件，另專管顧問之相關尾款須配合工程俟無待解決事項後給付。 2.指南山莊校區學生宿舍--本工程總工程費追加7.9億元，業經第11屆第9次校務基金管理委員會審議通過，並經教育部111年10月5日核定「指南山莊校區學生宿舍興建修正計畫」，現續依委員建議檢討招標書圖及書圖審查。為爭取時效，同步簽辦機電書圖審查與工程最有利標委員重新派聘事宜，完成後辦理工程上網招標。 3.機械及設備、交通及運輸設備、什項設備--主要係依實際需求採購所致。	積極辦理後續作業中。
不動產、廠房及	86,641,465	447,664,000	0	0	534,305,465	471,952,717	331,205,772	25,882,419	357,088,191	75.66	-114,864,526	-24.34		

保存年限:10年

國立政治大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111 年 11 月份

單位:新臺幣元

第 3 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數			比較增減				
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
設備											-114,864,526			
土地改良物	0	1,000,000	0	12,598,000	13,598,000	13,598,000	13,597,226	0	13,597,226	99.99	-774	-0.01		
房屋及建築	86,641,465	217,431,000	0	5,745,000	309,817,465	273,127,717	172,077,516	25,882,419	197,959,935	72.48	-75,167,782	-27.52		
機械及設備	0	123,665,000	0	-6,481,000	117,184,000	101,340,000	80,714,398	0	80,714,398	79.65	-20,625,602	-20.35		
交通及運輸設備	0	11,785,000	0	100,000	11,885,000	10,118,000	8,216,668	0	8,216,668	81.21	-1,901,332	-18.79		
什項設備	0	93,783,000	0	-11,962,000	81,821,000	73,769,000	56,599,964	0	56,599,964	76.73	-17,169,036	-23.27		
總 計	86,641,465	447,664,000	0	0	534,305,465	471,952,717	331,205,772	25,882,419	357,088,191	75.66	-114,864,526	-24.34		

保存年限:10年