

國立政治大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111 年 12 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	81,326,565	110,431,000	0	0	191,757,565	191,757,565	79,194,698	0	79,194,698	41.30	-112,562,867	-58.70		
公共行政及企業 管理教育中心新建工程	40,637,717	60,431,000	0	0	101,068,717	101,068,717	78,266,911	0	78,266,911	77.44	-22,801,806	-22.56	本工程公共藝術 設置第4期及第5 期工程款，尚未 完成付款條件， 另專管顧問之相 關尾款須配合工 程俟無待解決事 項後給付。	積極辦理後續作 業中。
指南山莊校區學 生宿舍	40,688,848	50,000,000	0	0	90,688,848	90,688,848	927,787	0	927,787	1.02	-89,761,061	-98.98	本工程追加7.9 億元，業經第11 屆第9次校務基 金管理委員會審 議通過，並經教 育部111年10月5 日核定「指南山 莊校區學生宿舍 興建修正計畫」 ，現續依委員建 議檢討招標書圖 及書圖審查。機 電書圖審查與工 程最有利標委員 重新派聘事宜已 完成，建築師續 依意見辦理修正 ，預計112年2月 底完成，續辦理 工程上網招標。	積極辦理後續作 業中。
一般建築及設備 計畫	5,314,900	337,233,000	36,060,349	0	378,608,249	378,608,249	368,191,666	10,185,436	378,377,102	99.94	-231,147	-0.06		
土地改良物	0	1,000,000	440,000	12,598,000	14,038,000	14,038,000	14,037,226	0	14,037,226	99.99	-774	-0.01		
土地改良物	0	1,000,000	440,000	12,598,000	14,038,000	14,038,000	13,783,847	0	13,783,847	98.19	-254,153	-1.81		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	253,379	0	253,379		253,379			
房屋及建築	5,314,900	107,000,000	31,073,000	-1,047,603	142,340,297	142,340,297	132,415,738	9,923,682	142,339,420	100.00	-877	0.00		
房屋及建築	5,314,900	107,000,000	31,073,000	-1,047,603	142,340,297	142,340,297	3,882,722	0	3,882,722	2.73	-138,457,575	-97.27		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	128,533,016	9,923,682	138,456,698		138,456,698			
機械及設備	0	123,665,000	3,282,349	-721,349	126,226,000	126,226,000	126,084,187	138,205	126,222,392	100.00	-3,608	0.00		
機械及設備	0	123,665,000	3,282,349	-721,349	126,226,000	126,226,000	126,084,187	138,205	126,222,392	100.00	-3,608	0.00		

保存年限:10年

國立政治大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111 年 12 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
交通及運輸設備	0	11,785,000	0	-1,513,561	10,271,439	10,271,439	10,230,739	0	10,230,739	99.60	-40,700	-0.40		
交通及運輸設備	0	11,785,000	0	-1,513,561	10,271,439	10,271,439	10,230,739	0	10,230,739	99.60	-40,700	-0.40		
什項設備	0	93,783,000	1,265,000	-9,315,487	85,732,513	85,732,513	85,423,776	123,549	85,547,325	99.78	-185,188	-0.22		
什項設備	0	93,783,000	1,265,000	-9,315,487	85,732,513	85,732,513	85,423,776	123,549	85,547,325	99.78	-185,188	-0.22		
總 計	86,641,465	447,664,000	36,060,349	0	570,365,814	570,365,814	447,386,364	10,185,436	457,571,800	80.22	-112,794,014	-19.78	1.公共行政及企業管理教育中心新建工程--本工程公共藝術設置第4期及第5期工程款，尚未完成付款條件，另專管顧問之相關尾款須配合工程俟無待解決事項後給付。 2.指南山莊校區學生宿舍--本工程追加7.9億元，業經第11屆第9次校務基金管理委員會審議通過，並經教育部111年10月5日核定「指南山莊校區學生宿舍興建修正計畫」，現續依委員建議檢討招標書圖及書圖審查。機電書圖審查與工程最有利標委員重新派聘事宜已完成，建築師續依意見辦理修正，預計112年2月底完成，續辦理工程上網招標。	積極辦理後續作業中。
不動產、廠房及設備	86,641,465	447,664,000	36,060,349	0	570,365,814	570,365,814	447,386,364	10,185,436	457,571,800	80.22	-112,794,014	-19.78		
土地改良物	0	1,000,000	440,000	12,598,000	14,038,000	14,038,000	14,037,226	0	14,037,226	99.99	-774	-0.01		
房屋及建築	86,641,465	217,431,000	31,073,000	-1,047,603	334,097,862	334,097,862	211,610,436	9,923,682	221,534,118	66.31	-112,563,744	-33.69		
機械及設備	0	123,665,000	3,282,349	-721,349	126,226,000	126,226,000	126,084,187	138,205	126,222,392	100.00	-3,608	0.00		
交通及運輸設備	0	11,785,000	0	-1,513,561	10,271,439	10,271,439	10,230,739	0	10,230,739	99.60	-40,700	-0.40		

保存年限:10年

國立政治大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111 年 12 月份

單位:新臺幣元

第 3 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形					差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數			比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)		
什項設備	0	93,783,000	1,265,000	-9,315,487	85,732,513	85,732,513	85,423,776	123,549	85,547,325	99.78	-185,188	-0.22	
總 計	86,641,465	447,664,000	36,060,349	0	570,365,814	570,365,814	447,386,364	10,185,436	457,571,800	80.22	-112,794,014	-19.78	

保存年限:10年