

國立政治大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112 年 03 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	97,581,501	80,000,000	0	0	177,581,501	30,000,000	261,123	0	261,123	0.87	-29,738,877	-99.13		
公共行政及企業 管理教育中心新 建工程	7,820,440	0	0	0	7,820,440	0	7,659	0	7,659		7,659		主要係列支公共 藝術設置計畫驗 收會議委員出席 費。	
指南山莊校區學 生宿舍	89,761,061	80,000,000	0	0	169,761,061	30,000,000	253,464	0	253,464	0.84	-29,746,536	-99.16	本工程追加7.9 億元，業經第11 屆第9次校務基 金管理委員會審 議通過，並經教 育部111年10月5 日核定「指南山 莊校區學生宿舍 興建修正計畫」 ，建築師已依機 電書圖審查意見 完成修正書圖， 續辦理工程上網 招標事宜。	積極辦理後續作 業中。
一般建築及設備 計畫	0	460,730,000	0	0	460,730,000	78,068,000	58,548,589	1,820,789	60,369,378	77.33	-17,698,622	-22.67		
土地改良物	0	1,000,000	0	0	1,000,000	100,000	9,084	0	9,084	9.08	-90,916	-90.92	指南山莊基盤建 設工程於112年2 月10日開標流標 ，將於4月18日 辦理第4次招標 作業；委託監造 案於2月14日召 開評選會議，3 月21日決標。	積極辦理後續作 業中。
土地改良物	0	1,000,000	0	0	1,000,000	100,000	0	0	0	0.00	-100,000	-100.00		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	9,084	0	9,084		9,084			
房屋及建築	0	240,000,000	0	0	240,000,000	42,600,000	34,108,466	1,820,789	35,929,255	84.34	-6,670,745	-15.66	山下校區生活服 務中心112年3月 16日召開工作小 組會議，已於3 月17日寄送招標 文件予委員進行 書面審查，預計 4月6日提出細部 設計第5版。	積極辦理後續作 業中。
房屋及建築	0	240,000,000	0	0	240,000,000	42,600,000	0	0	0	0.00	-42,600,000	-100.00		
未完工程-房屋	0	0	0	0	0	0	34,108,466	1,820,789	35,929,255		35,929,255			

保存年限:10年

國立政治大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112 年 03 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
及建築											35,929,255			
機械及設備	0	123,399,000	0	0	123,399,000	5,041,000	11,569,989	0	11,569,989	229.52	6,528,989	129.52	主要係依實際需求採購所致。	
機械及設備	0	123,399,000	0	0	123,399,000	5,041,000	11,569,989	0	11,569,989	229.52	6,528,989	129.52		
交通及運輸設備	0	7,240,000	0	0	7,240,000	500,000	2,947,413	0	2,947,413	589.48	2,447,413	489.48	主要係依實際需求採購所致。	
交通及運輸設備	0	7,240,000	0	0	7,240,000	500,000	2,947,413	0	2,947,413	589.48	2,447,413	489.48		
什項設備	0	89,091,000	0	0	89,091,000	29,827,000	9,913,637	0	9,913,637	33.24	-19,913,363	-66.76	主要係依實際需求採購所致。	積極辦理後續作業中。
什項設備	0	89,091,000	0	0	89,091,000	29,827,000	9,913,637	0	9,913,637	33.24	-19,913,363	-66.76		
總 計	97,581,501	540,730,000	0	0	638,311,501	108,068,000	58,809,712	1,820,789	60,630,501	56.10	-47,437,499	-43.90	1.指南山莊校區學生宿舍--本工程追加7.9億元，業經第11屆第9次校務基金管理委員會審議通過，並經教育部111年10月5日核定「指南山莊校區學生宿舍興建修正計畫」，建築師已依機電書圖審查意見完成修正書圖，續辦理工程上網招標事宜。 2.什項設備--主要係依實際需求採購所致。	積極辦理後續作業中。
不動產、廠房及設備	97,581,501	540,730,000	0	0	638,311,501	108,068,000	58,809,712	1,820,789	60,630,501	56.10	-47,437,499	-43.90		
土地改良物	0	1,000,000	0	0	1,000,000	100,000	9,084	0	9,084	9.08	-90,916	-90.92		
房屋及建築	97,581,501	320,000,000	0	0	417,581,501	72,600,000	34,369,589	1,820,789	36,190,378	49.85	-36,409,622	-50.15		
機械及設備	0	123,399,000	0	0	123,399,000	5,041,000	11,569,989	0	11,569,989	229.52	6,528,989	129.52		
交通及運輸設備	0	7,240,000	0	0	7,240,000	500,000	2,947,413	0	2,947,413	589.48	2,447,413	489.48		
什項設備	0	89,091,000	0	0	89,091,000	29,827,000	9,913,637	0	9,913,637	33.24	-19,913,363	-66.76		
總 計	97,581,501	540,730,000	0	0	638,311,501	108,068,000	58,809,712	1,820,789	60,630,501	56.10	-47,437,499	-43.90		

保存年限:10年