

# 國立政治大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年04月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	97,581,501	80,000,000	0	0	177,581,501	30,000,000	3,483,829	0	3,483,829	11.61	-26,516,171	-88.39		
公共行政及企業 管理教育中心新建工程	7,820,440	0	0	0	7,820,440	0	1,657,659	0	1,657,659		1,657,659		主要係列支公企 中心公共藝術設 置計畫第4期款。	
指南山莊校區學 生宿舍	89,761,061	80,000,000	0	0	169,761,061	30,000,000	1,826,170	0	1,826,170	6.09	-28,173,830	-93.91	本工程追加7.9 億元，業經第11 屆第9次校務基 金管理委員會審 議通過，並經教 育部111年10月5 日核定「指南山 莊校區學生宿舍 興建修正計畫」 ，建築師已依機 電書圖審查意見 完成修正書圖， 續辦理工上綱 招標事宜。	積極辦理後續作 業中。
一般建築及設備 計畫	0	460,730,000	0	0	460,730,000	87,897,000	87,066,330	1,980,013	89,046,343	101.31	1,149,343	1.31		
土地改良物	0	1,000,000	0	0	1,000,000	200,000	9,084	0	9,084	4.54	-190,916	-95.46	指南山莊基盤建 設工程於112年2 月10日開標流標 ，於4月18日第4 次流標，將於5 月9日進行第5次 開標。	積極辦理後續作 業中。
土地改良物	0	1,000,000	0	0	1,000,000	200,000	0	0	0	0.00	-200,000	-100.00		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	9,084	0	9,084		9,084			
房屋及建築	0	240,000,000	0	0	240,000,000	42,600,000	40,355,647	1,980,013	42,335,660	99.38	-264,340	-0.62		
房屋及建築	0	240,000,000	0	0	240,000,000	42,600,000	38,370	0	38,370	0.09	-42,561,630	-99.91		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	40,317,277	1,980,013	42,297,290		42,297,290			
機械及設備	0	123,399,000	0	0	123,399,000	9,999,000	14,740,590	0	14,740,590	147.42	4,741,590	47.42	主要係依實際需 求採購所致。	
機械及設備	0	123,399,000	0	0	123,399,000	9,999,000	14,740,590	0	14,740,590	147.42	4,741,590	47.42		
交通及運輸設備	0	7,240,000	0	90,000	7,330,000	1,090,000	3,072,614	0	3,072,614	281.89	1,982,614	181.89	主要係依實際需 求採購所致。	
交通及運輸設	0	7,240,000	0	90,000	7,330,000	1,090,000	3,072,614	0	3,072,614	281.89	1,982,614	181.89		

保存年限:10年

**國立政治大學校務基金  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國112年04月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形					差異或 落 後 原 因	改進措施	
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)			% (4)/(2)
備												1,982,614		
什項設備	0	89,091,000	0	-90,000	89,001,000	34,008,000	28,888,395	0	28,888,395	84.95	-5,119,605	-15.05	主要係依實際需求採購所致。	積極辦理後續作業中。
什項設備	0	89,091,000	0	-90,000	89,001,000	34,008,000	28,888,395	0	28,888,395	84.95	-5,119,605	-15.05		
總 計	97,581,501	540,730,000	0	0	638,311,501	117,897,000	90,550,159	1,980,013	92,530,172	78.48	-25,366,828	-21.52	1.指南山莊校區學生宿舍--本工程追加7.9億元，業經第11屆第9次校務基金管理委員會審議通過，並經教育部111年10月5日核定「指南山莊校區學生宿舍興建修正計畫」，建築師已依機電書圖審查意見完成修正書圖，續辦理工程上網招標事宜。 2.什項設備--主要係依實際需求採購所致。	積極辦理後續作業中。
不動產、廠房及設備	97,581,501	540,730,000	0	0	638,311,501	117,897,000	90,550,159	1,980,013	92,530,172	78.48	-25,366,828	-21.52		
土地改良物	0	1,000,000	0	0	1,000,000	200,000	9,084	0	9,084	4.54	-190,916	-95.46		
房屋及建築	97,581,501	320,000,000	0	0	417,581,501	72,600,000	43,839,476	1,980,013	45,819,489	63.11	-26,780,511	-36.89		
機械及設備	0	123,399,000	0	0	123,399,000	9,999,000	14,740,590	0	14,740,590	147.42	4,741,590	47.42		
交通及運輸設備	0	7,240,000	0	90,000	7,330,000	1,090,000	3,072,614	0	3,072,614	281.89	1,982,614	181.89		
什項設備	0	89,091,000	0	-90,000	89,001,000	34,008,000	28,888,395	0	28,888,395	84.95	-5,119,605	-15.05		
總 計	97,581,501	540,730,000	0	0	638,311,501	117,897,000	90,550,159	1,980,013	92,530,172	78.48	-25,366,828	-21.52		

保存年限:10年