

國立政治大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112 年 05 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	97,581,501	80,000,000	0	0	177,581,501	30,000,000	3,532,479	0	3,532,479	11.77	-26,467,521	-88.23		
公共行政及企業 管理教育中心新建工程	7,820,440	0	0	0	7,820,440	0	1,657,659	0	1,657,659		1,657,659		主要係列支公企 中心公共藝術設 置計畫第4期款 。	
指南山莊校區學 生宿舍	89,761,061	80,000,000	0	0	169,761,061	30,000,000	1,874,820	0	1,874,820	6.25	-28,125,180	-93.75	本工程追加7.9 億元，業經第11 屆第9次校務基 金管理委員會審 議通過，並經教 育部111年10月5 日核定「指南山 莊校區學生宿舍 興建修正計畫」 ，建築師已依機 電書圖審查意見 完成修正書圖， 預計6月上旬辦 理工程上網招標 事宜。	積極辦理後續作 業中。
一般建築及設備 計畫	0	460,730,000	0	0	460,730,000	100,372,000	113,651,735	3,119,110	116,770,845	116.34	16,398,845	16.34		
土地改良物	0	1,000,000	0	0	1,000,000	300,000	9,084	0	9,084	3.03	-290,916	-96.97	指南山莊基盤建 設工程於112年2 月10日開標流標 ，4月18日、5月 9日開標均為流 標，將於6月21 日進行第6次開 標。	積極辦理後續作 業中。
土地改良物	0	1,000,000	0	0	1,000,000	300,000	0	0	0	0.00	-300,000	-100.00		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	9,084	0	9,084		9,084			
房屋及建築	0	240,000,000	0	0	240,000,000	42,600,000	62,328,810	3,119,110	65,447,920	153.63	22,847,920	53.63	主要係列支法學 院館興建工程估 驗款。	
房屋及建築	0	240,000,000	0	0	240,000,000	42,600,000	38,370	0	38,370	0.09	-42,561,630	-99.91		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	62,290,440	3,119,110	65,409,550		65,409,550			
機械及設備	0	123,399,000	0	0	123,399,000	17,745,000	16,797,191	0	16,797,191	94.66	-947,809	-5.34		
機械及設備	0	123,399,000	0	0	123,399,000	17,745,000	16,797,191	0	16,797,191	94.66	-947,809	-5.34		
交通及運輸設備	0	7,240,000	0	90,000	7,330,000	1,590,000	3,558,088	0	3,558,088	223.78	1,968,088	123.78	主要係依實際需	

保存年限:10年

國立政治大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112 年 05 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											1,968,088		求採購所致。	
交通及運輸設備	0	7,240,000	0	90,000	7,330,000	1,590,000	3,558,088	0	3,558,088	223.78	1,968,088	123.78		
什項設備	0	89,091,000	0	-90,000	89,001,000	38,137,000	30,958,562	0	30,958,562	81.18	-7,178,438	-18.82	主要係依實際需求採購所致。	積極辦理後續作業中。
什項設備	0	89,091,000	0	-90,000	89,001,000	38,137,000	30,958,562	0	30,958,562	81.18	-7,178,438	-18.82		
總 計	97,581,501	540,730,000	0	0	638,311,501	130,372,000	117,184,214	3,119,110	120,303,324	92.28	-10,068,676	-7.72		
不動產、廠房及設備	97,581,501	540,730,000	0	0	638,311,501	130,372,000	117,184,214	3,119,110	120,303,324	92.28	-10,068,676	-7.72		
土地改良物	0	1,000,000	0	0	1,000,000	300,000	9,084	0	9,084	3.03	-290,916	-96.97		
房屋及建築	97,581,501	320,000,000	0	0	417,581,501	72,600,000	65,861,289	3,119,110	68,980,399	95.01	-3,619,601	-4.99		
機械及設備	0	123,399,000	0	0	123,399,000	17,745,000	16,797,191	0	16,797,191	94.66	-947,809	-5.34		
交通及運輸設備	0	7,240,000	0	90,000	7,330,000	1,590,000	3,558,088	0	3,558,088	223.78	1,968,088	123.78		
什項設備	0	89,091,000	0	-90,000	89,001,000	38,137,000	30,958,562	0	30,958,562	81.18	-7,178,438	-18.82		
總 計	97,581,501	540,730,000	0	0	638,311,501	130,372,000	117,184,214	3,119,110	120,303,324	92.28	-10,068,676	-7.72		

保存年限:10年