

**國立政治大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國112年06月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形					差異或 落 後 原 因	改進措施	
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)			% (4)/(2)
專案計畫	97,581,501	80,000,000	0	0	177,581,501	60,000,000	6,981,751	0	6,981,751	11.64	-53,018,249	-88.36		
公共行政及企業 管理教育中心新建工程	7,820,440	0	0	0	7,820,440	0	5,053,556	0	5,053,556		5,053,556		主要係委託專案 管理(含監造)技 術服務第3-5期 及工程階段末期 服務費。	依實際業務辦理 情形覈實預算分 配數。
指南山莊校區學 生宿舍	89,761,061	80,000,000	0	0	169,761,061	60,000,000	1,928,195	0	1,928,195	3.21	-58,071,805	-96.79	本工程追加7.9 億元，業經第11 屆第9次校務基 金管理委員會審 議通過，並經教 育部111年10月5 日核定「指南山 莊校區學生宿舍 興建修正計畫」 ，建築師已依機 電書圖審查意見 完成修正書圖， 於112年6月5日 至7月3日辦理工 程上網招標事宜。	積極辦理後續作 業中。
一般建築及設備 計畫	0	460,730,000	0	0	460,730,000	173,107,000	141,430,297	4,380,033	145,810,330	84.23	-27,296,670	-15.77		
土地改良物	0	1,000,000	0	0	1,000,000	400,000	9,084	0	9,084	2.27	-390,916	-97.73	指南山莊基盤建 設工程於112年3 月22日簽准追加 635萬餘元，4月 18日、5月9日、 6月21日開標均 為流標，目前簽 報進行第7次開 標。	積極辦理後續作 業中。
土地改良物	0	1,000,000	0	0	1,000,000	400,000	0	0	0	0.00	-400,000	-100.00		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	9,084	0	9,084		9,084			
房屋及建築	0	240,000,000	0	0	240,000,000	102,600,000	81,995,215	4,317,055	86,312,270	84.13	-16,287,730	-15.87	法學院館興建工 程截至112年6月 30日，主要係工 程估驗計價進度 落後所致，其工 程預定進度40.7 0%，實際進度41 .31%，進度超前。	積極辦理後續作 業中。

保存年限:10年

**國立政治大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國112年06月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形					差異或 落 後 原 因	改進措施	
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)			% (4)/(2)
房屋及建築	0	240,000,000	0	0	240,000,000	102,600,000	38,370	0	38,370	0.04	-102,561,630	-99.96		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	81,956,845	4,317,055	86,273,900		86,273,900			
機械及設備	0	123,399,000	0	263,000	123,662,000	26,399,000	22,241,675	62,978	22,304,653	84.49	-4,094,347	-15.51	主要係依實際需求採購所致。	積極辦理後續作業中。
機械及設備	0	123,399,000	0	263,000	123,662,000	26,399,000	21,045,103	0	21,045,103	79.72	-5,353,897	-20.28		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	1,196,572	62,978	1,259,550		1,259,550			
交通及運輸設備	0	7,240,000	0	169,000	7,409,000	2,169,000	3,808,933	0	3,808,933	175.61	1,639,933	75.61	主要係依實際需求採購所致。	依實際業務辦理情形覈實預算分配數。
交通及運輸設 備	0	7,240,000	0	169,000	7,409,000	2,169,000	3,808,933	0	3,808,933	175.61	1,639,933	75.61		
什項設備	0	89,091,000	0	-432,000	88,659,000	41,539,000	33,375,390	0	33,375,390	80.35	-8,163,610	-19.65	主要係依實際需求採購所致。	積極辦理後續作業中。
什項設備	0	89,091,000	0	-432,000	88,659,000	41,539,000	33,375,390	0	33,375,390	80.35	-8,163,610	-19.65		
總 計	97,581,501	540,730,000	0	0	638,311,501	233,107,000	148,412,048	4,380,033	152,792,081	65.55	-80,314,919	-34.45	1.指南山莊校區學生宿舍--本工程追加7.9億元，業經第11屆第9次校務基金管理委員會審議通過，並經教育部111年10月5日核定「指南山莊校區學生宿舍興建修正計畫」，建築師已依機電書圖審查意見完成修正書圖，於112年6月5日至7月3日辦理工程上網招標事宜。 2.房屋及建築--法學院館興建工程截至112年6月30日，主要係工程估驗計價進度落後所致，其工程預定進度40.70%，實際進度41.31%，進度超前。 3.機械及設備、	積極辦理後續作業中。

保存年限:10年

國立政治大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年06月份

單位:新臺幣元

第 3 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形					差異或 落 後 原 因	改進措施		
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減				
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)			% (4)/(2)	
												-80,314,919		什項設備--主要係依實際需求採購所致。	
不動產、廠房及設備	97,581,501	540,730,000	0	0	638,311,501	233,107,000	148,412,048	4,380,033	152,792,081	65.55		-80,314,919	-34.45		
土地改良物	0	1,000,000	0	0	1,000,000	400,000	9,084	0	9,084	2.27		-390,916	-97.73		
房屋及建築	97,581,501	320,000,000	0	0	417,581,501	162,600,000	88,976,966	4,317,055	93,294,021	57.38		-69,305,979	-42.62		
機械及設備	0	123,399,000	0	263,000	123,662,000	26,399,000	22,241,675	62,978	22,304,653	84.49		-4,094,347	-15.51		
交通及運輸設備	0	7,240,000	0	169,000	7,409,000	2,169,000	3,808,933	0	3,808,933	175.61		1,639,933	75.61		
什項設備	0	89,091,000	0	-432,000	88,659,000	41,539,000	33,375,390	0	33,375,390	80.35		-8,163,610	-19.65		
總 計	97,581,501	540,730,000	0	0	638,311,501	233,107,000	148,412,048	4,380,033	152,792,081	65.55		-80,314,919	-34.45		

保存年限:10年