

國立政治大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	97,581,501	80,000,000	0	0	177,581,501	84,355,000	7,030,401	0	7,030,401	8.33	-77,324,599	-91.67		
公共行政及企業 管理教育中心新建工程	7,820,440	0	0	0	7,820,440	1,955,000	5,053,556	0	5,053,556	258.49	3,098,556	158.49	主要係委託專案 管理(含監造)技 術服務第3-5期 及工程階段末期 服務費。	依實際業務辦理 情形覈實預算分 配數。
指南山莊校區學 生宿舍	89,761,061	80,000,000	0	0	169,761,061	82,400,000	1,976,845	0	1,976,845	2.40	-80,423,155	-97.60	本工程追加7.9 億元，業經第11 屆第9次校務基 金管理委員會審 議通過，並經教 育部111年10月5 日核定「指南山 莊校區學生宿舍 興建修正計畫」 ，建築師已依機 電書圖審查意見 完成修正書圖， 於112年7月3日 、7月31日辦理 第4次、第5次工 程上網招標，無 人投標流標，現 正檢討預算與工 期，續辦理上網 公告事宜。	積極辦理後續作 業中。
一般建築及設備 計畫	0	460,730,000	0	0	460,730,000	191,566,000	168,616,875	5,415,809	174,032,684	90.85	-17,533,316	-9.15		
土地改良物	0	1,000,000	0	0	1,000,000	500,000	9,084	0	9,084	1.82	-490,916	-98.18	指南山莊基盤建 設工程於112年3 月22日簽准追加 635萬餘元，4月 18日、5月9日、 6月21日、7月27 日開標均為流標 ，將於8月8日召 開招標策略討論 會議。	積極辦理後續作 業中。
土地改良物	0	1,000,000	0	0	1,000,000	500,000	0	0	0	0.00	-500,000	-100.00		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	9,084	0	9,084		9,084			
房屋及建築	0	240,000,000	0	0	240,000,000	102,600,000	98,654,154	5,134,284	103,788,438	101.16	1,188,438	1.16		
房屋及建築	0	240,000,000	0	0	240,000,000	102,600,000	71,870	0	71,870	0.07	-102,528,130	-99.93		
未完工程-房屋	0	0	0	0	0	0	98,582,284	5,134,284	103,716,568		103,716,568			

保存年限:10年

國立政治大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
及建築											103,716,568			
機械及設備	0	123,399,000	0	243,000	123,642,000	36,280,000	30,005,188	281,525	30,286,713	83.48	-5,993,287	-16.52	主要係依實際需求採購所致。	積極辦理後續作業中。
機械及設備	0	123,399,000	0	243,000	123,642,000	36,280,000	24,654,444	0	24,654,444	67.96	-11,625,556	-32.04		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	5,350,744	281,525	5,632,269		5,632,269			
交通及運輸設備	0	7,240,000	0	189,000	7,429,000	5,845,000	3,949,756	0	3,949,756	67.57	-1,895,244	-32.43	主要係依實際需求採購所致。	積極辦理後續作業中。
交通及運輸設備	0	7,240,000	0	189,000	7,429,000	5,845,000	3,949,756	0	3,949,756	67.57	-1,895,244	-32.43		
什項設備	0	89,091,000	0	-432,000	88,659,000	46,341,000	35,998,693	0	35,998,693	77.68	-10,342,307	-22.32	主要係依實際需求採購所致。	積極辦理後續作業中。
什項設備	0	89,091,000	0	-432,000	88,659,000	46,341,000	35,998,693	0	35,998,693	77.68	-10,342,307	-22.32		
總 計	97,581,501	540,730,000	0	0	638,311,501	275,921,000	175,647,276	5,415,809	181,063,085	65.62	-94,857,915	-34.38	1.指南山莊校區學生宿舍--本工程追加7.9億元，業經第11屆第9次校務基金管理委員會審議通過，並經教育部111年10月5日核定「指南山莊校區學生宿舍興建修正計畫」，建築師已依機電書圖審查意見完成修正書圖，於112年7月3日、7月31日辦理第4次、第5次工程上網招標，無人投標流標，現正檢討預算與工期，續辦理上網公告事宜。 2.機械及設備、交通及運輸設備、什項設備--主要係依實際需求採購所致。	積極辦理後續作業中。
不動產、廠房及設備	97,581,501	540,730,000	0	0	638,311,501	275,921,000	175,647,276	5,415,809	181,063,085	65.62	-94,857,915	-34.38		
土地改良物	0	1,000,000	0	0	1,000,000	500,000	9,084	0	9,084	1.82	-490,916	-98.18		

保存年限:10年

國立政治大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 3 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
房屋及建築	97,581,501	320,000,000	0	0	417,581,501	186,955,000	105,684,555	5,134,284	110,818,839	59.28	-76,136,161	-40.72		
機械及設備	0	123,399,000	0	243,000	123,642,000	36,280,000	30,005,188	281,525	30,286,713	83.48	-5,993,287	-16.52		
交通及運輸設備	0	7,240,000	0	189,000	7,429,000	5,845,000	3,949,756	0	3,949,756	67.57	-1,895,244	-32.43		
什項設備	0	89,091,000	0	-432,000	88,659,000	46,341,000	35,998,693	0	35,998,693	77.68	-10,342,307	-22.32		
總 計	97,581,501	540,730,000	0	0	638,311,501	275,921,000	175,647,276	5,415,809	181,063,085	65.62	-94,857,915	-34.38		

保存年限:10年