

國立政治大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	97,581,501	80,000,000	0	0	177,581,501	84,355,000	7,879,051	0	7,879,051	9.34	-76,475,949	-90.66		
公共行政及企業 管理教育中心新建工程	7,820,440	0	0	0	7,820,440	1,955,000	5,853,556	0	5,853,556	299.41	3,898,556	199.41	主要係委託專案 管理(含監造)技 術服務第3-5期 及工程階段末期 服務費。	依實際業務辦理 情形覈實預算分 配數。
指南山莊校區學 生宿舍	89,761,061	80,000,000	0	0	169,761,061	82,400,000	2,025,495	0	2,025,495	2.46	-80,374,505	-97.54	本工程追加7.9 億元，業經第11 屆第9次校務基 金管理委員會審 議通過，並經教 育部111年10月5 日核定「指南山 莊校區學生宿舍 興建修正計畫」 ，建築師已依機 電書圖審查意見 完成修正書圖， 於112年7月3日 、7月31日辦理 第4次、第5次工 程上網招標，無 人投標流標，建 築師已檢討預算 與工期，現正簽 辦上網公告事宜 。	積極辦理後續作 業中。
一般建築及設備 計畫	0	460,730,000	0	0	460,730,000	208,094,000	194,732,910	6,471,094	201,204,004	96.69	-6,889,996	-3.31		
土地改良物	0	1,000,000	0	0	1,000,000	600,000	9,084	0	9,084	1.51	-590,916	-98.49	指南山莊基盤建 設工程於112年3 月22日簽准追加 635萬6,999元， 4月18日、5月9 日、6月21日、7 月27日開標均為 流標，於8月8日 召開招標策略討 論會議，目前調 整招標文件中。	積極辦理後續作 業中。
土地改良物	0	1,000,000	0	0	1,000,000	600,000	0	0	0	0.00	-600,000	-100.00		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	9,084	0	9,084		9,084			
房屋及建築	0	240,000,000	0	0	240,000,000	102,600,000	113,396,605	6,047,069	119,443,674	116.42	16,843,674	16.42	主要係列支法學 院館興建工程估 驗款。	依實際業務辦理 情形覈實預算分 配數。

保存年限:10年

國立政治大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
房屋及建築	0	240,000,000	0	0	240,000,000	102,600,000	71,870	0	71,870	0.07	-102,528,130	-99.93		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	113,324,735	6,047,069	119,371,804		119,371,804			
機械及設備	0	123,399,000	0	163,000	123,562,000	47,496,000	37,641,419	424,025	38,065,444	80.14	-9,430,556	-19.86	主要係依實際需求採購所致。	積極辦理後續作業中。
機械及設備	0	123,399,000	0	163,000	123,562,000	47,496,000	29,583,175	0	29,583,175	62.29	-17,912,825	-37.71		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	8,058,244	424,025	8,482,269		8,482,269			
交通及運輸設備	0	7,240,000	0	369,000	7,609,000	6,670,000	5,527,479	0	5,527,479	82.87	-1,142,521	-17.13	主要係依實際需求採購所致。	積極辦理後續作業中。
交通及運輸設備	0	7,240,000	0	369,000	7,609,000	6,670,000	5,527,479	0	5,527,479	82.87	-1,142,521	-17.13		
什項設備	0	89,091,000	0	-532,000	88,559,000	50,728,000	38,158,323	0	38,158,323	75.22	-12,569,677	-24.78	主要係依實際需求採購所致。	積極辦理後續作業中。
什項設備	0	89,091,000	0	-532,000	88,559,000	50,728,000	38,158,323	0	38,158,323	75.22	-12,569,677	-24.78		
總 計	97,581,501	540,730,000	0	0	638,311,501	292,449,000	202,611,961	6,471,094	209,083,055	71.49	-83,365,945	-28.51	1.指南山莊校區學生宿舍--本工程追加7.9億元，業經第11屆第9次校務基金管理委員會審議通過，並經教育部111年10月5日核定「指南山莊校區學生宿舍興建修正計畫」，建築師已依機電書圖審查意見完成修正書圖，於112年7月3日、7月31日辦理第4次、第5次工程上網招標，無人投標流標，建築師已檢討預算與工期，現正簽辦上網公告事宜。 2.機械及設備、交通及運輸設備、什項設備--主要係依實際需求採購所致。	積極辦理後續作業中。
不動產、廠房及	97,581,501	540,730,000	0	0	638,311,501	292,449,000	202,611,961	6,471,094	209,083,055	71.49	-83,365,945	-28.51		

保存年限:10年

國立政治大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 3 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數			比較增減				
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
設備											-83,365,945			
土地改良物	0	1,000,000	0	0	1,000,000	600,000	9,084	0	9,084	1.51	-590,916	-98.49		
房屋及建築	97,581,501	320,000,000	0	0	417,581,501	186,955,000	121,275,656	6,047,069	127,322,725	68.10	-59,632,275	-31.90		
機械及設備	0	123,399,000	0	163,000	123,562,000	47,496,000	37,641,419	424,025	38,065,444	80.14	-9,430,556	-19.86		
交通及運輸設備	0	7,240,000	0	369,000	7,609,000	6,670,000	5,527,479	0	5,527,479	82.87	-1,142,521	-17.13		
什項設備	0	89,091,000	0	-532,000	88,559,000	50,728,000	38,158,323	0	38,158,323	75.22	-12,569,677	-24.78		
總 計	97,581,501	540,730,000	0	0	638,311,501	292,449,000	202,611,961	6,471,094	209,083,055	71.49	-83,365,945	-28.51		

保存年限:10年